

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 7. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, ředitelka školy
- ve věcech technických: xxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.

Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: xxxxxxxxxx

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxx

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	134/2018

**Článek II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu skutečností zjištěných po odstranění původních vrstev stávající běžecké dráhy a provedených zátěžových zkouškách, kdy byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladu, a projektant předepsal provést sanační opatření.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje a současně poníží o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 860 780,00	390 764,00	2 251 544,00
Cena za méněpráce a vícepráce dle přílohy č. 1	457 036,33	95 978,00	553 014,00
Cena díla celkem	2 317 816,33	486 742,00	2 804 558,00

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:
č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Vsetíně, dne 24. 9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxx, ředitelka školy

xxxxxxxxx