




MDOBP008XZ3W



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Dobříš

se sídlem:	Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ:	00242098
DIČ:	CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	60185-521732389/0800

(dále jen „objednatel,,)

a

JETCON spol. s.r.o.

se sídlem:	Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
zastoupení:	Stanislav Náhluk, jednatel
IČ:	64650111
DIČ:	CZ 64650111
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha 5
č. účtu	127154840/0300

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I.


Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 10. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 37/23/2017/RM dne 31. 10. 2017.

Název veřejné zakázky: „NOVOSTAVBA NOVÉ BUDOVY 5. MŠ V DOBŘÍŠI“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně:

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději do 5. 10. 2018.**

Doba realizace díla bude prodloužena z důvodu nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany poskytovatele dotace. Zdržení administrace mělo vliv na kroky zadavatele při vyhlášení otevřeného řízení a při podpisu smlouvy o dílo, kdy žadatel/příjemce čekal na vydání právního aktu. Zdržení pak má dopad na konec termínů realizace předmětu díla, kdy zhotovitel není schopen dodržet současný termín na těchto částech stavby:


- venkovní fasáda,
- dokončení oplocení,
- zpevněné plochy,
- malby,
- kompletace elektra,
- dodání vybavení

Termín realizace díla bude prodloužen o 5 pracovních dnů, tj. do **5. 10. 2018.**

Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný harmonogram stavebních prací akceptující termín 5. 10. 2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 25. 9. 2018 usnesením č. 2/21/2018/211 a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Dobříši, dne 26. 9. 2018

za objednatele



Mgr. Stanislav
starosta města Dobříše



V Chomutově, dne 26. 9. 2018

za zhotovitele



Jetcon
spol. s r.o.

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111