



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180032

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

[redacted] Odbor realizace investičních akcí

[redacted] Odbor městské zeleně MMZ

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí, Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

[redacted]

dále jen **objednatel**

•

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] – jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] – jednatel

zástupce ve věcech technických – [redacted] – jednatel

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1403990349/0800

[redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlíšti Jižní Svahy“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400180032 ze dne 27. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

Zpevněné plochy

• **změna komunikace**

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v místě navržené parkovací plochy nebyl před zahájením stavby pokácen strom (30) dle situace přípravy území. Proto bylo nutné provést přeprojektování (změnu tvaru) této plochy. V rámci této změny je nutné provést prodloužení chodníku, který původní projektová dokumentace předpokládala z řezané mramorové mozaiky. S ohledem na dodací termín

dodatečné řezané mramorové mozaiky (cca 2 měsíce), bude tento chodník proveden z broušeného betonu.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že s ohledem na technologické možnosti šířky pokládky asfaltobetonu, je nutné provést úpravu kolem kotvení zastřešení – stínících dešťníků a herního prvku - šeptandy a to řezání, frézování asfaltobetonu, doplnění kovového obrubníku a pokládku pryžového povrchu.

Viz změnový rozpočet SO 102 (+)

• změna opravy zdi

V průběhu realizace bylo zjištěno, že opěrná zeď v severní části území navazující na veřejný prostor vykazuje vady (rozpraskání betonu). Z tohoto důvodu je vhodné provést opravu této zdi.

Viz změnový rozpočet SO 901 (+)

Připojka vodovodu

• změna trubičního vedení

V průběhu realizace odstranění technologické šachty původního vodního prvku byla zjištěna stávající vodovodní připojka, kterou původní projektová dokumentace nepředpokládala. Proto je nutné tuto vodovodní připojku zrušit.

Viz změnový rozpočet SO 301 (+)

Připojka kanalizace

• změna napojení odvodnění

V průběhu realizace bylo po provedení průzkumu zjištěno, že stávající kanalizace pod bytovým domem Okružní 4699 (I. segment), do které se měla napojit připojka kanalizace, je v havarijním stavu (zatékání z děravého potrubí). Na základě požadavku správce domu, aby byl nátok do stávající kanalizace, která vede pod I. segmentem, ze šachty RŠ DN 1000 vyřazen z provozu, je nutné provést přepojení kanalizačních prvků na rohu I. segmentu do nové kanalizace K1.

S ohledem na spádování upravované komunikace je nutné přesunout uliční vpust do nejnižšího místa této komunikace (tzn. k rohu I. segmentu).

Viz změnový rozpočet SO 302 (+)

• přesun šachty Š2

V průběhu realizace revizní šachty Š2 bylo zjištěno, že navržená pozice šachty zasahuje do obrubníku. Proto je nutné provést úpravu této šachty.

Viz změnový rozpočet SO 302 (+)

Veřejné osvětlení

• změna veřejného osvětlení

V průběhu realizace na základě prověření správcem sítě bylo zjištěno, že propojení zařízení veřejného osvětlení v území je provedeno jinak, než původní projektová dokumentace předpokládala. Pro zajištění osvětlení komunikace u bytového domu Okružní 4699 (I. segment) je nutné provést propojení stávajících stožárů a zokruhování sítě.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné provést přeprojektování (změnu tvaru) parkovací plochy (viz body 3.1.1. a 3.2.1.), proto je nutné přesunout stávající stožár osvětlení v místě této plochy.

V průběhu realizace zastřešení – stínících dešťníků bylo zjištěno, že provedení bez uzemnění není vhodné. Proto je nutné uzemnění provést z důvodu ochrany před bleskem.

Viz změnový rozpočet SO 402 (+)

Vodní prvek

• změna elektroinstalace

Na základě požadavku provozovatele vodního prvku bude hlavní rozvaděč umístěn nad terénem a budou do něj umístěny elektrické zásuvky. Původní projektová dokumentace předpokládala umístění elektroinstalace v podzemní technologické šachtě, což s ohledem na přítomnost vodní páry není vhodné.

Viz změnový rozpočet SO 801 (+)

Méněpráce:

Zpevněné plochy

• změna komunikace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v místě navržené parkovací plochy nebyl před zahájením stavby pokácen strom (30) dle situace přípravy území. Proto bylo nutné provést přeprojektování (změnu tvaru) této plochy. V rámci této změny je nutné provést prodloužení chodníku, který původní projektová dokumentace předpokládala z řezané mramorové mozaiky. S ohledem na dodací termín dodatečně řezané mramorové mozaiky (cca 2 měsíce), nebude chodník v tomto provedení zrealizován.

Viz *změnový rozpočet SO 102 (-)*

Připojka vodovodu

3.1.2 změna trubního vedení

S ohledem na skutečnost, že napojení na veřejný vodovod mohou provádět pouze pracovníci provozovatele vodovodu na základě samostatné smlouvy, nebudou se duplicitní položky rozpočtu smlouvy o dílo realizovat.

Viz *změnový rozpočet SO 301 (-)*

Mobiliář

3.1.3. změna stínícího deštníku

Z důvodu nutnosti zvětšení hřiště pro herní prvek – lanová průleзка kvůli dodržení bezpečnostních dopadových ploch je nutné přeuspořádat dispozici veřejného prostoru. S ohledem na zmenšení prostoru pro zastřešení – stínící deštníky nebude jeden dodán.

Viz *změnový rozpočet SO 803 (-)*

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Doba plnění a místo plnění se v odstavci 2. mění následovně:

Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) **nejpozději do 8. 10. 2018**

Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

4. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celkové výši 17 890 084 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 662 060 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 266 068 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	17 890 084 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo: (vícepráce)	662 060 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 266 068 Kč bez DPH

Celkem: 18 286 076 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí: 18 286 076 Kč bez DPH (slovy: osmnáct miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc sedmdesát šest korun českých).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018, RO č. 2/2018
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslo jednací: 26. 3. 2018, č. j. 69/6R/2018, RO č. 8/2018
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 7. 2018, č. j. 67/13R/2018, RO č. 17/2018
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. j. 32/17R/2018, RO č. 22/2018

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5. 2. 2018, č. j. 42/3R/2018, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 3. 2018, č. j. 78/6R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 7. 2018, č. j. 85/13R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. j. 69/17R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2

Ve Zlíně dne: 27 -09- 2018

objednatel
statutární město Zlín

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

Ve Zlíně dne: 27 -09- 2018

zhotovitel
KKS, spol.

jednatel společnosti

**REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ
1.SEGM.DOMU NA SÍDL. JIŽNÍ SVAHY**

SOUHRNNÝ ROZPOČET	SOD	DODATEK D1	CELKEM SOD+D1	DODATEK D2	CELKEM SOD+D1+D2
Stavební objekt					
SO 000.1-Vedlejší a ostatní náklady	248 000,00 Kč		248 000,00		248 000,00
SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	741 161,11 Kč	598 796,23	1 339 957,34		1 339 957,34
SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	4 455 768,46 Kč	479 065,04	4 934 833,50	31 577,29	4 966 410,79
SO 103 ÚPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY	459 816,94 Kč		459 816,94		459 816,94
SO 301 PŘÍPOJKY VODOVODU	339 998,73 Kč	-37 727,92	302 270,81	-9 254,79	293 016,02
SO 302 PŘÍPOJKY KANALIZACE	542 528,00 Kč	280 621,71	823 149,71	92 550,85	915 700,56
SO 401 PŘÍPOJKY NN	234 591,88 Kč	0,00	234 591,88		234 591,88
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 045 953,04 Kč	19 899,40	1 065 852,44	233 429,91	1 299 282,35
SO 801 VODNÍ PRVEK - stavební část	405 198,86 Kč		405 198,86	167 852,22	573 051,08
- technologická část	1 014 897,11 Kč		1 014 897,11		1 014 897,11
SO 802 HERNÍ PRVKY - 1.- typové herní prvky	1 412 494,30 Kč		1 412 494,30		1 412 494,30
2.- bouleoviště	1 889 303,71 Kč		1 889 303,71		1 889 303,71
SO 803 MOBILIÁŘ - 1.- typový mobiliář	969 295,43 Kč		969 295,43	-224 126,00	745 169,43
2. - zastřešení - stínící deštníky	1 934 528,00 Kč		1 934 528,00		1 934 528,00
SO 804 SADOVÉ ÚPRAVY	855 894,40 Kč		855 894,40		855 894,40
SO 901 OPRAVA ZDI				103 962,15	103 962,15
SOUČET	16 549 429,98 Kč	1 340 654,46	17 890 084,44	395 991,63	18 286 076,07

