

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 341-2018-514101 na zhotovení stavby
„**Polní cesta C29 za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí**“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxx
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03,

zastoupený: xxxxx, jednatelem společnosti
tel./fax: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: bsbpd8d
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
tel./fax: xxxxxx / xxxxxx
e-mail: xxxxxx
xxxxxx
tel./fax: xxxxxx / xxxxxx
e-mail: xxxxxx
bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové
číslo účtu: 258202048/0300
IČO: 25255819
DIČ: CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10483

(dále jen „zhotovitel“)

Název díla: **Polní cesta C 29 za hřbitovem v k.ú. České Meziříčí**

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna konstrukce vozovky a s tím související úprava položkového rozpočtu dle přiložených soupisů rozpočtů na vícepráce a méněpráce (Soupisy položkových rozpočtů na vícepráce a méněpráce jsou součástí přílohy tohoto dodatku).

Změněná konstrukce vozovky má tyto parametry:

asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 131008-1
spojovací postřík asfaltovou emulzí	PS-EP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
šterkodrt' fr. 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
zlepšení podloží přidáním 5% hydraulického pojiva Dorosol C30		400 mm	
celkem		660 mm	

2. Odůvodnění změny

V průběhu výstavby během výkopových prací byla zjištěna skutečnost, že zeminy těsně pod spodní úrovní navržené vrstvy z recyklace za studena jsou neúnosné a rozbředavé (jílovité zeminy). Na místě proběhly i laboratorní zkoušky, které tuto skutečnost potvrdily. Recyklace za studena provedená přímo na těchto zeminách by nesplňovala požadavky na namrzavost a únosnost. Proto byla navržena úprava konstrukce: v dotčených úsecích nebude provedena recyklace za studena na místě a bude nahrazena zřízením podkladu ze zeminy upravené směsnými pojivy a doplněním vrstvy šterkodrti fr. 0/32. V úsecích, kde bylo uvažováno s kompletní rekonstrukcí vozovky, budou konstrukční vrstvy provedeny podle PDPS.

Hodnota dodatečných prací (vícepráce) činí 902 186,10 Kč bez DPH (10,335 % původní hodnoty závazku). Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) činí 902 186,10 Kč bez DPH (10,335 % původní hodnoty závazku). Celková změna hodnoty závazku činí: 1 804 372,20 Kč bez DPH (20,67 % původní hodnoty závazku). Cenový nárůst nevznikne.

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 01.10.2018

V Hradci Králové dne 03.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXXXXXXX
jednatel společnosti
Okrouhlický s.r.o.

Příloha

Soupis prací – méněpráce, vícepráce