




MDOBP008XZ21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 60185-521732389/0800

(dále jen „objednatel,“)

a

JETCON spol. s.r.o.

se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
zastoupení: Stanislav Náhluk, jednatel
IČ: 64650111
DIČ: CZ 64650111
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Praha 5
č. účtu: 127154840/0300

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo


I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 10. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 37/23/2017/RM dne 31. 10. 2017.

Název veřejné zakázky: „NOVOSTAVBA NOVÉ BUDOVY 5. MŠ V DOBŘÍŠI“

27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Předmět dodatku

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:


Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	21.320.040,39 Kč
DPH ve výši 21 %	4.477.208,47 Kč
Celková cena včetně DPH	25.797.248,86 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková rekapitulace změn:

Změna	Položka	Bez DPH	S DPH
ZL 6	Úprava stropu nad 1.PP	250 911,95 Kč	303 603,46 Kč
ZL 7	Změna materiálu zdiva	271 971,50 Kč	329 085,52 Kč
ZL 8	Dopojení VZT jednotek	172 021,28 Kč	208 145,75 Kč
ZL 9	Úprava konstrukce opěrné stěny vč. doplnění zábradlí	111 360,37 Kč	134 746,05 Kč
ZL 10	Úprava opěrky u schodiště	61 318,83 Kč	74 195,78 Kč
ZL 11	Oprava střechy stávajícího objektu v místě realizace VZT	14 792,60 Kč	17 899,05 Kč
ZL 12	Základ pod VZT na střeše	41 561,00 Kč	50 288,81 Kč
ZL 13	Dodatečná výztuž stropů	18 437,79 Kč	22 309,73 Kč
ZL 14	Přísady do betonu	15 810,96 Kč	19 131,26 Kč
ZL 15	PVC uzavírací nátěr	257 614,64 Kč	311 713,71 Kč
ZL 16	Doplnění rozvodů vody ve varně	12 298,86 Kč	14 881,62 Kč
ZL 17	Doplnění elektroinstalace v původní kuchyni	19 833,00 Kč	23 997,93 Kč
ZL 18	Doplnění ovládání oken - ventilace	13 003,71 Kč	15 734,49 Kč
ZL 19	Doplnění ovládání výtahu	7 847,00 Kč	9 494,87 Kč
ZL 20	Digestoře do kuchyně	103 500,00 Kč	125 235,00 Kč
ZL 21	MAR do původní kuchyně	199 686,00 Kč	241 620,06 Kč
ZL 22	Protipožární revizní dvířka pro VZT	15 448,16 Kč	18 692,27 Kč
ZL 23	Úprava VZT jednotek - změna ohřivačů	37 921,00 Kč	45 884,41 Kč
ZL 24	Úprava VZT - odvětrání sauny	14 096,48 Kč	17 056,74 Kč
ZL 25	Změna dveří D15	18 920,60 Kč	22 893,93 Kč
ZL 26	Revizní otvory v podhledu pro UT a ZTI	13 902,18 Kč	16 821,64 Kč
ZL 27	Meziokenní žaluzie pro O10 a O11	14 048,31 Kč	16 998,46 Kč
ZL 28	Úprava VZT - potrubí ve třídách	20 459,48 Kč	24 755,97 Kč
ZL 29	Únikové schodiště - zesílení nosné konstrukce	178 166,27 Kč	215 581,19 Kč
ZL 30	Přizdívky, předstěny a prostor schodiště	67 296,03 Kč	81 428,20 Kč

h



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZL	31	Madlo na vnitřním schodišti	10 801,90 Kč	13 070,30 Kč
ZL	33	Venkovní oplocení	198 080,54 Kč	239 677,45 Kč
ZL	34	Požární žebřík	39 902,20 Kč	48 281,66 Kč
		Celková bilance změn	2 201 012,64 Kč	2 663 225,29 Kč

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 10. 1. 2018, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 18. 9. 2018 usnesením č. 16/20/2018 a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

21-09-2018

V Dobříši,
za objedn

Mgr. Stan
starosta města Dobříše



V Chomutově dne
za zho

Stanis

Na Bálidlo 278, 430 01 Chomutov
IČO: 64999111

7

Akce

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel akce:

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

Technický dozor:

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Odpovědný pracovník TDI:

Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:

úprava stropu nad 1.PP

Stavební objekt (stavba):

SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:

Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatele prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že výpočet zpracovatele operuje s odlišnými vstupními podmínkami, obsahuje nepřesnosti, které vyžadují úpravu. Tyto nepřesnosti byly upraveny na základě upravených vstupních podmínek a schváleny zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace. Na základě doporučení ověřovacího statického posudku byla PD doplněna o smykovou výztuž a byla upravena tloušťka konstrukce a třída použité betonové směsi.

Přílohy:

Projektová dokumentace:

ANO

Položkový rozpočet prací:

ANO

Fotodokumentace:

NE

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:

250.911,53 ,- CZK bez DPH

Specifikace:

VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:

Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Datum:

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk


Datum:

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíšťil

Datum:

Podpis:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	6
--	---------------	----------	------------	----------	----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšíl

Název změny:	změna materiálu zdiva
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatelem prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, operuje s odlišnými vstupními podmínkami, obsahuje nepřesnosti, které vyžadují úpravu. Tyto nepřesnosti byly upraveny na základě upravených vstupních podmínek a schváleny zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace. Původní návrh počítal s použitím zdiva BS Klatovy v celém rozsahu stavby. Po kontrole statického výpočtu bylo zjištěno, že část nosných stěn je staticky nedostatečná a je nutné tyto konstrukce nahradit za zdivo s vyšší pevností.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	271.971,50,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum:	



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	SMŠDOB	-	SO1	-	7
--	---------------	----------	------------	----------	----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....
.....



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil


Název změny:	napojení dohřevu VZT jednotek
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Předpokladem projektové dokumentace bylo napojení VZT jednotky nad stávajícím objektem varny na teplovodní dohřev přívodního vzduchu. Při realizaci bylo zjištěno, že v budově varny se nenachází přípojně místo pro napojení teplovodního dohřevu pro VZT jednotku. Nejbližší možné přípojně místo dohřevu je v místě vstupu do objektu stávající školky (výměňiková stanice). Bylo nutné provést roztažení rozvodů pro dohřev VZT jednotky (bez dohřevu by byla VZT jednotka v zimním období nefunkční). Elektrický dohřev u VZT jednotky pro varnu nebyl možný, vzhledem ke skutečnosti, že stávající rozvody elektroinstalací jsou plně vytížené a další navýšení příkonu by znamenalo kompletní výměnu elektrorozvodů.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	172.021,28 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	---------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

SMŠDOB

SO1

8

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:


Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné provést úpravy rozvodů dle skutečně zjištěného stavu. Navržené řešení je v souladu se záměrem PD, nutná je úprava rozvodů vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané napojovací místo pro otopnou vodu se nacházelo na jiném místě v objektu školky.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....
.....



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba Investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	úprava konstrukce opěrné stěny vč. doplnění zábradlí
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Opěrná stěna u letní třídy byla původně navržena z pohledového betonu. Bylo rozhodnuto o provedení konstrukce z pohledového ztraceného bednění. Toto řešení uspoří čas a je levnější. U této konstrukce muselo být dále doplněno zábradlí, jelikož převýšení oproti terénu je vyšší než předpokládaných 300 mm (požadavek normy ČSN 74 3305).
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	111.360,37,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	SMŠDOB	-	SO1	-	9
--	---------------	----------	------------	----------	----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Zpracovatel PD souhlasí s navrženým řešením, zejména s ohledem na úsporu času i finančních prostředků. Úprava opěrné zdi spočívá hlavně v technické úpravě materiálového řešení, což z estetického hlediska nevádí a je doplněna zábradlím v souladu s ČSN 74 3305.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšítil

Název změny:	úprava opěrné stěny u schodiště
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Z důvodu v průběhu stavby navržených úprav výšek terénu pro lepší průchodnost v okolí únikového schodiště bylo vhodné upravit opěrnou zeď v prostoru letní třídy pod ocelovým únikovým schodištěm. Architektem byla zpracována úprava (zvýšení a rozšíření) opěrné zdi.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	61.318,83 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 11.9.2018
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: 11.9.2018
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšítil	Datum: 11.9.2018



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

SMŠDOB

SO1

10

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:


Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Navržené řešení je možné a není v rozporu s PD. Úprava opěrné zdi z důvodu úpravy výšek okolního terénu u ocelového únikového schodiště.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	oprava střechy stávajícího objektu v místě realizace VZT
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o opravu stávajícího střešního pláště v místě manipulačního prostoru pro osazení VZT jednotky a přírodních potrubí. Stávající plášť objektu varny je velmi degradovaný a pro zabezpečení jeho další funkčnosti je nutná jeho oprava v místě manipulačního prostoru.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	14.792,60,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

SO1

11

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Navržené řešení je v souladu se záměrem PD, lokální oprava je nezbytné vzhledem ke stáří střešní krytiny. Nutný rozsah oprav stávajícího střešního pláště v souvislosti s instalací VZT jednotky.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	základ pod VZT na střeše školky
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Po úpravách výztuže stropu a po provedení úprav nosných pilířů bylo nutné upravit základovou konstrukci VZT jednotky tak, aby maximální procento zatížení od VZT jednotky bylo soustředěno do průvlaku, respektive nosného pilíře v prostoru školky.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	41.561,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

SO1

12

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Požadovaná úprava základové konstrukce pro VZT jednotku není v rozporu s PD a je možná provést v souvislosti s úpravou statické části prováděcí projektové dokumentace.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	dodatečná výztuž stropů
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatele prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že výpočet zpracovatele operuje s odlišnými vstupními podmínkami a navrhuje úpravu. V prostoru stropu nad 2.NP bylo nutné doplnit výztuž o pruty horní i dolní výztuže, aby bylo zajištěné dostatečné spolupůsobení výztuže.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	18.437,79,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: * 1 *
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

- SO1

- 13

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříšl


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.

V Dobříšl, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšíl

Název změny:	přísady do betonu
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi v podlahových konstrukcích v 1.NP a 2.NP.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	15.810,96 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

- SO1 -

14

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulec

Vyjádření ke změnóvémú listu:

Opatření není v rozporu se zpracovanou PD a projektant souhlasí s opatřením pro zrychlení procesů výstavby.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník IDI:	Ing. Pavel Oplíšíl




Název změny:	PVC uzavírací nátěr
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Uzavírací polyuretanový nátěr betonové podlahy umožní pokládku povlakových krytin v kratším čase, aniž by byly znehodnoceny povlakové krytiny zbytkovou vlhkostí betonové konstrukce podlahy.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	257.614,64 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	---------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: 
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum: 



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

- SO1

- 15

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Opatření není v rozporu se zpracovanou PD a projektant souhlasí opatřením pro zrychlení procesů výstavby.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění rozvodů vody ve varně
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Pro provedení rozvodů VZT bylo nutné upravit stávající vodovodní potrubí, tak aby nedocházelo ke kolizi s novými rozvody VZT.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	12.298,86 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

-

SO1

-

16

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné provést úpravy rozvodů dle skutečně zjištěného stavu pro odstranění kolize vodovodního potrubí s potrubím VZT.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil


Název změny:	doplnění elektroinstalace v původní kuchyni
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Ve stávající varně bylo nutné provést posílení a úpravu stávajících elektrorozvodů (posuny vypínačů, výměna kabeláže apod.), aby bylo možné připojit nově instalované gastro zařízení. Stávající kabeláž neměla dostatečnou kapacitu pro připojení nových přístrojů.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	19.833,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

SO1

17

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné úpravy elektrických rozvodů v prostoru stávající varny.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	doplnění ovládání oken - ventilace
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Po dohodě s ředitelkou školky bylo doplněno ovládání ventilace ve vybraných oknech. Ovládání ventilace bylo doplněno z důvodu možnosti nouzového větrání pomocí ventilace v prostoru tříd při případném výpadku VZT. Předpokladem projektové dokumentace bylo kování bez možnosti ventilace.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	13.003,71,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: *	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

SMŠDOB

- SO1

- 18

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Navržená úprava je v souladu se záměrem PD a projektant souhlasí s úpravou kování okenních otvorů, kde bude možné využít ventilaci pro nouzové větrání prostor tříd. Bezpečnost zůstane nedotčena zachováním zamykání otevírání celého křídla okna.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	doplnění ovládání výtahu
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Na požadavek ředitelky školky bylo doplněno uzamykání výtahové kabiny pomocí klíče.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	7.847,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: *
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: * 1 *
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:



**VIJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

SO1

19

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříšči


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Navržená úprava je možná a projektant souhlasí s úpravou. Projektant upozornil objednatel na nutnost zachování provozu výtahu během provozu školky.

V Dobříšči, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	digestoře do kuchyně
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při provádění VZT v prostoru varny bylo zjištěno, že stávající digestoře nemají tukové filtry a jsou již za hranicí životnosti. Absence tukových filtrů by způsobovala zanášení VZT jednotky a její vysokou poruchovost vč. ztráty záruky.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	103.500,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:



**vyjádření zhotovitele projektové dokumentace ke
změnovému listu**

5MŠDOB

- SO1

- 20

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Vzhledem k neexistenci podkladů vybavení kuchyně a její VZT projektant souhlasí s výměnou stávajících digestoří v prostorách stávající varny, která vede k bezproblémovému provozu varny.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel akce:

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

Technický dozor:

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Odpovědný pracovník TDI:

Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:

MaR do původní kuchyně

Stavební objekt (stavba):

SO1

/

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:

Projektová dokumentace neřešila MaR (měření a regulace) v prostoru stávající varny. Absence této technologie by způsobila, že by moderní VZT jednotka nebyla řízena a fungovala by pouze na povel zapni/vypni, což by vedlo k nemožnosti jejího využití v zimních měsících, kdy by nebylo možné nastavit tepelnou úpravu čerstvého vzduchu. Doplněním MaR bude jednotku možné nastavit na požadovanou teplotu a sama bude regulovat intenzitu výměny vzduchu ve varně dle naměřených hodnot.

Přílohy:

Projektová dokumentace:

NE

Položkový rozpočet prací:

ANO

Fotodokumentace:

NE

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:

199.686,00,- CZK bez DPH

Specifikace:

VCP

Projednáni zastupitelstvem / radou města:

Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Datum:

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Datum:

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíšťil

Datum:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	21
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu VZT v prostoru kuchyně ani částí Mař nebyla tato část v PD požadována ke zpracování. Projektant souhlasí s jejím zpracováním a provedením na základě na stavbě zjištěného skutečného stavu. Její doplnění optimalizuje provoz instalovaného zařízení VZT.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšíl

Název změny:	Protipožární revizní dvířka pro VZT
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	V technické místnosti u instalační šachty, kterou prochází VZT potrubí a stoupačí potrubí kanalizace je nutné zvětšit revizní dvířka. V instalační šachtě, která tvoří samostatný požární úsek (proto je nutné osadit dvířka s požární odolností) jsou umístěny protipožární klapky VZT, které je nutné seřizovat a udržovat.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	15.448,16,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	SMŠDOB	-	SO1	-	22
--	---------------	---	------------	---	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant souhlasí se zvětšením revizních dvířek, které umožní pohodlnější obsluhu a servis.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	Úprava VZT jednotek - změna ohřivačů
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	V souvislosti s prováděním přívodu otopné vody z výměníku školky do varny pro VZT jednotku varny byla navržena úprava dohřevu pro VZT školky z elektrického na teplovodní. Při využití potrubí pro dohřev VZT varny je možné napojit na teplovodní dohřev i novou VZT jednotku na nové školce. Dojde tím k úspoře během provozu VZT jednotky a dojde i ke snížení příkonu elektrické energie, což přispěje k odlehčení zátěže stávajících elektrorozvodů.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	37.921,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

- SO1 -

23

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Navržené řešení je v souladu se záměrem PD a projektant souhlasí s jeho provedením, zejména s ohledem na budoucí provozní úspory. V souvislosti s přivedením otopné vody pro dohřev VZT jednotek je možné osadit teplovodní dohřev namísto elektrického, který je z hlediska provozních nákladů výhodnější.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	úprava VZT - odvětrání sauny
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Projektová dokumentace předpokládala napojení stávajícího odvětrání sauny do nových rozvodů VZT přes nově instalovanou VZT jednotku. Při realizaci VZT potrubí bylo zjištěno, že lze provést vyvedení potrubí odvětrání sauny nad úroveň střechy bez napojení na novou VZT jednotku. Pro odtah par ze sauny byl využit samostatný ventilátor s vlastním ovládním a bylo tak odlehčeno nové VZT jednotce a oddělen provoz sauny od provozu varny.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	14.096,48 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: 
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum: 


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	24
--	---------------	---	------------	---	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové hudoxy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant považuje zvolené řešení jako možnou alternativu k původnímu zadání a PD . V rámci provádění VZT potrubí bylo zjištěno, že je možné provést samostatné odvětrání sauny nad úroveň střechy.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	změna dveří D15
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při provádění prostupů mezi novou a stávající budovou (propojovací krček) byl odkryt železobetonový skelet stávající budovy a nelze tak splnit předpoklad PD na šíři dveřního otvoru mezi novou a stávající budovou. Dveře musejí být upraveny na průchozí šířku 800 mm. Vzhledem k tlaku na splnění termínu stavby byly dveře objednány dle výkazu projektové dokumentace a nyní se musejí nechat vyrobit nové.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	18.920,60,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	25
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant s navrženým řešením souhlasí, jedná se o nutné úpravy dveřních otvorů vyvolané stávající nosnou konstrukcí stávajícího objektu. Přesné rozměry bylo možno zjistit až po demontáži obvodové stěny stávajícího objektu.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	revizní otvory v podhledu pro UT a ZTI
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o doplnění revizních otvorů pro zajištění servisu ústředního topení a rozvodů zdravotnické instalace (VZT, vodovod, kanalizace).
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	13.902,18,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

5MŠDOB

- SO1

- 26

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:


Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Projektant souhlasí s doplněním revizních dvířek k již navrženým s ohledem na úpravu vedení vyvolanou skutečným provedením rozvodů.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil


Název změny:	meziokenní žaluzie pro okna O10 a O11
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	V položkovém rozpočtu byly nejasně specifikovány meziokenní žaluzie u výplní otvorů O10, O11 ve 2.NP a vzhledem k jižní orientaci těchto otvorů je nezbytná jejich instalace pro zachování tepelné pohody v místnosti třídy.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	14.048,31 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA		Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk		Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil		Datum:


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	SMŠDOB	-	SO1	-	27
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant souhlasí s instalací navrhovaných meziokenních žaluzií v otvorech O10, O11.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	úprava VZT - potrubí ve třídách
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při realizaci byla zjištěna potřeba úpravy - prodloužení VZT potrubí pro výdechy v prostoru tříd.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	20.459,48,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	28
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy S.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant navrhnul variantní možnosti řešení úpravy VZT. Upřednostněné řešení je funkční a v souladu se záměrem PD.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel akce:

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

Technický dozor:

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Odpovědný pracovník TDI:

Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:

únikové schodiště - zesílení nosné konstrukce

Stavební objekt (stavba):

SO1

/

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:

Původní navržená konstrukce kotvená do obvodového zdi skrze závěsy s přerušeným tepelným mostem (tzv. ISOKORBY) byla nahrazena jiným technickým řešením.

Přílohy:

Projektová dokumentace:

NE

Položkový rozpočet prací:

ANO

Fotodokumentace:

NE

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:

178.166,27,- CZK bez DPH

Specifikace:

VCP

Projednáni zastupitelstvem / radou města:

Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíšťil

Datum:

Datum:

Datum:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	29
--	---------------	---	------------	---	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnóvómu listu:	Projektant souhlasí s odlišným technickým řešením zejména s ohledem na časový harmonogram stavby i přesto, že esteticky není shodné s původním návrhem.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	Přizdívky, předstěny a prostor schodiště
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Vzhledem k nutnosti co nejméně narušovat nosné zdivo (z důvodů vysokého zatížení zdiva) bylo nutné provést dispoziční úpravy instalací a provést jejich přizdívky. Dále bylo upraveno zábradlí vnitřního schodiště, kde bylo na místo ocelového zábradlí zvoleno zděné. Touto úpravou se eliminoval prostor mezi schodišťovými rameny.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	67.296,03 , - CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	---------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: [redacted]
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: [redacted]
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum: [redacted]




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	30
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant souhlasí s touto úpravou. Jedná se o úpravu, která eliminuje zásah do nosných konstrukcí (rozvody ZTI, UI apod.) a o úpravu prostoru schodiště, kde bylo nahrazeno ocelové zábradlí zděným.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšíl

Název změny:	madla na vnitřním schodišti
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Dle požadavku normy ČSN 73 4130 (schodiště) je v provozu objektů školek nutné instalovat dvě madla – jedno ve standardní výši a druhé ve výšce 600 mm pro děti.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	10.801,90 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum:




VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	31
--	---------------	----------	------------	----------	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Projektant souhlasí s doplněním madla vnitřního schodiště do výšky pro děti v souladu s ČSN 73 4130.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	venkovní oplocení
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Doplnění oplocení v západní části areálu, který byl využit pro návoz materiálu na stavbu. Jedná se o zřízení podezdívky oplocení a repasování oplocení, vč. oplocení mezi dětským hřištěm a areálem školky.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	198.080,54 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	---------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 10.9.2018
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum: 10.9.2018
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum: 10.9.2018



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

SMŠDOB

-

SO1

-

33

Projektová dokumentace:

Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:

Projektant souhlasí s náhradou původního demontovaného oplocení za nové podobného charakteru.

V Dobříši, dne 14.09.2018



Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
------	---------------------------------------

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	požární žebřík
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Doplnění výlezu na stávající objekt varny pro zajištění údržby VZT jednotek a VZT potrubí.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	39.902,20,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB	-	SO1	-	34
--	---------------	---	------------	---	-----------

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
-------------------------	---------------------------------------

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc
------------------------------------	--------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k tomu, že na stávající objekt, ve kterém je umístěna varna nebyl oproti předpokladům vybaven výlezem na střechu, projektant souhlasí s jeho doplněním.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 14.09.2018



ROZPOČET - ZL06

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Úprava stropu nad 1.PP

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Mnozství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				199 832,95
2		Zakládání				22 935,29
1	18 SoD 274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-20,000	2 876,25	-57 525,00
2	274322711	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	20,000	3 300,00	66 000,00
3	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	25,400	217,00	5 511,80
4	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	25,400	54,30	1 379,22
5	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	27,900	217,00	6 054,30
6	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	27,900	54,30	1 514,97
4		Vodorovné konstrukce				171 972,38
7	54 SoD 411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	-21,986	3 084,79	-67 822,19
8	411321717	Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45	m3	24,366	3 460,00	84 306,36
9	411351101	Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	29,000	352,56	10 224,24
10	952611510	nájem stropní stojky Mullprop MP 250 za každý další měsíc	kus	67,000	195,00	13 065,00
11	952611510	nájem stropní stojky Mullprop MP 250 za každý další měsíc - dotvarování stropů 1/3 stojek	kus	186,000	195,00	36 270,00
12	952611R01	měsíční nájem bednění stropů	m2	202,000	250,00	50 500,00
13	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojilých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p	t	1,294	35 107,40	45 428,98
998		Přesun hmot				4 925,27
14	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m <i>zvýšený ruční přesun - dodatečný dovoz</i>	t	21,281	231,44	4 925,27
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				21 984,00
15	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - demontáž výztuže a bednění <i>stavební připomoci - 6 pracovníci, dva pracovní dny</i>	hod	96,000	229,00	21 984,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 095,00
VRN3		Zařízení staveniště				2 208,00
16	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	2 208,00	2 208,00
VRN9		Ostatní náklady				4 887,00
17	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	4 887,00	4 887,00
VRN4		Inženýrská činnost				22 000,00
18	043203000	Zkoušky pevnosti betonu v tlaku	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00
Celkem						250 911,95

ROZPOČET - ZL07

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Změna materiálu zdiva

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

264 164,50

3 Svislé a kompletní konstrukce

257 267,59

1	311275121R	Zdivo nosné tl 175 mm z tvárníc BS Klatovy - TNL 175/Lep198 - P6	m3	-20,175	3 129,15	-63 130,60
2	311278R01	Zdivo nosné tl 175 mm z cihel vápenopískových, formát a rozměr cihel 6 DF 248x175x248 mm plných	m2	117,000	1 740,00	203 580,00
3	311278R02	Zdivo nosné tl 365 mm z cihel vápenopískových, formát a rozměr cihel 12 DF 248x365x248 mm plných	m2	30,000	2 650,00	79 500,00
4	311279125	Zakládací vrstva zdiva tl 175 mm z vápenopískových tvárníc	m	36,000	461,00	16 596,00
5	311279R01	Zakládací vrstva zdiva tl 365 mm z vápenopískových tvárníc	m	15,000	553,00	8 295,00
6	31127R01	Zdivo z vápenopískových bloků plných - úprava dořezem	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
7	317151142	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm	kus	5,000	580,00	2 900,00
8	317151144	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	9,000	706,00	6 354,00
9	317151146	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	4,000	875,00	3 500,00
10	317151152	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2250 mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00
11	317151153	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
12	317151154	Překlad plochý vápenopískový š 175 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2750 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
13	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	-2,010	3 414,90	-6 863,95
14	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhelného čtyřúhelníka zřízení	m2	-26,318	401,75	-10 573,26
15	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhelného čtyřúhelníka odstranění	m2	-26,318	58,53	-1 540,39
16	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,704	34 089,79	-23 999,21

998 Přesun hmot

6 896,91

17	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	29,800	231,44	6 896,91
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 807,00

VRN3 Zařízení stavenišť

2 430,00

18	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady

5 377,00

19	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	5 377,00	5 377,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

271 971,50

ROZPOČET - ZL08

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Dopojení větve vytápění pro nové jednotky VZT MŠ Dobříš

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZTI Dopojení VZT

167 158,28

1		vyvaření nové odbočky na potrubí Primeru	kpl	1,000	3 968,00	3 968,00
2		armatury - 6xKK, 6xVK, 6xšroubení	kpl	1,000	9 378,00	9 378,00
3		potrubí uhlíkatá ocel vně pozinkovaná 42x1,5	m	192,000	150,00	28 800,00
4		systemové tvarovky press systém Sanha	kpl	1,000	22 645,00	22 645,00
5		tepelná izolace potrubí pouzdry z PE	m	192,000	65,88	12 648,96
6		závěsný systém uchycení potrubí	kg	52,000	78,50	4 082,00
7		prostupy stěnami	kpl	1,000	7 328,00	7 328,00
8		lešení	kpl	1,000	5 322,23	5 322,23
9		ochrana povrchů podlah a střech při montážních pracech	kpl	1,000	5 588,34	5 588,34
10		vedlejší rozpočtové náklady - pomocný materiál, autogen, režie	kpl	1,000	4 656,95	4 656,95
11		tlakové a funkční zkoušky	hod	12,000	425,00	5 100,00
12		montážní práce, práce ve výškách	hod	120,000	350,00	42 000,00
<i>3 pracovníci, 5 pracovních dní</i>						
13		dopravní náklady	km	1 960,000	7,98	15 640,80

*7 nájezdů (projekční + realizační činnost- Chomutov - Dobříš
140 km jedna cesta)*

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 863,00

VRN3 Zařízení staveniště

1 513,00

14	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	1 513,00	1 513,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady

3 350,00

15	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

172 021,28

ROZPOČET - ZL09

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Změna konstrukce opěrné stěny

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -15 276,63

3 Svislé a kompletní konstrukce -22 824,63

1	397991111R	ŽB opěrná zeď se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 s bedněním, výztuží a zemními pracemi vč.povrchové úpravy	m3	-9,000	12 336,07	-111 024,63
2	397991111R1	Opěrná zeď z tvarovek ztraceného bednění v pohledové kvalitě se zvýšenými nároky na prostředí výplň betonC 30/37 , výztuží a zemními pracemi, izolací a drenáží	m3	9,000	9 800,00	88 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 548,00

3	953945142	Kotvy mechanické M 16 dl 170 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	51,000	148,00	7 548,00
---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 126 637,00

767 Konstrukce zámečnické 126 637,00

4	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	755,000	34,40	25 972,00
5	1455R01	Zábradlí z profilované oceli - výroba a dodávka	kg	755,000	95,00	71 725,00
6	78942R01	Provedení žárového zinkování, vč. dopravy do zinkovny	kg	755,000	22,00	16 610,00
7	767000R01	Smykové trny Schöck Dorn typ ESD 20/300	kus	8,000	856,00	6 848,00
8	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště 810,00

9	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	810,00	810,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 2 172,00

10	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	2 172,00	2 172,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem 111 360,37

ROZPOČET - ZL10

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Změna opěrky u schodiště

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jelcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						59 584,83
2 Zakládání						-16 909,29
1	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-9,971	1 042,00	-10 389,78
2	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,199	32 761,34	-6 519,51
3 Svislé a kompletní konstrukce						74 250,54
3	397991111R	ŽB opěrná zeď se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 s bedněním, výztuží a zemními pracemi vč.povrchové úpravy	m3	6,100	12 172,22	74 250,54
998 Přesun hmot						2 243,58
4	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,694	231,44	2 243,58
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						1 734,00
VRN3 Zařízení staveniště						540,00
14	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	540,00	540,00
VRN9 Ostatní náklady						1 194,00
15	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	1 194,00	1 194,00
Celkem						61 318,83

ROZPOČET - ZL11

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Oprava střechy stávajícího objektu v místě realizace VZT

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 14 374,60

712 Povlakové krytiny 14 374,60

1	712300931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi	kus	100,000	52,40	5 240,00
2	712310902	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena lakem asfaltovým	m2	30,000	5,26	157,80
3	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,023	43 600,00	1 002,80
4	712361704	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	30,000	77,90	2 337,00
5	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	34,500	146,00	5 037,00
6	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	600,00	600,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 418,00

VRN3 Zařízení staveniště 130,00

7	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	130,00	130,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 288,00

8	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	288,00	288,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 14 792,60

ROZPOČET - ZL12

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Základ pod VZT na střeše

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 40 387,00

751 Vzduchotechnika 40 387,00

1	751R01	Základ pro jednotku VZT 3,5x 2,8 x v.0,3 m na střeše původního objektu vč. demontáže původní krytiny, tvárnic ztraceného bednění, výztuže, izolací a napojení povlakové krytiny	kus	1,000	16 258,00	16 258,00
2	751R02	Základ pro jednotku VZT 3,5x 2,8 x v.0,6 m na střeše novostavby vč. tvárnic ztraceného bednění, výztuže, izolací a napojení povlakové krytiny	kus	1,000	24 129,00	24 129,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 174,00

VRN3 Zařízení staveniště 365,00

3	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	365,00	365,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 809,00

4	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	809,00	809,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 41 561,00

ROZPOČET - ZL13

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Dodatečná výztuž stropů

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jeřcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				17 916,79
4		Vodorovné konstrukce				17 799,45
1	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,507	35 107,40	17 799,45
998		Přesun hmot				117,34
2	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,507	231,44	117,34
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				521,00
VRN3		Zařízení staveniště				162,00
3	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	162,00	162,00
VRN9		Ostatní náklady				359,00
4	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	359,00	359,00
Celkem						18 437,79

ROZPOČET - ZL14

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Přísady do betonu

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	HSV				15 810,96
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 810,96
1	632451R01	Přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu	m3	129,598	122,00	15 810,96
		Celkem				15 810,96

ROZPOČET - ZL15

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: PVC uzavírací nátěr

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
783		Dokončovací práce - nátěry				250 329,64
1	783947161	Uzavírací nebo krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	517,210	484,00	250 329,64
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 285,00
VRN3		Zařízení staveniště				2 267,00
2	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	2 267,00	2 267,00
VRN9		Ostatní náklady				5 018,00
3	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	5 018,00	5 018,00
Celkem						257 614,64

ROZPOČET - ZL16

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Úprava potrubí vodovodu v prostoru staré kuchyně z důvodu kolize s VZT

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D4 ZTI - vnitřní vodovod 1 852,90

1	7209911R14	Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	6,000	272,15	1 632,90
2	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	4,000	55,00	220,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 098,96

3	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	229,00	3 664,00
---	---------	--	-----	--------	--------	----------

stavební přípomoci - 2 pracovníci, jeden pracovní den

4	628311999R	pomocný materiál pro přípomoci	m2	2,000	3 217,48	6 434,96
---	------------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

pomocné lešení, dozdivky, omítka, výmalba

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 347,00

VRN3 Zařízení staveniště 108,00

3	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	108,00	108,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 239,00

4	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	239,00	239,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 12 298,86

ROZPOČET - ZL17

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Doplnění elektroinstalace v původní kuchyni

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Materiál 10 216,81

1		Materiál na doplnění rozvaděče	kpl	1,000	2 856,48	2 856,48
2		Vývodky	ks	9,000	31,41	282,69
3		Spínač S 63 JPD 1103 AS	ks	1,000	1 432,17	1 432,17
4		Krabice SCABOX 100x100 IP65	ks	1,000	102,07	102,07
5		H07V zž 25 CYA	m	10,000	92,65	926,50
6		WAGO svorky	ks	10,000	9,42	94,20
7		BOKO svorka	ks	6,000	32,98	197,88
8		Kabel CYKY 4x10	m	20,000	135,05	2 701,00
9		Kabel CYKY 4x4	m	22,000	73,81	1 623,82

D2 Elektromontáže 9 056,19

10		Úprava rozvaděče	kpl	1,000	2 905,10	2 905,10
11		Montáž vývodek	ks	9,000	20,41	183,69
12		Montáž spínače S63 JPD	ks	1,000	777,33	777,33
13		Montáž krabice SCABOX	ks	1,000	526,07	526,07
14		Montáž H07V zž 25 CYA	m	10,000	65,96	659,60
15		Montáž svorek	ks	10,000	18,84	188,40
16		Montáž svorek BOKO	ks	6,000	26,70	160,20
17		Kabel CYKY 4x10 uložený pevně	m	20,000	106,78	2 135,60
18		Kabel CYKY 4x4 uložený pevně	m	22,000	69,10	1 520,20

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 560,00

VRN3 Zařízení staveniště 174,00

19	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	174,00	174,00
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 386,00

20	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	386,00	386,00
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 19 833,00

ROZPOČET - ZL18

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Doplnění ovládání oken - ventilace

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				12 636,71
767		Konstrukce zámečnické				12 636,71
1	767991111R1	Montáž a dodávka hliníkových výplní otvorů vnějšího pláště - příplatek za otevírání oken	m2	64,473	196,00	12 636,71
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				367,00
VRN3		Zařízení staveniště				114,00
14	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	114,00	114,00
VRN9		Ostatní náklady				253,00
15	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	253,00	253,00
Celkem						13 003,71

ROZPOČET - ZL19

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Doplnění ovládání výtahu

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M				7 625,00
33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				7 625,00
1	330991R01	Práce a dodávky spojené s výtahem celkem - dodatečný požadavek na blokaci nástupišť	Kč	1,000	7 625,00	7 625,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				222,00
VRN3		Zařízení staveniště				69,00
14	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	69,00	69,00
VRN9		Ostatní náklady				153,00
15	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	153,00	153,00
Celkem						7 847,00

ROZPOČET - ZL20

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Digestoře do kuchyně

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 103 500,00

751 Vzduchotechnika 103 500,00

1	751377R01	Miž odsávacího zákrytu (digestoř) atyp.	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	Atyp001	Atyp. digestoř s tukovými filtry, rozměr 2000x1000x v 450 mm (dxšxv)	kus	3,000	33 000,00	99 000,00

ROZPOČET - ZL21

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: MAR do původní kuchyně

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 194 040,00

1	36142R01	MAR - rozvaděč mar silovou část a programovatelnou řídicí jednotku	kpl.	1,000	30 637,89	30 637,89
2	36142R02	MAR - slaboproudé a silnoproudé rozvody	kpl.	1,000	9 284,21	9 284,21
3	36142R03	MAR - řídicí jednotka	kpl.	1,000	40 850,53	40 850,53
4	36142R04	MAR - programování	kpl.	1,000	35 280,00	35 280,00
5	36142R05	MAR - ruční ovládací panel	kpl.	1,000	14 854,74	14 854,74
6	36142R06	Montážní práce	kpl.	1,000	40 850,53	40 850,53
7	36142R07	Doprava	kpl.	1,000	22 282,11	22 282,11

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 646,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 757,00

8	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	1 757,00	1 757,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady 3 889,00

9	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	3 889,00	3 889,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem 199 686,00

ROZPOČET - ZL22

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Protipožární revizní dvířka pro VZT

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				15 011,16
767		Konstrukce zámečnické				8 400,00
1	7679899R01	Montáž a dodávka protipožárních revizních dvířek atyp 500 x 1000 mm	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
2	7679899R02	Montáž a dodávka protipožárních revizních dvířek 200 x 200 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 611,16
3	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	195,21	1 561,68
4	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	229,00	1 832,00
<i>stavební připomoci začištění ostění a nadpraží otvorů - 2 pracovníci, jeden pracovní den</i>						
5	628311999R	<i>pomocný materiál pro připomoci překlady, omlítka s výztuží</i>	m2	1,000	3 217,48	3 217,48
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				437,00
VRN3		Zařízení staveniště				136,00
6	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	136,00	136,00
VRN9		Ostatní náklady				301,00
7	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	301,00	301,00
Celkem						15 448,16

ROZPOČET - ZL23

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Úprava VZT jednotek - změna ohřivačů

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		MATEŘSKÁ ŠKOLA				36 850,00
1	751VZT m vcp	VZT jednotka - změna ohřivače - místo elektrického vodní - rozdílová cena	ks	1,000	36 850,00	36 850,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 071,00
	VRN3	Zařízení staveniště				333,00
14	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	333,00	333,00
	VRN9	Ostatní náklady				738,00
15	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	738,00	738,00
		Celkem				37 921,00

ROZPOČET - ZL24

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Úprava VZT - odvětrání sauny

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VZT 1 Odvětrání sauny

8 649,00

1	751VZT 01	ventilátor TT100	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
2	751VZT 02	spiro potrubí 125	m	5,000	299,00	1 495,00
3	751VZT 03	tvarovky	kus	6,000	136,50	819,00
4	751VZT 04	spojovací mat	kpl	1,000	325,00	325,00
5	751VZT 05	práce včetně dopravy osob a mat	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
6	751ELE01	připojení elektro - práce a dodávka včetně dopravy osob a mat	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 049,48

7	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	229,00	1 832,00
---	---------	--	-----	-------	--------	----------

stavební přípomoci - 2 pracovníci, půl pracovního dne

8	628311999R	pomocný materiál pro přípomoci	m2	1,000	3 217,48	3 217,48
---	------------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

pomocné lešení, rýhování

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

398,00

VRN3 Zařízení staveniště

124,00

6	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	124,00	124,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady

274,00

7	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	274,00	274,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem

14 096,48

ROZPOČET - ZL25

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Změna dveří D15

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				18 385,60
	766	Konstrukce truhlářské				18 385,60
1	766991110R	Příplatek na protipožární dveře	kus	2,000	2 298,20	4 596,40
2	766991111R	Montáž a dodávka vnitřních dveří se zárubní ref. Sapeli	kus	2,000	6 894,60	13 789,20
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				535,00
	VRN3	Zařízení staveniště				166,50
3	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	166,50	166,50
	VRN9	Ostatní náklady				368,50
4	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	368,50	368,50
		Celkem				18 920,60

ROZPOČET -ZL26

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Revizní otvory v pohledu pro UT a ZTI

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 13 510,18

763 Konstrukce suché výstavby 13 510,18

1	76313R01	Úprava SDK pohledu pro otvor k revizi technologie z výstužnými profily	kus	3,000	3 960,00	11 880,00
2	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	254,00	254,00
3	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
4	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	133,240	1,40	186,18

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 392,00

VRN3 Zařízení staveniště 122,00

5	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	122,00	122,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 270,00

6	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	270,00	270,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 13 902,18

ROZPOČET - ZL27

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Meziokenní žaluzie pro O10 a O11

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				13 651,31
	767	Konstrukce zámečnické				13 651,31
1	767991122R	Montáž a dodávka žaluzií dle tab.žaluzií, dle specifikace ve výkresu oken - detail žaluzie	m2	19,800	689,46	13 651,31
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				397,00
	VRN3	Zařízení staveniště				124,00
2	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	124,00	124,00
	VRN9	Ostatní náklady				273,00
3	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	273,00	273,00
		Celkem				14 048,31

ROZPOČET - ZL28

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Úprava VZT - potrubí ve třídách

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VZT 2 Potrubí pro úpravu stropu ve třídách 13 000,00

1	751VZT 06	tvárovky	kus	12,000	585,00	7 020,00
2	751VZT 07	potrubí	m	12,000	325,00	3 900,00
3	751VZT 08	práce	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 881,48

7	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	229,00	3 664,00
---	---------	--	-----	--------	--------	----------

stavební přípomoci - 2 pracovníci, jeden pracovní den

8	628311999R	pomocný materiál pro přípomoci	m2	1,000	3 217,48	3 217,48
---	------------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

pomocné lešení, úprava otvorů, dozdivání

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 578,00

VRN3 Zařízení staveniště 180,00

4	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	180,00	180,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 398,00

5	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	398,00	398,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 20 459,48

ROZPOČET - ZL29

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Únikové schodiště

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 280,59

1 Zemní práce 3 124,59

1	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	1,500	2 010,00	3 015,00
2	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,500	73,06	109,59

2 Zakládání 6 106,00

3	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,200	982,35	196,47
4	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,300	2 876,25	3 739,13
5	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	8,000	217,00	1 736,00
6	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	8,000	54,30	434,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 050,00

7	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	223,00	5 575,00
8	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	25,000	179,00	4 475,00

PSV Práce a dodávky PSV 153 848,68

767 Konstrukce zámečnické 143 803,40

9	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	931,000	34,40	32 026,40
10	1455R02	Nosná konstrukce ocelového schodiště - výroba a dodávka	kg	931,000	95,00	88 445,00
11	78942R01	Provedení žárového zinkování, vč. dopravy do zinkovny	kg	931,000	22,00	20 482,00
12	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 045,28

13	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	28,000	243,85	6 827,80
14	628311999R	pomocný materiál pro přípravu	m2	1,000	3 217,48	3 217,48

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 037,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 567,00

15	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	1 567,00	1 567,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady 3 470,00

16	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	3 470,00	3 470,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem 178 166,27

ROZPOČET - ZL30

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Přizdívky, předstěny a prostor schodiště

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 394,03

3 Svislé a kompletní konstrukce 62 469,09

1	311278R01	Zdivo nosné tl 175 mm z cihel vápenopískových, formát a rozměr cihel 6 DF 248x175x248 mm plných	m2	30,000	1 740,00	52 200,00
2	342242223	Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek nepálených na cementovou maltu betonových BS Klatovy, tloušťky 120 mm	m2	21,700	473,23	10 269,09

998 Přesun hmot 2 924,94

3	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	12,638	231,44	2 924,94
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 902,00

VRN3 Zařízení staveniště 592,00

4	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	592,00	592,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 1 310,00

5	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	1 310,00	1 310,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem 67 296,03

ROZPOČET - ZL31

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Madlo vnitřního schodiště

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				10 496,90
767		Konstrukce zámečnické				10 496,90
1	767991120R	Montáž a dodávka prvku Z7 zábradlí, dle specifikace v tab. zám. prvků	m2	1,000	10 341,90	10 341,90
2	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	155,00	155,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				305,00
VRN3		Zařízení staveniště				95,00
3	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	95,00	95,00
VRN9		Ostatní náklady				210,00
4	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	210,00	210,00
Celkem						10 801,90

ROZPOČET - ZL33

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši
 Objekt: Venkovní oplocení

Objednatel: Město Dobříš
 Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.
 Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 192 480,54

1 Zemní práce 7 919,42

1	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	14,400	549,96	7 919,42
---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

2 Zakládání 41 475,17

2	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m ³	14,400	2 880,22	41 475,17
---	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------

3 Svislé a kompletní konstrukce 89 031,18

3	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	25,000	84,90	2 122,50
4	55342R01	repase - sloupek plotový průběžný	kus	25,000	152,00	3 800,00
5	4502102650	Plotový sloupek Bekaclip výška 2000 mm průměr 48 mm pozinkovaný s PVC vrstvou	ks	8,000	209,46	1 675,68
6	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	35,000	112,00	3 920,00
7	55342R02	repase - rámové oplocení	m	35,000	508,00	17 780,00
8	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	15,000	71,40	1 071,00
9	313247560	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 1600 mm	m	15,000	56,80	852,00
10	397991111R1	Opěrná zeď z tvarovek ztraceného bednění v pohledové kvalitě se zvýšenými nároky na prostředí výplň betonC 30/37, výztuží	m ³	7,050	8 200,00	57 810,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 997,50

11	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	9,000	2 520,00	22 680,00
12	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	25,000	76,10	1 902,50
13	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	50,000	68,30	3 415,00

997 Přesun sutě 26 057,27

14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,613	192,75	3 587,66
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	353,647	8,38	2 963,56
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,613	1 047,98	19 506,05

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 600,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 743,00

17	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	1 743,00	1 743,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 Ostatní náklady 3 857,00

18	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	3 857,00	3 857,00
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem 198 080,54

ROZPOČET - ZL34

Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Požární žebřík

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 288,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 288,20

1	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	84,70	508,20
2	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	6,000	130,00	780,00

PSV Práce a dodávky PSV 37 486,00

767 Konstrukce zámečnické 37 486,00

3	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	6,000	218,00	1 308,00
5	000124	Požární žebřík ocelový s ochranným košem	m	6,000	4 350,00	26 100,00
6	78942R01	Provedení žárového zinkování, vč. dopravy do zinkovny	kg	399,000	22,00	8 778,00
7	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 128,00

VRN3 Zařízení staveniště 351,00

8	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	351,00	351,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady 777,00

9	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	ks	1,000	777,00	777,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkem 39 902,20