

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ).

### Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův  
Brod

Tel.:

Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka

E-mail:

xxx

ID DS:

vysocina.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

xxx, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

177139243/0300

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen dodatek):

## ČI. I.

V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se v článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2016, dodatku č. 2 ze dne 7.6.2017, dodatku č. 3 ze dne 22.1.2018 a dodatku č. 4 ze dne 24.4.2018, doplňuje nový bod 10.9. s následujícím textem:

**10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.**

## ČI. II.

Tímto dodatkem se zároveň upravuje termín předání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ fakturačního celku 3.2. Návrhové práce takto:

Dosavadní termín	30. 9. 2018
<b>Nový termín</b>	<b>31. 1. 2019</b>

Důvodem pro změnu termínu jsou objektivní příčiny. Do dnešního dne nemohla být uzavřena kupní smlouva na odkoupení spoluvlastnického podílu pozemků pro potřeby pozemkových úprav kvůli náhlému úmrtí spoluvlastnice pozemků, jejíž podíl měl být předmětem kupní smlouvy. Tato nepředvídatelná okolnost byla řešena již dodatkem č. 4, kdy posunutí termínu plnění dílčí části FC 3.2.2. vycházelo z předpokladu ukončení dědictvého řízení v měsíci červnu, což se nestalo. Příslušný okresní soud ve věci dědictví pravomocně rozhodl až dne 13.9.2018. Vyřešení vzniklé situace, tj. provedení záznamu pravomocného usnesení soudu o vypořádání dědictví do katastru nemovitostí, uzavření kupní smlouvy mezi SPÚ a novým vlastníkem (dědicem spoluvlastnického podílu) a provedení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, si vyžádá delší časovou prodlevu, než se původně předpokládalo.

K určení nového termínu plnění bylo třeba zohlednit také skutečnost, že návrh nových pozemků pro LV 10001 podléhá schválení Zastupitelstvem města Přebyslav a že termíny jednání zastupitelstva byly dočasně pozastaveny z důvodu konání komunálních voleb v říjnu 2018.

**Časový posun termínu předání dílčí části FC 3.2.2. je rekapitulován v příloze - položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.** Termíny plnění dalších navazujících dílčích fakturačních celků se odvíjejí od výzvy zadavatele.

## ČI. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatkem č. 1 až 4) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24.9.2018

V Hradci Králové dne 24.9.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška – ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
xxx - jednatel společnosti  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.