

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 386/2017 (Město Frýdlant) a č. FVS2017S-72 (FVS, a.s.) ze dne 9.11.2017**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na dílo s názvem:

## **„Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“**

mezi smluvními stranami:

### **Městem Frýdlant**

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant  
ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou



a

### **Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.**

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva  
a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. – 991036329/0800



*na straně jedné jako objednatelé (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatelé")*

a

### **SNOWPLAN, spol. s r.o.**

Zapsaný v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 36192

Sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec

Zastoupený: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

K jednání zmocněn: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

bankovní spojení: 51-7109840267/0100

Telefonní spojení: +420 484 845571

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")*

dohodly se smluvní strany na základě usnesení Rady města ze dne 10. září 2018 pod č. usnesení 2626/2018 a na základě usnesení představenstva FVS, a.s. ze dne 17. září 2018 pod č. usnesení 96/P/2018 na uzavření tohoto dodatku č. 1 na výše uvedenou akci.

Z důvodu koordinace stavby se stavbou komunikace, jejímž objednatelem je KSS LK (řešení detailů napojení komunikace, inženýrských sítí, rekonstrukci mostu, apod.) a jednání s vlastníky dotčených nemovitostí stavbou rekonstrukce ulice Kodešova přistoupilo Město Frýdlant a FVS, a.s. (na základě článku V. odstavce 5 Smlouvy o dílo č. 386/2017 a č. FVS2017S-72 ze dne 9.11.2017 a informací objednatele o skutečnostech, které mají vliv na změnu termínů dle článku II. odst. 2) na následující úpravu smlouvy:

**Článek II. „Doba plnění a místo plnění“ se upravuje následovně:**

Bod 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapy díla	Doba plnění etap:
Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby	nejpozději do 31. března 2018 – (dokončeno)
Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby	nejpozději do 30. prosince 2018
Dokončení a předání dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) pro všechny stavby	nejpozději do 30. ledna 2019
Zajištění vydání pravomocných stavebních povolení pro všechny stavby	nejpozději do 30. června 2019
Dokončení a předání dokumentací pro provádění stavby (DSP) pro všechny stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr	nejpozději do 30. červenec 2019

**Článek X. „Závěrečná ustanovení“ se doplňují takto:**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží po jednom vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 9.11.2017 zůstávají beze změn.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 18.9.2018

**Za zhotovitele.....**

SNOWPLAN spol.s r.o.

Ing. Petr Kořínek, jednatel

Ve Frýdlantu dne 18.9.2018

.....  
**Za objednatele Město Frýdlant:**

Jiří Stodůlka

místostarosta města Frýdlant

Ve Frýdlantu dne 18.9.2018

.....  
**Za objednatele FVS, a.s.**

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva

.....  
**Za objednatele FVS, a.s.**

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva