

ag. č. 1711493/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1711493 ze dne 25. 8. 2017

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

MĚSTO BENEŠOV		Číslo dopor.:
Došlo:	19 -09- 2018	Zpracoval:
Č.j.:	Přílohy:	Ukládací znak:

a

Zhotovitel: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Tomášem Kočím, statutárním ředitelem
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ466 83 046
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Písek
číslo účtu: 7300003109/0840
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 6 a čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo č. 1711493 uzavřené dne 25. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je
- rekapitulace soupisů pro dodatek č. 2 - změnové listy č. 9-23 obsahující kalkulaci víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 2) V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností vznikla v průběhu provádění díla potřeba realizace dodatečných stavebních prací (víceprací) změna rozsahu oplocení podél venkovního hřiště, záměna sportovního povrchu venkovního hřiště, odpočet vodovodní přípojky, požadavky na změny v elektroinstalaci a zdravotní instalace, odvoz a uložení zeminy na skládku po demolici objektu, opláštění venkovních říms, záměna obložení stěn tělocvičny, nové podélné oplocení severní strany pozemku, záměna stropů (dále jen „Změna předmětu díla“).
Skutečnosti vedoucí k nutnosti víceprací či méněprací a cenové vyčíslení Změny předmětu díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
V důsledku uvedené Změny předmětu díla došlo mezi smluvními stranami také k dohodě o změně předpokládaného termínu dokončení díla.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen "vícepráce") a zúženo o stavební práce, které nebudou realizovány (dále jen "méněpráce"). Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací a méněprací je obsaženo ve změnových listech, které jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň. Tyto stavební práce (vícepráce a méněpráce) nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. **tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.**
- 2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:

- vícepráce celkem:	861.962,94 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem:	132.017,07 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem:	993.980,01 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (nárůst):	729.945,77 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku dle dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě odpovídá součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí **cca 4,30 %** původní ceny díla (včetně započtení změny dle dodatku č. 1). Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla. **Změny provedené podle § 222 odst. 4 zákona ve smyslu dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí celkem cca 2,28 % původní ceny díla.**

- 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se tedy **navyšuje o celkem 729.945,77 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	41.667.644,44 Kč
- cena víceprací dle dodatku č. 2	729.945,77 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 2 bez DPH	42.397.590,21 Kč
- výše DPH 21%	8.903.493,94 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 2 vč. DPH	51.301.084,15 Kč

IV.

Změna termínu pro dokončení díla

- 1) S ohledem na dohodnutou Změnu předmětu díla, která znamenala nutnost provádění víceprací, a z důvodu nemožnosti pokládky PVC krytiny vzhledem k přetrvávající vlhkosti podlah, se smluvní strany dohodly také na změně části čl. III odst. 1 smlouvy, který stanoví předpokládaný termín dokončení díla tak, že se smluvní strany nyní nově stanovují termín pro dokončení díla do 15.10.2018. V ostatním se toto smluvní ustanovení nemění.

V.


Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 - soupis změnových listů a dotčené změnové listy obsahující kalkulaci víceprací a méněprací (změnové listy č. 9 až č. 23)

Za objednatele:

V Benešově dne: 25-09-2018




Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města



Z

V



19-09-2018

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel

MĚSTO BENEŠOV		Číslo dopor.:
Došlo:	19-09-2018	Zpracoval:
Č.j.:	Přílohy:	Ukládací znak:

