



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS201800779

Č. dodatku objednatele: DS 2 0 1 8 0 1 4 5 3

„ZŠ Jabloňová, Liberec – modernizace rozvodů vodoinstalace, sprch a WC u tělocvičny II“

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] technikem odboru majetkové
správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2 **Zhotovitel:** **BARNATHERM s.r.o.**
se sídlem: Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec
zastoupené: Ing. Eva Barnová, jednatelka
ve věcech technických: [redacted] jednatel
IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126

(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „Smluvní strany“

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800779 uzavřené dne 10. 05. 2018 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla bylo zjištěno:

- nevyhovující technický stav kanalizace v kuchyni, průsak splaškové vody
- průzkumem zjištěná posunutá místa rozvodů vody v prostorách pavilonů školy - škola stavěna v akci Z
- kanalizační potrubí umyvadel v učebnách mezi 1.N.P. - 2 N.P. plní i funkci odvětrávajícího potrubí na střechu objektu. Kanalizace je funkční a výměna nebude provedena
- nesoudržní povrch podkladů na stěnách chodby k tělocvičně ,vrchní vrstva opadáva v celých plochách
- chyba projektu – chybí regulace teplé vody

2. Podrobnější výčet, popis a ocenění víceprací a méněprací jsou uvedeny ve Změnové listu č.1 (dále jen „ZL č.1“) (příloha č.1 tohoto dodatku) a v položkovém rozpočtu (příloha č.2 tohoto dodatku). Přílohy č.1 a 2 jsou nedílnou součástí Dodatku č.1.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši 250 182,30 Kč **bez DPH**.

Vícepráce

<u>ZL č.</u>	<u>Popis</u>	<u>Sazba DPH</u>	<u>Vícepráce bez DPH</u>
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	422292,60,- Kč

Méněpráce

<u>ZL č.</u>	<u>Popis</u>	<u>Sazba DPH</u>	<u>Méněpráce bez DPH</u>
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	172 110,30,- Kč

3. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2018 a Dodatku č. 1:

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH	2 691 927,32 Kč
DPH 21%	565 304,74 Kč
Celkem s DPH	3 257 232,06 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	2 942 109,62 Kč
DPH 21%	617 843,02 Kč
Celkem s DPH	3 559 952,64 Kč

III. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
3. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1- Změnový list č. 1


Příloha č. 2- Rozpočet ZL. č. 1

V Liberci dne:



Ing. Eva Barnová
jednatel společnosti

V Liberci dne: 27



Tomáš Kysela
náměstek primátora

Název akce: "ZŠ Jabloňová, Liberec – modernizace rozvodů vodoinstalace, sprch a WC u tělocvičny II."

Změnový list č.1

číslo: DS2018 00779

1. **Objekt a oddíl stavby:** **Tělocvična II. U ZŠ Jabloňova v Liberci**
2. **Zpracovatel změnového listu:** **Barnatherm s.r.o.**, [REDACTED] *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
 - 3.1. stavební deník: str. 6932937, 6932938, 6932939, 6932940, 6932944 (příloha č.1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD č. 1 a 2
 - ze dne: 12.7.2018 číslo bodu: 2, 3, 4 (příloha č. 2)
 - ze dne: 19.7.2018 číslo bodu: 2, 3, 4 (příloha č. 3)
 - 3.3. Cenová nabídka (příloha č. 4)
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
 - a) nevyhovující tech. stav kanalizace v kuchyni, průsak splaškové vody
 - b) průzkumem zjištěná posunutá místa rozvodů vody v prostorách pavilonů školy -škol a stavěna v akci Z
 - c) kanalizační potrubí umyvadel v učebnách mezi 1.N.P. - 2 N.P. plní i funkci odvětrávacího potrubí na střechu objektu. Kanalizace je funkční a výměna nebude provedena
 - d, nesoudržní povrch podkladů na stěnách chodby k tělocvičny ,vrchní vrstva opadává v celých plochách
 - e, chyba projektu – chybí regulace teplé vody
 - 4.3. Návrh řešení
 - a) provedení nových podlahových gul a přípojek kanalizace k zařizovacím předmětům k kuchyni
 - b) napojení rozvodů vody v skutečných napojovacích místech a oprava povrchů (omítky,opravy)
 - c) ponechání stávajícího kanal. potrubí a nezasahování do střechy objektu
 - d, stržení vrchní vrstvy, odstranění olejového nátěru a nové provedení
 - e, doplnění termostatických směšovacích ventilů

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

5. Podklady k návrhu změny:


5.1. Cenová nabídka (příloha č. 4)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:


6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce – změny nebudou mít vliv na podepsaný harmonogram prací.

6.2. Souhlasím s obsahem změnového listu.

Datum: 30. 08. 2018



Ing. Eva Barnová
zpracovatel ZL



Ing. Eva Barnová
zástupce pro věci smluvní

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 172.110,30	- 208.253,46
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	422.292,60	510.974,04
C E L K E M	250.182,30	302.720,58

8. Stanovisko TDS

8.1. V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele předmětné změny nemohly být uvedeny, neboť byly vyvolány v průběhu stavby při odkrývání instalací a zařízení.

8.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **má** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby.

8.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací a méněprací** dle článku VI. *Platební podmínky odst. 6* smlouvy o dílo na realizaci stavby.

8.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že **nelze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo. Investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

8.5. TDS vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** objednateli tento ZL č.1 odsouhlasit.

8.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla. **TDS doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Datum: 24 -09- 2018

Miroslav Roučka
TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti podpisem p. Tomáše Kysely náměstka primátora a dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 24 -09- 2018

Tomáš Kysela
náměstek primátora

Zápis z kontrolního dne stavby č. 2

Akce:	ZŠ Jabloňová, Liberec – modernizace rozvodů vodoinstalace, sprch a WC u tělocvičny II		
Datum:	19.7.2018	Čas:	08:00
Trvání stavby:	24 dnů	(dle SoD trvání stavby 95 dnů od předání staveniště)	
Místo konání:	ZŠ Jabloňová, Liberec		
Přítomni:	dle prezenční listiny (originál uložen u TDI)		
Způsob číslování:	(pořadové číslo bodu) 05/02 (pořadové číslo KD)		

Kontrola úkolů

03/01	Zhotovitel upozornil na nesrovnalosti ve výměrách obkladů. TDI a objednateli zašle vyčíslení skutečných výměr obkladů – následně bude projednáno s projektantem. Z: zhotovitel T: 19.7.2018
04/01	V prostoru kuchyně nejsou ve výkazu výměr bourací práce. Doplnit jejich ocenění včetně kanalizace, začištění a úprav povrchů (obklady, dlažba), Z: zhotovitel T: 19.7.2018
05/01	V U1 – U3 se nebudou realizovat nová svodní potrubí z 2. NP do 1. NP. napojení umyvadel do stávajících potrubí – odečet. Z: zhotovitel T: dle HMG
06/01	Rozvody půjdou ve stejné úrovni jako ÚT. Z: zhotovitel T: dle HMG
07/01	Veškeré vícepráce a méněpráce budou vždy projednány na KD a oceněny, návrh rozpočtu pak zhotovitel zašle TDI a objednateli k odsouhlasení. Z: TDI, objednatel T: průběžně

Z jednání:


01/02	Jednání kontrolního dne bylo zahájeno kontrolou stavby. Byl projednán postup prací a dohodnuty a upřesněny trasy rozvodů v závislosti na dispozičním a stavebnětechnickém stavu konstrukcí. v současné době probíhá: <ul style="list-style-type: none">– instalace požárního vodovodu,– instalace rozvodů vody v učebnách,– bourací práce v kuchyni,– práce na kanalizaci v kuchyni,– zednické práce – dozdivání, plentování, výhled: <ul style="list-style-type: none">– dokončení bouracích prací v rozsahu dohodnutých změn tras,– pokračování probíhajících činností.
02/02	Zhotovitel předložil tabulku s návrhem víceprací a méněprací. Tabulku upravit dle požadavku objednatele – doplnit do rozpočtu, návrh zaslat ke kontrole TDI a objednateli. Z: zhotovitel T: 20.7.2018
03/02	Zhotovitel zpracovává aktualizovaný harmonogram prací, t.č. se nepředpokládá nedodržení termínu dokončení díla. Z: zhotovitel T: 26.7.2018
04/02	Uživatel požaduje z provozních důvodů předat prostor kuchyně do 20.8.2018.


04/02 Objednatel požaduje předat pavilony U1 a U2 do 6.8.2018 včetně provedeného úklidu.

Příští KD se bude konat **26.7.2018** (čtvrtek) od **8:00** hod se srazem účastníků na stavbě, ve vstupu do ZŠ Jabloňová. Pozvánka nebude zasílána.

V případě, že účastníci nevznesou do 3 dnů po obdržení připomínky, má se za to, že zápis vystihuje průběh jednání.

Rozdělovník : (bez uvedení titulů)



Záznam zaslán e-mailovou poštou
Zapsal: 

Cenová nabídka změny ZL 001/SO-01/19.7.2018

Stavba :	ZŠ Jablonoř - oprava rozvodů vody
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství vícepráce vnitřní vodovod	cena vnitřní vodovod	množství vícepráce kuchyně	cena vícepráce kuchyně	úprava umyvadel dle KD č.3	cena úprava umyvadel dle KD č.3	malby chodba, WC chlapce dívký	cena malby chodba, WC chlapce dívký	hydranty	cena hydranty	termostatický směšovací ventil	cena termostatický směšovací ventil	množství méněpráce	cena méněpráce	množství skutečné	cena skutečná	
Díl: 3	340236212R00	Svislé a kompletní konstrukce	kus	22,00	165,00	3 630,00															22,00	3 630,00	
1	763111314	Zazdivka otvorů pl. 0,09m2, cihlami tl.2di nad 10 cm	m2		679,00		7,00	4 753,00													7,00	4 753,00	
		3 Svislé a kompletní konstrukce																				27,00	11 745,00
Díl: 4	411387531R00	Vodorovná konstrukce	kus	27,00	435,00	11 745,00																	
2		Zabelehnutí otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách																					
		4 Vodorovné konstrukce																					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní																					
3	612403386R00	Hrubá výpň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	30,00	133,00	3 990,00	25,00	3 325,00	28,00	3 724,00	5,00	665,00									88,00	11 704,00	
4	612403388R00	Hrubá výpň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	85,00	190,00	16 150,00	65,00	12 350,00	60,00	11 400,00	5,00	650,00									215,00	40 850,00	
5	612403396R00	Hrubá výpň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m2	3,75	338,00	1 267,50	9,00	3 042,00	9,00	3 042,00	0,23	76,06									34,50	27 910,50	
6	612423531R00	Omlíka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	15,76	809,00	12 741,75	10,00	8 090,00	8,00	6 472,00	0,76	606,75									36,25	26 680,00	
7	612423531R00	Omlíka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	3,75	736,00	2 780,00	18,00	13 248,00	13,00	9 568,00	1,50	1 104,00				0,60	2 100,00				1,10	3 850,00	
	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1m2	m3		3 500,00			0,50	1 750,00							8,00	1 408,00				8,00	1 408,00	
	622111111	Vyspravení povrchů stěn a ztracena	m2		176,00											8,00	4 128,00				8,00	4 128,00	
	612325122	Výpenco-mentová omlíka štuková rýh, ve stěnách	m2		516,00																		
		61 Úpravy povrchů vnitřní																					
Díl: 97		Prorážení otvorů																					
8	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	27,00	319,00	8 613,00					2,00	130,00									27,00	8 613,00	
9	971032341R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	22,00	65,00	1 430,00					6,00	525,00									24,00	1 560,00	
10	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	30,00	105,00	3 150,00	25,00	2 625,00	22,00	2 310,00											62,00	8 610,00	
11	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	85,00	172,00	14 620,00	65,00	11 190,00	3,00	516,00											153,00	26 316,00	
12	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	15,00	229,00	3 435,00	30,00	6 870,00	12,00	2 748,00	5,00	1 145,00				0,60	1 422,00				62,00	14 198,00	
	971035561R00	Vybourání ot. zeď cihel pl. 1m2 tl.60	m3		2 370,00											0,30	294,60				0,80	1 422,00	
13	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,28	982,00	4 202,96	3,77	3 702,14	1,90	1 865,80	0,57	563,67				0,30	116,40				10,82	10 699,17	
14	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,28	386,00	1 660,84	3,77	1 462,70	1,90	737,20	0,57	222,71				0,30	116,40				10,82	4 199,71	
15	978059531R00	Odsékání vnitřních obklád stěn nad 2 m2	m2	55,00	86,00	4 840,00	52,00	4 576,00	27,00	2 376,00											134,00	11 792,00	
16	458-10050	Závěrečný kompletní uklid stavby	sbr	1,00	1,00	1,00										0,30	374,70				1,00	1,00	
17	979 08-2111.R00	Vnitřnostavení doprava suti do 10 m	t	8,96	1 249,00	11 184,80	5,72	7 144,28	3,80	4 746,20	0,57	716,03									19,35	24 166,80	
		97 Prorážení otvorů																					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace																					
18	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	35,00	195,00	6 825,00			11,00	2 145,00	5,00	975,00									51,00	9 945,00	
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	40,00	212,00	8 480,00			19,00	4 026,00											59,00	12 608,00	
20	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,8 mm	m	85,00	490,00	41 650,00			10,00	4 900,00											73,00	35 770,00	
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusků DN 40 x 1,8	kus	35,00	62,00	2 170,00			24,00	1 488,00	1,00	62,00									60,00	3 720,00	
22	721200123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koulím DN 300	m	160,00	23,00	3 680,00			57,00	1 311,00	5,00	115,00	73,00	1 679,00							73,00	1 679,00	
23	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	592,00	59,20			1,20	710,40	0,0019	1,12	0,06	29,80							0,06	29,80	
24	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	5,00	30,00	150,00			20,00	600,00											25,00	750,00	
25	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	85,00	220,00	18 700,00			10,00	2 200,00											67,00	14 740,00	
		721 Vnitřní kanalizace																					
		Celkem za																					

Stavba : ZŠ Jablonořá - oprava rozvodů vody
 Objekt :

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství vícepráce vnitřní vodovod	cena vnitřní vodovod	množství vícepráce kuchyně	cena vícepráce kuchyně	úprava umyvadel dle KD 6.3	cena úprava umyvadel dle KD 6.3	malby chodba, WC chlapala dívký	cena malby chodba, WC chlapala dívký	hydranty	cena hydranty	termostatický směšovací ventil	cena termostatický směšovací ventil	množství méněpráce	cena méněpráce	množství skutečné	cena celkem konečná	
Díl:	722	Vnitřní vodovod								4,50	1 030,00												
26	722172311R00	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 20/2,8 mm	m	60,00	229,00	13 740,00															64,50	14 770,50	
27	722172312R00	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 25/3,5 mm	m	121,00	277,00	33 517,00															121,00	33 517,00	
28	722172313R00	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 32/4,4 mm	m	163,00	335,00	54 805,00															163,00	54 805,00	
29	722172314R00	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 40/5,5 mm	m	135,00	467,00	61 695,00															135,00	61 695,00	
30	722172315R00	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 50/6,9 mm	m	32,00	531,00	16 992,00					4,50	1 044,00									32,00	16 992,00	
31	722172331R00	Potrubí z PPR Instalplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	46,00	232,00	10 672,00															50,50	11 716,00	
32	722172332R00	Potrubí z PPR Instalplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	196,00	280,00	54 860,00															196,00	54 860,00	
33	722172333R00	Potrubí z PPR Instalplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	303,00	440,00	133 320,00															303,00	133 320,00	
34	722172334R00	Potrubí z PPR Instalplast, teplá, D 40/6,7 mm	m	85,00	465,00	39 525,00															85,00	39 525,00	
35	722172335R00	Potrubí z PPR Instalplast, teplá, D 50/8,3 mm	m	69,00	545,00	37 605,00															69,00	37 605,00	
36	722130213R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezvě.vých 11353, DN 25	m	54,00	317,00	17 118,00															54,00	17 118,00	
37	722130214R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezvě.vých 11353, DN 32	m	69,00	370,00	25 530,00															69,00	25 530,00	
38	722130215R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezvě.vých 11353, DN 40	m	72,00	410,00	29 520,00															72,00	29 520,00	
39	722130216R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezvě.vých 11353, DN 50	m	103,00	510,00	52 530,00															103,00	52 530,00	
40	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	osobor	1,00	3 075,00	3 075,00															1,00	3 075,00	
41	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	osobor	2,00	4 815,00	9 630,00															2,00	9 630,00	
42	48491050	Kompensační smýčka Ekoplastik d25	ks	8,00	245,00	1 970,00															8,00	1 970,00	
43	48491051	Kompensační smýčka Ekoplastik d32	ks	12,00	326,00	3 912,00															12,00	3 912,00	
44	48491052	Kompensační smýčka Ekoplastik d40	ks	8,00	426,00	3 408,00															8,00	3 408,00	
45	722220111R00	Násměnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	124,00	165,00	20 460,00				2,00	330,00									128,00	20 790,00		
46	722220101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	124,00	92,00	11 408,00				2,00	184,00										128,00	11 592,00	
47	725820605	Rohový kul.kohout 1/2"	kus	124,00	273,00	33 852,00				2,00	546,00										158,00	10 902,00	
48	722230101R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 1/2	kus	158,00	69,00	10 902,00															29,00	2 623,00	
49	722230102R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 3/4	kus	29,00	87,00	2 523,00															62,00	6 014,00	
50	722230103R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 1	kus	62,00	97,00	6 014,00															5,00	830,00	
51	722230104R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 5/4	kus	5,00	166,00	830,00															2,00	382,00	
52	722230106R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 2	kus	2,00	191,00	382,00															15,00	1 740,00	
53	48430002	Kulový kohout 1/2"	kus	15,00	116,00	1 740,00															29,00	4 840,00	
54	48430003	Kulový kohout 3/4"	kus	29,00	160,00	4 640,00															58,00	15 718,00	
55	48430004	Kulový kohout 1"	kus	58,00	271,00	15 718,00															5,00	2 090,00	
56	48430005	Kulový kohout 5/4"	kus	5,00	418,00	2 090,00															2,00	1 896,00	
57	48430007	Kulový kohout 2"	kus	2,00	948,00	1 896,00															4,00	5 800,00	
58	1005025	Ruční regulační ventil DN 1"	kus	4,00	1 450,00	5 800,00															15,00	14 075,00	
59	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálovará	kus	15,00	9 805,00	147 075,00					9,00	126,00									1 475,00	20 650,00	
60	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 466,00	14,00	20 524,00				9,00	144,00										1 475,00	23 600,00	
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 466,00	16,00	23 456,00															931,00	26 999,00	
62	722 18-2001.RT	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	931,00	29,00	26 999,00																482,00	18 480,00
63	722 18-2004.RT	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	462,00	40,00	18 480,00																103,00	5 665,00
64	722182006RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	103,00	55,00	5 665,00					9,00	675,00									940,00	70 500,00	
75	63151000	Uzáv.nálekovej trubice dn DN 25 tl. 20 mm	m	632,00	75,00	69 825,00															462,00	63 756,00	
66	63151010	Nálekovej trubice do DN 10 tl. 30 mm	m	103,00	138,00	13 800,00															103,00	26 059,00	
67	63151012	Nálekovej trubice do DN 100 tl. 20mm	m	187,00	53,00	9 911,00															187,00	9 911,00	
68	783-00155	Zláb pod plast.potrubí	t	1	14,49	14,49				0,04	21,56										14,53	7 832,75	
69	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1	14,49	14,49																	
		CELKEM ZA 722 Vnitřní vodovod																					

Cenová nabídka změny ZL 001/SO-01/19.7.2018

Stavba :	ZS Jablonoř - oprava rozvodů vody
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství vícepráce vnitřní vodovod	cena vnitřní vodovod	množství vícepráce kuchyně	cena vícepráce kuchyně	úprava umyvadel dle KD č.3	cena úprava umyvadel dle KD č.3	malby chodba, WC chlapičia divky	cena malby chodba, WC chlapičia divky	hydranty	cena hydranty	termostatický směšovací ventil	cena termostatický směšovací ventil	množství méněpráce	cena méněpráce	množství skutečné	cena celkem konečná
Díl:	725	Zafizovací předměty																				
70	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	62,00	124,00	7 688,00			4,00	496,00											66,00	8 184,00
	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	ks		71,90				14,00	1 006,60											14,00	1 006,60
	725820202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	ks		207,00				14,00	4 158,00											14,00	4 158,00
	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks		195,50				3,00	580,50											3,00	580,50
	725110205R00	Montáž klozetových mís normálních	ks		744,00				3,00	2 232,00											3,00	2 232,00
	725310828R00	Demontáž dřezu 1dílných velkokuchyňských	ks		68,00				6,00	408,00											6,00	408,00
	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	ks		693,00				6,00	4 158,00											6,00	4 158,00
	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach dřez jednoduchý D 40	ks		129,00				13,00	1 677,00											13,00	1 677,00
	725860214R00	Sifon dřezový, umyvadlový	ks		342,00				7,00	2 394,00											7,00	2 394,00
71	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do točtoru	soubor	62,00	72,00	4 464,00															62,00	4 464,00
72	725219401R00	Montáž umyvadel na trouby do zděva	ks		687,00	42 594,00			4,00	2 748,00	1,00	687,00									67,00	46 029,00
73	725830018	Umyvadlo na trouby bílé	ks		968,00	80 016,00			1,00	968,00	1,00	968,00									64,00	81 052,00
74	725820301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus		184,00	11 408,00					1,00	184,00									63,00	11 592,00
75	725800422	Baterie umyvadlové stojánkové	ks		620,00	38 440,00															62,00	38 440,00
	725800422	Baterie dřezové 150mm	ks		1 850,00																3,00	5 550,00
76	008 72-5101 R00	Přesun hmot pro zafizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,08	2 612,00	2 810,51			3,00	6 560,00	0,00146	3,70									1,08	2 810,51
		Celkem za 725 Zafizovací předměty																				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																				
77	767095101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	282,00	176,00	49 632,00															282,00	49 632,00
	999 04-0200	přeložení školních svítidel	soubor		640,00				7,00	4 480,00											7,00	4 480,00
78	999 04-0200	přeložení školních hodin	ks	1,00	2 000,00	2 000,00															1,00	2 000,00
79	999 04 0205	vysazení úprava a zpětná montáž skleněné výplně	ks	1,00	4 000,00	4 000,00															1,00	4 000,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické																				
Díl:	781	Obklady keramické																				
80	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm	m2	67,00	133,00	8 911,00	43,50	5 785,50	40,00	5 320,00	2,25	299,25									152,75	20 315,75
81	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	67,00	20,00	1 340,00	43,50	8 70,00	40,00	800,00	2,25	45,00									152,75	3 055,00
82	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	67,00	461,00	30 887,00	43,50	20 063,50	40,00	18 440,00	2,25	1 037,25									152,75	70 417,75
83	592-38960	Obklad keramický vnitřní	m2	67,00	292,00	19 564,00	43,50	12 702,00	40,00	11 690,00	2,25	657,00			4,00	1 168,00					156,75	45 771,00
	781424111	Montáž obkladů vnitřních stěn flex.lapidem do 22 ks/m2	m2		304,00		4,60	1 368,00							4,00	1 210,00					8,50	2 584,00
	781429191	Příplatek za plochu do 10m2 jednotlivě	m2		42,00		4,50	189,00							4,00	166,00					8,50	357,00
	781429195	Příplatek za spárování cement bílý	m2		6,00		4,60	27,00							4,00	24,00					8,50	51,00
		Celkem za 781 Obklady keramické																				
Díl:	784	Malby																				
84	784101101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 050,00	15,00	15 750,00															1 050,00	15 750,00
85	784105212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	1 050,00	43,00	45 150,00															1 050,00	45 150,00
		Celkem za 784 Malby																				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce																				
84	630900020RAC	Vytvoření podlahové mazaniny 15 cm	m2		1 450,00		1,80	2 610,00													1,80	2 610,00
	776401800	Demontáž soklíků pryzových	m		9,00	128,00				1 152,00											128,00	1 152,00
	776500100	Úprava podkladu vyšetřím	m2		4,00		13,00	52,00													13,00	52,00
	776500125	Lokální oprava tmelem	m2		43,00		11,00	473,00													11,00	473,00
	7764110	Lepení obvodových soklíků pryzových	m		19,00		128,00	2 432,00													128,00	2 432,00
		Lišta podlahová pryzová	m		18,00		128,00	2 304,00													128,00	2 304,00
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce																				

Cenová nabídka změny ZL 001/SO-01/19.7.2018

Stavba :	ZŠ Jablonoř - oprava rozvodů vody
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství vícepráce vnitřní vodovod	cena vnitřní vodovod	množství vícepráce kuchyně	cena vícepráce kuchyně	úprava umyvadel dle KD č.3	cena úprava umyvadel dle KD č.3	malby chodba, WC chlápec, dívky	cena malby chodba, WC chlápec, dívky	hydranty	cena hydranty	termostatický směšovací ventil	cena termostatický směšovací ventil	množství méněpráce	cena méněpráce	množství skutečné	cena celkem konečná	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce																					
80	311271100R00	Příplatek za členitost zdiva z vápnic	m2		43,33		21,00	909,93													21,00	909,93	
81	346275111R00	Přířezky, cihla plná	m2		542,95		21,00	11 401,95	3,00	1 028,85											24,00	13 030,80	
82	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrek včetně výztužné sítě a stříkovek	m2		271,02		21,00	5 991,42													21,00	5 991,42	
83	342286211RT3	Obklad stěn sádkokartonem lepený na zdivo tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná	m2		423,50				16,00	0 776,00											16,00	6 776,00	
84	342286008RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2		116,50				16,00	1 864,00											16,00	1 864,00	
85	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	m2		248,28				1,50	372,42					6,00	1 489,08						9,57	2 374,83
		Celkem za						2,07	512,73	1,50	372,42												
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce																					
77	631313611R00	Mazanina betonová II. 8 - 12 cm C 16/20	m3		2 975,00				0,50	1 487,50												0,50	1 487,50
78	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		1 450,00				0,50	725,00												0,50	725,00
79	952421116RT1	Pevně	m2		287,00				3,00	801,00												3,00	801,00
		Celkem za																					
Díl:	711	83 Podlahy a podlahové konstrukce																					
84	711210020RA0	Isolace proti vodě	m2		427,00				2,00	854,00												2,00	854,00
		Celkem za																					
Díl:	721	711 Izolace proti vodě																					
18	721223420RT1	Vpust podlahové se západou uzavír. mřížka nerez	kus		2 246,64				3,00	6 739,92												3,00	6 739,92
19	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm	m		880,00				12,00	8 160,00												12,00	8 160,00
20	721140033R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus		479,13				6,00	2 874,78												6,00	2 874,78
21	721194106R00	Vyvedení odpadních výpusků D 83 x 1,8	kus		74,52				5,00	372,60												5,00	372,60
22	721200111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m		18,12				74,00	1 340,88												74,00	1 340,88
		Celkem za																					
Díl:	722	721 Vnitřní vodovod																					
84	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m		59,32				18,00	1 067,78												18,00	1 067,78
85	722200821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t		1 284,19				0,10	128,42												0,10	128,42
		Celkem za																					
Díl:	771	722 Vnitřní vodovod																					
77	771101210R00	Podlahy z dlaždic a obklady	m2		43,00				4,00	172,00												4,00	172,00
78	771575109R00	Penetrace podlahy pod dlažby	m2		485,00				4,00	1 940,00												4,00	1 940,00
79	50704990X	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2		400,00				4,00	1 600,00												4,00	1 600,00
		Celkem za																					
		Sociální zařízení tloučivky (samostatný rozpočet)				911546,62																	903446,92
		Celkem za																			39,9	8099,7	
Díl:		Chodba - WC chlápec, dívky																					
70	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2		27,00					30,00				810,00								30,00	810,00
71	784161401R00	Penetrace disperzní, jednonásobná	m2		17,00					30,00				510,00								30,00	510,00
	201459	Odstranění štuky	m2		62,00					30,00				1 860,00								30,00	1 860,00
72	784165512X00	Malba tekutá kvalitní, bílá, bez penetrace, 3x, vhodná pro školy	m2		57,00																		
73	784114222R00	Malba latex, sově chodba	m2		110,00																		
		Celkem za																					
Díl:	3	Chodba - WC chlápec, dívky																					
80	125870	Termostatický směšovací ventil	kus		16 873,00												2,00	33 746,00				2,00	33 746,00
81	722235114R00	Kulový kohout	kus		524,00												4,00	2 096,00				4,00	2 096,00
82	722235524R00	Filter	kus		558,00												2,00	1 116,00				2,00	1 116,00
83	722235654R00	Ventil vod. zpětný	kus		1 036,00												2,00	2 072,00				2,00	2 072,00
84	722230104R00	Montáž vodovodních armatur 2 závitů	kus		120,50												8,00	964,00				8,00	964,00
85	734263315R00	Šroubení přímé	kus		395,50												8,00	2 373,00				8,00	2 373,00
86	12549	Montážní práce	soub.		2 500,00												2,00	5 000,00				2,00	5 000,00
		Individuální mimostaveništní doprava 5%		1	8 482,00	8 482																1,00	8 482,00
		Provozní vlivy 0,95%		1	16 116,00	16 116																1,00	16 116,00
		Zařízení stavenišť		1	8 482,00	8 482																1,00	8 482,00
		Rezerva 8%		1	50 892,00	50 892																1,00	50 892,00
		původní cena:			2667869,165		150902,21	150902,21	174 645	174 645	15 840,58	15 840,58	19628,6	19628,6	13909,38	13909,38	47367	47367	-172110,3	172110,3			2 918 051,47
		nová cena:																					

součet víceprací a méněprací
+ původní cena

250 182,30
2 918 051,47

