

SDL/ODSH/102/18/1

**SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**I. Smluvní strany****Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Andrea Tetourová, ODSH, tel. č. 386 720 132

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

FINGO ENGINEERING, s. r. o., Žižkova tř. 309/12, České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Libor Pils, tel. č.: [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, tel. č.: [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice,

č. účtu. 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek, GEO CB s.r.o.

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ing. František Zákostelecký

tel. č. [REDACTED]

e-mail: f.zakostelecky@swietelsky.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Vít Sirotek, vedoucí stavby

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice (okr. ČB)**“ č. objednatele 010/18/042/03/00, č. zhotovitele S19-017-0028 ze dne 16. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

## Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

#### **Původní cena dle smlouvy o dílo:**

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	98 142,95 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	277 518,41 Kč
SO 011 – Demolice stávající budovy	1 006 059,91 Kč
SO 101 – Přeložka silnice III/1545	4 028 647,81 Kč
SO 102 – Oprava silnice III/1545	1 338 487,66 Kč
SO 103 – Místní komunikace	228 779,53 Kč
SO 104.1 – Sjezdy – obec	312 762,64 Kč
SO 104.2 – Sjezdy – družstvo	80 426,31 Kč
SO 198 – Trvalé dopravní značení	41 993,04 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 1	112 086,63 Kč
SO 199.2 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 2	43 952,35 Kč
SO 301 – Odvodnění komunikace	613 827,99 Kč
SO 302 – Úprava stávající kanalizace	17 702,13 Kč
SO 801 – Sadové úpravy	62 867,62 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>8 263 254,98 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 735 283,53 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>9 998 538,51 Kč</b>

#### **Změnový list č. 1:**

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	9 598, 74 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	-10 935,61 Kč
SO 011 – Demolice stávající budovy	-186 456, 69 Kč
SO 101 – Přeložka silnice III/1545	171 880, 52 Kč
SO 102 – Oprava silnice III/1545	-12 176, 65 Kč
SO 103 – Místní komunikace	0, 00 Kč
SO 104.1 – Sjezdy – obec	0, 00 Kč
SO 104.2 – Sjezdy – družstvo	0, 00 Kč
SO 198 – Trvalé dopravní značení	0, 00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 1	0, 00 Kč
SO 199.2 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 2	0, 00 Kč
SO 301 – Odvodnění komunikace	5 265, 14 Kč
SO 302 – Úprava stávající kanalizace	0, 00 Kč
SO 801 – Sadové úpravy	0, 00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>- 22 824, 55 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 4 793, 15 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>- 27 617, 70 Kč</b>

#### **Nová cena:**

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	107 741, 69 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	266 582, 80 Kč
SO 011 – Demolice stávající budovy	819 603, 22 Kč
SO 101 – Přeložka silnice III/1545	4 200 528, 33 Kč
SO 102 – Oprava silnice III/1545	1 326 311,01 Kč
SO 103 – Místní komunikace	228 779,53 Kč
SO 104.1 – Sjezdy – obec	312 762,64 Kč
SO 104.2 – Sjezdy – družstvo	80 426,31 Kč

SO 198 – Trvalé dopravní značení	41 993,04 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 1	112 086,63 Kč
SO 199.2 – Dopravně inženýrská opatření – etapa 2	43 952,35 Kč
SO 301 – Odvodnění komunikace	619 093,13 Kč
SO 302 – Úprava stávající kanalizace	17 702,13 Kč
SO 801 – Sadové úpravy	62 867,62 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>8 240 430, 43 Kč</b>
DPH 21%	1 730 490, 39 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>9 970 920, 82 Kč</b>

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Článek 2.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek 3.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

**Příloha: změnový list č. 1**

*Dodatek přezkoumal: Iva Votavová*


- 3. 10 2018

V Českých Budějovicích dne


V Českých Budějovicích dne 17-09-2018

za objednatele:

  
 Mgr. Ivana Stráská  
 hejtmanka Jihočeského kraje



za zhotovitele:

  
 Ing. Ivan Šot  
 vedoucí oddělení stavby


**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
 stavební s.r.o.  
 oustřední závod Dopravní stavby JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

**Stavba :** Přeložka silnice III/1545, Čížkrajce (okr. ČB)  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice  
**TDS :** FINGO ENGINEERING s.r.o., České Budějovice  
**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č. 1			ZMĚNOVÝ LIST č. 2			ZMĚNOVÝ LIST č. 3		
	Změnový list č. 1	Celk.cena po změně č. 1	Změnový list č. 2	Celk.cena po změně č. 2	Změnový list č. 3	Celk.cena po změně č. 3						
S.O. 001 - Smluvní požadavky	98 142,95	9 598,74		107 741,69								
S.O. 002 - Požadavky objednatele	277 518,41	-10 935,61		266 582,80								
S.O. 011 - Demolice stávající budovy	1 006 059,91	-186 456,69		819 603,22								
S.O. 101 - Přeložka silnice III/1545	4 028 647,81	171 880,52		4 200 528,33								
S.O. 102 - Oprava silnice III/1545	1 338 487,66	-12 176,65		1 326 311,01								
S.O. 103 - Místní komunikace	228 779,53	0,00		228 779,53								
S.O. 104.1 - Sjezdy – obec	312 762,64	0,00		312 762,64								
S.O. 104.2 - Sjezdy – družstvo	80 426,31	0,00		80 426,31								
S.O. 198 - Trvalé dopravní značení	41 993,04	0,00		41 993,04								
S.O. 199.1 - DIO - etapa 1	112 086,63	0,00		112 086,63								
S.O. 199.2 - DIO - etapa 2	43 952,35	0,00		43 952,35								
S.O. 301 - Odvodňovací komunikace	613 827,99	5 265,14		619 093,13								
S.O. 302 - Úprava stávající kanalizace	17 702,13	0,00		17 702,13								
S.O. 801 - Sadové úpravy	62 867,62	0,00		62 867,62								
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>8 263 264,98</b>	<b>-22 824,68</b>		<b>8 240 440,43</b>								
DPH 21%	1 735 283,55	-4 793,15		1 730 490,39								
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>9 998 538,53</b>	<b>-27 617,70</b>		<b>9 970 920,82</b>								

Stavba: Pločka silnice III/1545, Čížkrajice (okr. ČB)

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				Jednotek	Jednotek	Jednotek	Jednotek	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	
1	014102	<b>VÍCEPRÁČE</b> POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 529,74	2 793,078	263,340		92 208,95	101 807,69	9 598,74	
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>92 208,95</b>	<b>101 807,69</b>	<b>9 598,74</b>	
		DPH 21 %						19 363,88	21 379,62	2 015,74	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>111 572,83</b>	<b>123 187,31</b>	<b>11 614,48</b>	
								0,00	0,00	0,00	
		<b>Méněpráce celkem</b>						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								92 208,95	101 807,69	9 598,74	
								19 363,88	21 379,62	2 015,74	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>111 572,83</b>	<b>123 187,31</b>	<b>11 614,48</b>	

Schválili:	podpis:	datum:
Zedávatel: Jihočeský kraj		
Mgr. Andrea Tetourová		3.9.2018
TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Libor Pils		7.7.2018
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Vít Sirotek		9.9.2018
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		11.9.2018

**FINGO ENGINEERING s.r.o.**  
 Žižkova tř. 309/12  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
 tel.: 775 344 458, 604 321 288

**SWIETELSKY**  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby JH, území Česky Krumlov  
 ČR - 382 21 Kájov 168  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba : Přeložka silnice III/1645, Čížkrajce (okr. ČB)

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pot. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celik.cena ve smlouvě		Celik.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	bez DPH celkem	11
1	2	3	4	5	6	7						
<b>VÍCEPRÁCE</b>												
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vícepráce celkem</b>												
DPH 21 %												
<b>CELKEM vč. DPH</b>												
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KUS	1,000	0,000	-1,000	4 860,27	4 860,27	0,00	0,00	0,00	-4 860,27
12	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSLUDKY A KONTROLY	KUS	1,000	0,000	-1,000	6 075,34	6 075,34	0,00	0,00	0,00	-6 075,34
<b>Méněpráce celkem</b>												
DPH 21 %												
<b>CELKEM vč. DPH</b>												
<b>Upravená cena</b>												
DPH 21 %												
<b>CELKEM vč. DPH</b>												
10 935,61												
2 296,48												
<b>13 232,09</b>												
10 935,61												
2 296,48												
<b>13 232,09</b>												

**FINGO ENGINEERING s.r.o.**  
 Žižkova tř. 309/12  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
 tel.: 775 344 458, 604 321 288

**SWIETELSKY**  
 Stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov  
 ČR - 382 21 Kájov 168  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválili:	podpis:	datum:
zadavatel - Jihomoravský kraj	[Redacted]	3. 9. 2018
TDS - FINGO ENGINEERING s.r.o.	Mgr. Andrea Tetourová	3. 9. 2018
zhotovitel - SWIETELSKY stavební s.r.o.	Libor Pils	11. 9. 2018
projektant - AKIPROJEKT s.r.o.	Ing. Vít Širotek	
	Ing. Martin Jáchym	

Stavba : Přeložka silnice III/1545, Čížkrajce (okr. ČB)  
číslo a název SO:

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							8	9	bez DPH celkem	DPH celkem	10	11	bez DPH celkem	DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7								
		<b>VÍCEPRÁCE</b>												
1	R1	Stit z OSB desek	kpl	0,00	1,000	1,000		25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
2	R2	Oplechování zdl, úprava střešních žlabů	kpl	0,00	1,000	1,000		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	R3	Zemní práce - výkop, obsyp pískem, zásyp	m	0,00	12,000	12,000		1 271,68	0,00	15 260,16	0,00	15 260,16	0,00	15 260,16
4	R4	Přeložení vnitřní el instalace dlhny ZD	kpl	0,00	1,000	1,000		13 375,72	0,00	13 375,72	0,00	13 375,72	0,00	13 375,72
5	R5	Dodávka a instalace elektroměrového pilife pro ZD	kpl	0,00	1,000	1,000		15 286,70	0,00	15 286,70	0,00	15 286,70	0,00	15 286,70
6	R6	D-H položení kabelu	m	0,00	12,000	12,000		292,49	0,00	3 509,88	0,00	3 509,88	0,00	3 509,88
7	R7	KRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 22CM	m	0,00	12,000	12,000		28,90	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>0,00</b>		<b>78 279,26</b>		<b>78 279,26</b>		<b>78 279,26</b>
		DPH 21 %								<b>16 438,64</b>		<b>16 438,64</b>		<b>16 438,64</b>
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>		<b>94 717,90</b>		<b>94 717,90</b>		<b>94 717,90</b>
9	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM H 300 mm pevností P 10 na MVC	m2	60,609	0,000	-60,609		1 278,31	77 477,09	0,00	0,00	-77 477,09		-77 477,09
10	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm d 150 cm	KUS	4,000	0,000	-4,000		466,89	1 867,56	0,00	0,00	-1 867,56		-1 867,56
11	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	M2	48,009	0,000	-48,009		247,25	11 870,23	0,00	0,00	-11 870,23		-11 870,23
12	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	M3	1,073	0,000	-1,073		2 919,59	3 132,72	0,00	0,00	-3 132,72		-3 132,72
13	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	7,155	0,000	-7,155		288,29	2 062,71	0,00	0,00	-2 062,71		-2 062,71
14	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	M2	7,155	0,000	-7,155		60,88	435,60	0,00	0,00	-435,60		-435,60
15	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	T	0,048	0,000	-0,048		37 171,88	1 784,25	0,00	0,00	-1 784,25		-1 784,25
17	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovlaknitým pletivem vláčeným do tenkovrstvé	M2	64,002	0,000	-64,002		176,06	11 268,19	0,00	0,00	-11 268,19		-11 268,19
18	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	M2	64,002	0,000	-64,002		191,83	12 277,50	0,00	0,00	-12 277,50		-12 277,50
25	628311550	pás těžký asfaltovaný	M2	21,235	0,000	-21,235		132,44	2 812,36	0,00	0,00	-2 812,36		-2 812,36
26	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodovodné NAIP	M	18,465	0,000	-18,465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	784518622	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků průměru 100 mm	%	4,200	0,000	-4,200		701,28	2 945,38	0,00	0,00	-2 945,38		-2 945,38
32	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	35,700	0,000	-35,700		12,15	433,76	0,00	0,00	-433,76		-433,76
33	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	M2	122,400	0,000	-122,400		341,43	41 791,03	0,00	0,00	-41 791,03		-41 791,03
34	767392802	Demontáž krytin sítěch z plechů	M2	303,280	180,880	-122,400		67,67	20 522,96	12 240,15	0,00	-8 282,81		-8 282,81
35	767591803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	M2	206,650	154,000	-52,650		63,97	13 219,40	9 851,38	0,00	-3 368,02		-3 368,02
36	767594702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevňovaných šroubováním	M2	52,650	0,000	-52,650		193,57	10 191,46	0,00	0,00	-10 191,46		-10 191,46
39	767811110	Provizorní podepření podhledu ( montáž, demontáž)	KPL	1,000	0,000	-1,000		60,53	60,53	0,00	0,00	-60,53		-60,53
40	767995115	Povizorní vyklázení zbyvajících ocelových krovů	KPL	1,000	0,000	-1,000		25,80	25,80	0,00	0,00	-25,80		-25,80
44	784181111	Základní silikátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do	M2	64,002	0,000	-64,002		18,34	1 173,80	0,00	0,00	-1 173,80		-1 173,80
45	784211001	Jednosobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v	M2	64,002	0,000	-64,002		32,04	2 050,62	0,00	0,00	-2 050,62		-2 050,62
46	8-001R	Napojení děstového svodu na stávající ležatá potrubí	KPL	1,000	0,000	-1,000		607,53	607,53	0,00	0,00	-607,53		-607,53
58	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 944,560	2 250,000	-694,560		7,14	21 024,16	16 065,00	0,00	-4 959,16		-4 959,16
59	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	196,304	150,000	-46,304		1 379,10	270 722,85	206 865,00	0,00	-63 857,85		-63 857,85
		<b>Méněpráce celkem</b>						<b>239 034,84</b>		<b>38 156,53</b>		<b>-264 735,95</b>		<b>-264 735,95</b>
		DPH 21 %						<b>50 197,27</b>		<b>8 012,87</b>		<b>-55 594,55</b>		<b>-55 594,55</b>
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>289 231,91</b>		<b>46 169,40</b>		<b>-320 330,50</b>		<b>-320 330,50</b>



Stavba : Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice (okr. ČB)  
 číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	4	5	6	7	8	9	10
5	123837	VÍCEPRÁCE	M3		668,40	814,700		429 517,99			77 130,82
17	56830	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ DO VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3		602,00	748,300		320 414,58			62 644,20
14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M		211,00	261,000		139 903,83			26 801,50
15	289971	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2		422,00	522,000		27 686,88			5 304,00
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>917 523,27</b>			<b>171 880,52</b>
		DPH 21 %						156 584,98			36 094,91
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>902 227,73</b>			<b>207 975,43</b>
								0,00			0,00
		<b>Méněpráce celkem</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		DPH 21 %						0,00			0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
								0,00			0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>917 523,27</b>			<b>171 880,52</b>
		DPH 21 %						156 584,98			36 094,91
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>902 227,73</b>			<b>207 975,43</b>

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Mgr. Andrea Tetourová		3. 9. 2018
TDS - FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Libor Pils		3. 9. 2018
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Vit Štrotek		3. 9. 2018
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		11. 9. 2018

**FINGO ENGINEERING s.r.o.**  
 Žižkova tř. 309/12  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
 tel.: 775 344 458, 604 321 288

**SWIETELSKY**  
 STAVEBNÍ s.r.o.  
 Gostředný závod Dobruška, Jih. oblásk. český krumlov  
 ČR - 382 21 Kájov 168  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599







Stavba : Přeložka silnice III/1545, Čížkrajce (okr. ČB)  
číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	celkem	jednotek	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>VÍCEPRÁCE</b>						0,00	0,00		0,00
		<b>Vícepráce celkem</b>						0,00	0,00		0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00		0,00
		<b>Méněpráce celkem</b>						0,00	0,00		0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00		0,00

Schválil:

Zadavatel: Jihočeský kraj	podpis:	datum:
Mgr. Andrea Tetourová		3.9.2018
TDS FINGO ENGINEERING s.r.o.		3.9.2018
Libor Pils		3.9.2018
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		11.9.2018
Ing. Vit Slrotek		
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		

FINGO ENGINEERING s.r.o.  
Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice  
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
tel.: 775 344 458, 604 321 288



**SWIETELSKY**  
STAVEBNÍ S.R.O.  
odštěpný závod Dopravní stavby, Jih. úseku, Český Krumlov  
ČR - 382 21 Kaňov 168  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba : Přeložka silnice III/1545, Čížkrajce (okr. ČB)  
 číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				0,000						
		<b>Vícepráce celkem</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>DPH 21 %</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Méněpráce celkem</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>DPH 21 %</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				0,000						

**FINGO ENGINEERING s.r.o.**

Žižkova tř. 309/12  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
 tel.: 775 344 458, 604 321 288



**SWIETELSKY**  
 Stavební s.r.o.  
 oněšpý závod Dopravní stavby Jih, o.h.s. Český Krumlov  
 ČR - 382 21 Kájov 168  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel: Jihočeský kraj		3.9.2018
Mgr. Andrea Tetourová		3.9.2018
TDS - FINGO ENGINEERING s.r.o.		3.9.2018
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		11.9.2018
Libor Pils		
Ing. Vit Širotek		
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		

Stavba : Přeložka silnice III/1545, Čížkrajce (okr. ČB)  
číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3											
		<b>VÍCEPRÁCE</b>											
		<b>Vícepráce celkem</b>							0,00		0,00		0,00
		DPH 21 %							0,00		0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>							0,00		0,00		0,00
		<b>Méněpráce celkem</b>							0,00		0,00		0,00
		DPH 21 %							0,00		0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>							0,00		0,00		0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>							0,00		0,00		0,00

**FINGO ENGINEERING s.r.o.**  
Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice  
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103  
tel.: 775 344 458, 604 321 288



Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		3.9.2018
Mgr. Andrea Tetourová		
TDS - FINGO ENGINEERING s.r.o.		
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Libor Pils	3.9.2018
Projektant: AKUPROJEKT s.r.o.	Ing. Vít Širotek	11.9.2018
	Ing. Martin Jáchym	



Stavba : Přeložka silnice III/1546, Čížkrajice (okr. ČB)  
číslo a název SO:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	celkem	jednotek	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	132737	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	171,15	174,750	3,600	757,16	129 587,93	132 313,71	2 725,78			
7	17561	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	71,51	75,110	3,600	705,38	50 441,72	52 981,09	2 539,37			
						0,000		0,00	0,00	0,00			
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>180 029,66</b>	<b>185 294,80</b>	<b>5 265,14</b>			
		DPH 21 %						37 806,23	38 911,91	1 105,68			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>217 835,89</b>	<b>224 206,71</b>	<b>6 370,82</b>			
						0,000		0,00	0,00	0,00			
		<b>Méněpráce celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>180 029,66</b>	<b>185 294,80</b>	<b>5 265,14</b>			
		DPH 21 %						37 806,23	38 911,91	1 105,68			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>217 835,89</b>	<b>224 206,71</b>	<b>6 370,82</b>			

**FINGO ENGINEERING S.R.O.**

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

tel.: 775 344 458, 604 321 288



IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:	podpis:	datum:
zadavatel: Jihočeský kraj		3.9.2018
Mgr. Andrea Tetourová		3.9.2018
TDS - FINGO ENGINEERING s.r.o.		3.9.2018
Libor Pils		11.9.2018
zhotovitel: SWIETELSKÝ Stavební s.r.o.		
Ing. Vít Sirotek		
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		



