

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 502/ODO/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/2018

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 20/ZPR/2018

I.

Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Společnost PDC + VIALIT – EMK – KSÚS KVK

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

PDC SIMOST s.r.o.

IČ: 25309684

DIČ: CZ25309684

Sídlo: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

Sídlo / Místo podnikání: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti

Doručovací adresa: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Sídlo: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

Sídlo / Místo podnikání: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

Doručovací adresa: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento

dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IV., odst. 3 Smlouvy o dílo 502/ODO/2018 (dále jen smlouva) dohodli, z důvodu pozdního předání staveniště, zákonných lhůt při vydávání dopravně inženýrských opatření a z důvodu výpadku výroby na straně dodavatele speciálního kameniva, které neumožňovali splnit požadavky ČSN 732400, na tomto dodatku č. 1, kterým se mění Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.1 následovně:

původní znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v **následující době:**

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo**
- b) termín zahájení realizace díla: do 14 dnů od předání staveniště**
- c) termín dokončení díla: do 30. 9. 2018**
- d) termín předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení díla**

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. **Do 1 týdne** po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

nové znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v **následující době:**

- e) termín předání staveniště: do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo**
- f) termín zahájení realizace díla: do 14 dnů od předání staveniště**
- g) termín dokončení díla: do 31. 10. 2018**
- h) termín předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení díla**

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. **Do 1 týdne** po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění

zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve **4 stejnopisech**, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Za zhotovitele:

V Brně, dne 25. 09. 2018

Za objednatele:

V Sokolově, dne 27.9.2018

Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti
PDC SIMOST s.r.o.
za
Společnost PDC + VIALIT – EMK – KSÚS KVK

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace