

SDL/ODSH/147/2017/2

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

KUJCP01G602H

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl

tel. č. [REDACTED]

e-mail: oldrich.jakl@colas.cz

Zástupce stavbyvedoucího pan Marian Balák

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4** (v úseku od železniční vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad)“ (okr. ČB), č. objednatele 010/17/129/03/00, č. zhotovitele 171112026A ze dne 9. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

III. Doba plnění

Znění článku III., odst. 1 dle dodatku č. 1 „smlouvy“:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Výstavba bude zahájena: **po předání staveniště, nejpozději 2. července 2018**

Výstavba bude dokončena: **do 60 dnů** ode dne předání staveniště.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Výstavba bude zahájena: **po předání staveniště, nejpozději 2. července 2018**

Výstavba bude dokončena: **do 15. 9. 2018**

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	748,50 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	335 160,00 Kč
SO 104 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	5 281 250,65 Kč
SO 110 - Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská	144 290,20 Kč
SO 303 - Odvodnění komunikace – část 4	292 833,04 Kč
SO 903 - Dopravně inženýrská opatření – část 4	210 234,00 Kč
Celkem bez DPH	6 264 516,39 Kč
DPH 21%	1 315 548,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 580 064,85 Kč

Změnový list č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	0,00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	- 17 100,00 Kč
SO 104 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	- 52 877,00 Kč
SO 110 - Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská	0,00 Kč
SO 303 - Odvodnění komunikace – část 4	- 131 406,10 Kč
SO 903 - Dopravně inženýrská opatření – část 4	107 554,50 Kč
Celkem bez DPH	- 93 828,60 Kč
DPH 21%	- 19 704,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 113 532,61 Kč

Nová cena:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	748,50 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	318 060,00 Kč
SO 104 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	5 228 373,65 Kč
SO 110 - Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská	144 290,20 Kč
SO 303 - Odvodnění komunikace – část 4	161 426,94 Kč
SO 903 - Dopravně inženýrská opatření – část 4	317 788,50 Kč
Celkem bez DPH	6 170 687,79 Kč
DPH 21%	1 295 844,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 466 532,23 Kč

Zdůvodnění změn:

Prodloužení doby plnění o 15 kalendářních dnů je nutné s ohledem na ztížené podmínky, které kladou vyšší časové nároky na realizaci stavby při zachování plného provozu vozidel a chodců v průtahovém úseku silnice III/00354 dotčeném stavbou. Omezení vjezdu vozidlům s celkovou hmotností nad 6 tun není ve velké četnosti řidiči dodržováno. Organizace stavby při minimálním omezení provozu vozidel na základě vydaného platného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je tak časově náročnější. Prodloužení doby plnění si dále vyžádaly vícepráce, jejichž realizace je nezbytná pro řádné dokončení funkčního díla.

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2018

z a o b j e d n a t e l e:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Jihlavě dne 11. 9. 2018

z a

C
obl
Plan

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa - Část 4
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : INBEST spol. s.r.o., České Budějovice
Zhotovitel : COLAS CZ, a. s., Praha 9

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
			Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 001 - Smluvní požadavky	748,50		0,00	748,50				
S.O. 002 - Požadavky objednatele	335 160,00		-17 100,00	318 060,00				
S.O. 104 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 4	5 281 250,65		-52 877,00	5 228 373,65				
S.O. 110 - Úprava přechodu pro chodce ulice Šumavská	144 290,20		0,00	144 290,20				
S.O. 303 - Odvodnění komunikace - část 4	292 833,04		-131 406,10	161 426,94				
S.O. 903.1 - Dopravně inženýrská opatření - část 4 - celkové DIO - 56 dní	61 226,00		107 554,50	168 780,50				
S.O. 903.2 - Dopravně inženýrská opatření - část 4 - fáze A - 28 dní	70 699,50		0,00	70 699,50				
S.O. 903.3 - Dopravně inženýrská opatření - část 4 - fáze B a C - 28 dní	78 308,50		0,00	78 308,50				
CENA STAVBY BEZ DPH	6 284 516,39		-93 828,60	6 170 687,79				
DPH 21%	1 315 548,44		-19 704,01	1 295 844,44				
CENA VČETNĚ DPH	7 580 064,83		-113 532,61	7 466 532,23				

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Všechná, 2. etapa - Část 4

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně			Rozdíl množství		Celková cena ve změně		Rozdíl celkové ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	Kč	4,00	5,000	1,000		45 600,00	57 000,00	11 400,00		
		Vícepráce celkem						45 600,00	57 000,00	11 400,00		
		DPH 21 %						9 576,00	11 970,00	2 394,00		
		CELKEM vč. DPH						55 176,00	68 970,00	13 794,00		
10	02660	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	Kč	1,000	0,000	-1,000		28 500,00	0,00	-28 500,00		
		Méněpráce celkem						28 500,00	0,00	-28 500,00		
		DPH 21 %						5 985,00	0,00	-5 985,00		
		CELKEM vč. DPH						34 485,00	0,00	-34 485,00		
		DPH 21 %						74 100,00	67 000,00	-7 100,00		
		CELKEM vč. DPH						15 561,00	11 970,00	-3 591,00		
								89 661,00	68 970,00	-20 691,00		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (10)

Schválí: _____ podpis : _____ datum : _____
 Zedřevitel: Jihočeský kraj

Milan Veleba
 Ing. Michael Šmucr
 Oldřich Jask
 Ing. Martin Jáchym

TDS : INBEST spol. s r.o.
 zhotovitel: COLAS CZ a. s.
 Projektant: ANIPROJEKT s.r.o.

inbest
 Rudolfovská 34
 370 01 České Budějovice
 IČ: 60861970
 DIČ: CZ60861970

oblast: Jihomoravský územní úřad
 Pláně 85-199-01 Česká Budějovice
 Dř. 2221.1/15 (3)

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa - část 4
 číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně			Rozdíl celk. ceny	
				4	5	6	8	11
	2	3						
N7-R	R	VYPNUTÍ, ODIZOLOVÁNÍ ZAKRATOVÁNÍ, POUČENÍ ODZKRATOVÁNÍ A ZAPNUTÍ	KPL	0,00	1,000	1,000	54 996,50	54 996,50
N4-R	R	DIO 1° PLNÁ UZAVÍRKA + DIO OD 1.9.-15.9. 2018	KPL	0,00	1,000	1,000	52 558,00	52 558,00
		Vícepráce celkem					0,00	107 554,50
		DPH 21 %					0,00	22 586,45
		CELKEM vč. DPH					0,00	130 140,95
		Méněpráce celkem					0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	107 554,50
		CELKEM vč. DPH					0,00	22 586,45
							0,00	130 140,95

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj	<i>Milan Veteba</i>	29.8.2018
TDS : INBEST spol. s r.o.	Inbest	Průběžná 34 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01
Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.	Ing. Michael Šmucr	číslo účtu: 250041070
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	Oldřich Jekl	číslo účtu: 250041070
	Ing. Martin Jáchym	číslo účtu: 250041070

**JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1962/2
 370 76 České Budějovice (19)