

lew smel 941/16
p. 1037



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.3 - Omezení rozsahu dosud neprovedené části předmětu díla "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu".				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	RK	Datum:	25.9.2018	Č.usnesení:	1715/26/2018/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava				
Smluvní částka: 1)	0.00 - (137 420,26)				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	28.9.2018	ZVEŘEJNIT !			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	25.9.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	25.9.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	25.9.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	25.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	25.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/T. Kolář	25.9.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	25.9.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 25337220), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 25.09.2018 08:06:08):

Dodatek č.3 - Omezení rozsahu dosud neprovedené části předmětu díla "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu".

Rozpočtová skladba:
POL: 6121 ; ORI: 8004 ; ODP: 4350 ; ORG: 1520080000 ; UZ: 00399

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.



Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka
tel.:	564 602 276, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

a

Zhotovitel:	PSJ, a.s.
se sídlem:	Jihlava, Jiráskova 3960/32 PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. František Vaculík, předseda představenstva a Petr Vondruška, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Krátký, ředitel Divize specializace
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Farkač, vedoucí střediska servis, zemní práce
vedoucí realizace stavby:	Příprava území (AO): Ing. Robert Plešek Demolice pavilonu 10 (AO): Ing. Miroslav Štefl p. Ondřej Marek
hlavní stavbyvedoucí:	+420 567 550 111
tel:	25337220
IČ:	CZ25337220
DIČ:	Raiffeisenbank a.s.
bankovní spojení:	1114031723/5500
číslo účtu:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2309
zápis v obchodním rejstříku:	

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ uzavřené dne 21. 3. 2016 takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se v souladu se Čl. 2, odstavcem 2. 8., omezuje o dosud neprovedené části díla. Rozsah omezení je uveden v příloženém Změnovém listu Z3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo)

Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.3:

Cena díla celkem bez DPH: 23 424 395,73 Kč

slovy: dvacetřímilionůtřicetřidvacetčtyřístadevadesát pět 73/100 korun českých

Cena neprovedené části díla bez DPH: - 1 137 420,26 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.3:

Cena díla celkem bez DPH: 22 286 975,47 Kč

slovy: dvacetdvámilionůdvěstěosmdesátšesttisícdevětsetsedmdesát pět 47/100 korun českých

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3) Změna zajištění závazků zhotovitele (Čl. 11. Zajištění závazků zhotovitele)

Čl. 11 odst. 11.3. se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu záruční doby nebude zhotovitelem poskytnuta bankovní záruka.

Čl. 11 odst. 11.4. se ruší.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z3

V Jihlavě, dne 25. 9. 2018

Za zhotovitele PSJ, a.s.:



Ing. František Vaculík
předseda představenstva

Petr Vondruška
člen představenstva

25 -09- 2018

V Jihlavě, dne

Za objednatele Kraj Vysočina:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

22

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

ROZPOČET

Stavba : **Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10,
příprava území pro přístavbu**

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33, Jihlava

Základ pro DPH	21 %	1 137 420,26
DPH	21 %	238 858,26
Cena celkem za stavbu		1 376 279

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Smluvní cena	DPH celkem
Celkem		
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	81 250,00	17 062,50
IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ	43 000,00	9 030,00
IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	19 536,83	4 102,73
IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU	39 865,23	8 371,70
IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	953 768,20	200 291,32
Celkem za stavbu	1 137 420,26	238 858,26

Stavba :	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
Objekt :	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Smluvní cena

Díl: 000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				
1	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	kpl	0,05	600 000,00	30 000,00
	" Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Kromě zajištění sociálního, provozního a výrobního zařízení se jedná hlavně o zajištění standardních prvků BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, průchody chráněné stříškou, zábradlí, atp.) a dále o plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP, podmínek správních rozhodnutí, stanovisek DOSS a vyjádření a podmínek správců sítí. "				
2	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, pro konání kontrolních dnů	kpl	0,05	15 000,00	750,00
	" Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...). "				
3	Zábory veřejných prostranství a zvláštní užívání komunikací	kpl	0,05	50 000,00	2 500,00
	" Náklady spojené se záboru veřejných prostranství a zvláštním užíváním komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch, poplatky za zvláštní užívání). "				
4	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
5	Náklady D+M informační panel dle SoD	kpl	-0,35	15 000,00	-5 250,00
	" Informační panel dle web Kraje Vysočina: STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu, http://www.kr-vysocinacz/publicita/stavimeprovas "				
6	Zajištění kompletační a koordinační činností spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	kpl	0,05	60 000,00	3 000,00
7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	kpl	0,05	10 000,00	500,00
8	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	kpl	0,05	80 000,00	4 000,00
9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	0,05	20 000,00	1 000,00
10	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	kpl	0,05	120 000,00	6 000,00
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	0,05	70 000,00	3 500,00
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	kpl	0,10	5 000,00	500,00
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
16	Kompletační částí stavby k předání a převzetí a ZKP (kolaudaci)	kpl	0,05	55 000,00	2 750,00
	" Doklady o vlastnostech materiálu, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči. "				
17	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	kpl	0,05	10 000,00	500,00
18	Technická řešení kolize se skrytými konstrukcemi, které nemohou projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	kpl	0,05	40 000,00	2 000,00
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	kpl	0,15	60 000,00	9 000,00

		Smluvní cena			
20	Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg.		0,00		
22	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	kpl	0,10	10 000,00	1 000,00
23	Zpracování geodetického zaměření, vytyčení skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	kpl	0,05	230 000,00	11 500,00
	" Vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranic pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření. Geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, ...) a inženýrských objektů ve třech tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD). Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitosti (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v šesti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD. "				
24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	kpl	0,05	5 000,00	250,00
26	Dočasné dopravní opatření	kpl	0,05	60 000,00	3 000,00
	" Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikací, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a DOSS. "				
27	Ostatní pomocné práce, materiály, dodávky, služby a výkony jiné neuvedené.	kpl	0,05	10 000,00	500,00
	zřízené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání díla, vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace a správních rozhodnutí. "				
28	Soubor zimních opatření	kpl	0,05	5 000,00	250,00
	" Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrazení malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...). "				
29	Dohled po provedení svářečských prací	kpl	0,00	7 000,00	0,00
	" Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání po dobu minimálně 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601). "				
30	Měření úrovně signálu sdělovacího vedení	kpl	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					81 250,00

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV		Práce a dodávky HSV					43 000,00	
		8	Trubní vedení				43 000,00	
12	851	85199912 SPC	D+M Areálové osvětlení - Specifikace dle PD - TX/T	m	30,00	550,00	16 500,00	
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, FeZn 10, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			372,0*1,1		409,20			
13	851	85199913 SPC	D+M Parkové svítidlo - Specifikace dle PD - TX/T+P	kus	1,00	21 500,00	21 500,00	
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osvětlení, stožár, zemní práce, ukotvení, povrchová úprava, napojení na kabeláž a veškeré příslušenství. V ceně také přesun hmot. "		16,00			
16	851	85199916 SPC	D+M Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod - Specifikace dle PD	m2	200,00	25,00	5 000,00	
		Celkem					43 000,00	
CELKEM		IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ					43 000,00	

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					19 536,83
	1	Zemní práce					18 886,83
14	181	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	273,00	15,00	4 095,00
			" Úprava ploch před realizací sadových úprav "		1773,00		
15	181	181301115	Rozprostření omíčky II vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	306,92	17,80	5 463,23
			" Zpětné rozprostření sejmuté omíčky v tl.260mm " 469,8/0,260		1806,92		
16	180	181411131 RTO	D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně závlivky a dodání vhodné ohumusované zeminy - Specifikace dle PD	m2	273,00	22,00	6 006,00
			"Cena včetně rozprostření zeminy, výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, ohumusování, zaválcování, odstranění kamene, zarovnění, hnojení, hnojiva a ošetření trávníku. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."				
			" V ceně závlivka trávníku "		1773,00		
17	183	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	273,00	5,20	1 419,60
20	184	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	173,00	11,00	1 903,00
			" Odplevelení nového trávníku "		1773,00		
		99	Přesun hmot				650,00
32	271	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,00	175,00	350,00
33	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,30	1 000,00	300,00
Celkem							19 536,83
CELKEM		IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY					19 536,83

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		HSV	Práce a dodávky HSV				39 865,23	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 904,00	
1	914	91499901 SPC	D+M Svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	4,00	2 510,00	10 040,00	
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "			14,00		
3	914	91499903 SPC	D+M Velkoplošné svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	3,00	4 750,00	14 250,00	
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "			4,00		
5	915	9152111121 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 250 mm	m	47,00	55,00	2 585,00	
			" Klikatá čára . "			47,00		
6	915	915231112 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	4,00	410,00	1 640,00	
			" Označení vyhrazeného parkoviště. "			4,00		
7	915	915231113 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	19,00	523,00	9 937,00	
			" Směrové šipky. "			19,00		
8	915	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení, včetně očištění povrchu	m	429,00	1,00	429,00	
			335,0+2*47,0			429,00		
9	915	915621111 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Vyhrazené parkoviště	kus	4,00	1,00	4,00	
10	915	915621112 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Směrová šipka	kus	19,00	1,00	19,00	
		99	Přesun hmot				961,23	
11	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	8,97	57,00	511,23	
12	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,30	1 500,00	450,00	
			Celkem				39 865,23	
CELKEM		IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU						39 865,23

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Smluvní cena

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				953 768,20
		1	Zemní práce				106 171,50
1	112	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	195,00	24,00	4 680,00
			" Odstranění provizorní vrstvy komunikace ze štěrkodtě. "		495,00		
2	112	113154355	Frézování živčního krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	300,00	71,00	21 300,00
			" Odstranění krytu při opravě stávajícího asfaltového krytu. "		1150,00		
3	221	11399901 SPC	Odstranění asfaltové komunikace včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	280,00	235,00	65 800,00
			" Odstranění zahrnuje vybourání asfaltového krytu, asfaltové podkladní vrstvy a štěrkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "				
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti / sypaniny, odvoz stavební suti / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		2210,00		
10	181	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	650,10	15,00	9 751,50
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "		4401,10		
			1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0				
11	182	18299901 SPC	D+M Zpevnění svahu jutovou rohoží, včetně kotvicích a upevňovacích prvků - Specifikace dle PD	m2	14,50	320,00	4 640,00
			" V ceně : - Rohož, zemní práce, nakypění zeminy, travní semeno, manipulace s výkopkem, kotvici a spojovací prvky "		14,50		
		2	Zakládání				6 175,95
12	215	215901101	Hutnění podloží z homin soudržných do 92% PS	m2	650,10	9,50	6 175,95
			" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami " 1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0		4401,10		
		3	Svislé a kompletní konstrukce				18 091,00
13	312	31299901 SPC	D+M Ochrana zdíva popovou fólií - Specifikace dle PD	m2	79,00	229,00	18 091,00
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny očištění stávajícího zdíva. "				
			" Nopová fólie podél stěn stávajících objektů "		344,00		
		5	Komunikace				713 762,00
15	564	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	195,00	132,00	25 740,00
			" Provizorní vrstva komunikace ze štěrkodtě. "		495,00		
16	584	58499901 SPC	D+M Asfaltové pojezdové plochy - Specifikace dle PD	m2	184,00	900,00	165 600,00
			" Skladba : "				
			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 52,8m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 79,2m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, SC C8/10 - 90mm - 118,7m3 "				
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2 "				
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 200mm - 263,8m3 "				
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 150mm - 197,9m3 "				
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "				
			" Cena skladby včetně ztrátového "		1256,00		
17	584	58499902 SPC	D+M Oprava asfaltové pojezdové plochy - Specifikace dle PD	m2	215,00	763,00	164 045,00
			" Skladba : "				
			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 48,3m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 72,5m3 "				
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "				
			" - Obalované kamenivo střednězrné, SC C8/10 - 90mm - 108,7m3 "				
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2 "				
			" - Doplnění a přehutnění podkladních vrstev z kameniva, příprava pro nový kryt. "				
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela krytu, spojovací penetrační postřik, - zpětná závlivka spar apod. "				
			" Cena skladby včetně ztrátového "		1150,00		
18	584	58499903 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.60mm - Specifikace dle PD	m2	82,00	518,00	42 476,00
			" Skladba : "				
			" - Betonová zámková dlažba - tl.60mm - 689,7m2 "				
			" - Kamenná drt' fr. 0/4 - tl. 40 mm - 26,4m3 "				
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - tl. 250mm - 164,6m3 "				
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "				
			" Cena skladby včetně ztrátového "		627,00		
19	584	58499904 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m2	55,00	385,00	21 175,00
			" Skladba : "				
			" - Betonová zámková dlažba - tl.80mm - 573,1m2 "				
			" - Kamenná drt' fr. 0/4 - tl. 40 mm - 21,9m3 "				
			" - Geotextil-olejový sorbent - 599,2m2 "				

		" - Štěrkoř fr. 0/63 - 150mm - 82,1m3 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/32 - 200mm - 109,5m3 "					
		" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
		" Cena skladby včetně ztrátého "			521,00		
20	584	58499905 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 60mm - Specifikace dle PD	m2	4,00	745,00	2 980,00
		" Skladba : "					
		" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.60mm - 14,9m2 "					
		" - Kamenná dř fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,6m3 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/32 - tl. 250mm - 3,6m3 "					
		" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
		" Cena skladby včetně ztrátého "			13,50		
21	584	58499906 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 80mm - Specifikace dle PD	m2	7,50	860,00	6 450,00
		" Skladba : "					
		" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.80mm - 19,4m2 "					
		" - Kamenná dř fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,8m3 "					
		" - Geotextil-olejový sorbent - 20,3m2 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/63 - 150mm - 2,8m3 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/32 - 200mm - 3,7m3 "					
		" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
		" Cena skladby včetně ztrátého "			17,60		
22	584	58499907 SPC	D+M Betonová vegetační pojízdná dlažba - Specifikace dle PD	m2	275,00	849,00	233 475,00
		" Skladba : "					
		" - Betonová vegetační dlažba s distančními nálisky s vysypáním spár ohumusovanou zeminou a dodáním travního semene - tl.80mm - 1618,1m2 "					
		" - Kamenná dř fr. 0/4 - tl. 40 mm - 61,8m3 "					
		" - Geotextil-olejový sorbent - 1691,7m2 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/32 - 150mm - 231,7m3 "					
		" - Štěrkoř fr. 0/32 - 200mm - 309,0m3 "					
		" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
		" Cena skladby včetně ztrátého "			1471,00		
23	584	58499908 SPC	D+M Úprava stávajícího dlážděného krytu - Specifikace dle PD	m2	3,50	280,00	980,00
		" - Rozebrání stávající dlažby "					
		" - Doplnění podkladních vrstev "					
		" - Zpětná pokládka včetně výměny poškozených kusů dlaždic "			25,50		
24	584	58499909 SPC	D+M Silniční přídlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m	189,00	269,00	50 841,00
		" - Betonová přídlažba ze zámkové dlažby - tl.80mm "			189,00		
		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					99 851,83
25	916	916131213 RTO	D+M Silniční obrubník betonový 150/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C12/15 - Specifikace dle PD	m	200,00	269,00	53 800,00
26	916	9161312131 RTO	D+M Chodníkový obrubník betonový 100/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C15/15 - Specifikace dle PD	m	70,00	262,00	18 340,00
30	916	91899903 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 17,5m - Specifikace dle PD	kus	1,00	17 100,00	17 100,00
		" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "			1,00		
35	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	124,85	85,00	10 611,83
		" Včetně naložení, svíslého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "			739,85		
		99 Přesun hmot					9 715,93
36	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,85	27,00	1 588,95
37	998	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,28	29,00	6 126,98
38	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocí, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	0,10	20 000,00	2 000,00

Celkem

953 768,20

CELKEM	IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	953 768,20
---------------	------------------------------	-------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Barevnost veškerých interiérových a exteriérových prvků bude vzorkována.