

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 ze dne 5.10.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 041
E-mail :	k.homolova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol., s.r.o.
Sídlo:	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxx, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, jednatelka
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO :	48110141
DIČ :	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXX
--	----------------

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna termínů odevzdání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i ke změně termínu ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. A to u etap 3.2.1. – 3.2.1.3. z 31.1.2019 na 30.4.2019 a u etapy 3.2.2. z 30.6.2019 na 30.9.2019.
- 1.2. Důvodem změn termínů je zdržení na straně objednatele. Objednatel má dle článku III. bodu 3.2. podbodu 3.2.1. odstavce e) smlouvy o dílo 1345-2016-508101 zajistit zpracování inženýrsko-geologického průzkumu a to na návrh zpracovatele. Zpracovatel předal podklady pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu dne 31.5.2018 prostřednictvím e-mailu. Objednatel uzavřel smlouvu na zpracování geotechnického průzkumu (ve smlouvě o dílo 1345-2016-508101 zvaný inženýrsko-geologický průzkum) až dne 10.9.2018 a to s termínem odevzdání geotechnického průzkumu dne 15.11.2018. Vzhledem k tomu, že dle článku III. bodu 3.2. podbodu 3.2.1. odstavce e) jsou výsledky inženýrsko-geologického průzkumu závazným podkladem pro návrh PSZ bude termín odevzdání etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i ke změně termínu ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona posunut o dobu zdržení na straně objednatele tj. 3 měsíce.
- 1.3. Příloha č. 1 se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle dodatku
3.2.	Návrhové práce	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.9.2019

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1345-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ovesná“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxx, jednatel
AGROPLAN, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ovesná