

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 64/2018

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

ROKOS STAVBY s.r.o.

Sídlo: Trnková 1816, 286 01 Čáslav
zastoupen: Pavlem Rokosem, jednatelem společnosti
IČ: 29414431
DIČ: CZ29414431
bankovní spojení: 
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205365
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava MK ul. Tyršova“ ze dne 15.05.2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. 1.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. 2.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	4.342 474,00 Kč
DPH 21 %	911 919,54 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH	5.254 393,54 Kč
------------------------	-----------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH	4.306 774,00 Kč
DPH 21%	904 422,54 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH	5.211 196,54 Kč
------------------------	-----------------

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. 3.
Doba plnění

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla v důsledku důvodu výlučně na straně objednatele a to tak, že se původní odstavec č. 4., bod 4.1. mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 15.října 2018.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. 4.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.

Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 383/2018 ze dne 24.09.2018.

V Čáslavi dne 3. 10. 2018



V Čáslavi dne 4. 10. 2018



jednatel společnosti
za zhotovitele

MĚSTO ČÁSLAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava MK ul. Tyršova

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

- 1) Bourání betonových patek podél obrub a lokálních míst ve vozovce včetně nakládky, dopravy a skládkovného
- 2) Rekonstrukce dešťových vpustí a výstavba nových vpustí
- 3) Prodloužení termínu

Odůvodnění změny:

- 1) Po rozkrytí povrchu komunikace a kontrolním výškovým měření bylo zjištěno, že z důvodu osazování betonové přídlažby (vodícího proužku) podél stávajících obrub, je nezbytné ruční odsekání stávající betonové patky v délce od ul. K. Hilberta po kruhový objezd v ul. Pražská, přičemž s touto položkou zadávací rozpočet ani doba plnění dle SoD nepočítá.
- 2) V zadávací dokumentaci stavby bylo navrženo z důvodu zajištění bezpečného odvodnění komunikace 13 ks nových dešťových vpustí včetně přípojky a napojení na stávající kanalizační řad. Tyto nové vpustí měly zajistit nápravu stávajícího stavu nedostatečného odvodnění vozovky. Po rozkrytí stávajících vpustí bylo zjištěno, že postačí provést pouze rekonstrukci těchto vpustí s tím, že jejich napojení na kanalizační řad je funkční. Z tohoto důvodu se provede u dvou vpustí nové vystrojení a u pěti vpustí se provede kompletní rekonstrukce. Dále bude vyměněno pět nových poklopů a u 11 kusů bude provedeno strojní čištění, s tím, že 13 nových vpustí se nebude realizovat.
- 3) Datum kompletního dokončení díla je stanoven dle SoD na max. do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště, tj. max. do 30.9.2018. V důsledku vzniklých víceprací, které spočívají převážně v ručním bourání betonových patek v úseku od ul. K. Hilberta po kruhový objezd ul. Pražská, bude prodloužen termín pro kompletní dokončení díla na max. do 15.10.2018.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:	původní termín	30.9.2018	
	nový termín	15.10.2018	
Do ceny stavby:	vícepráce	204 800,00 Kč	bez DPH
	méněpráce	240 500,00 Kč	bez DPH

Zes

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE - PRO DODATEK Č. 1

Stavba: Čáslav - oprava MK ul. Tyršova

Objekt: místní komunikace

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: ROKOS STAVBY s.r.o.

Místo: Čáslav

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-35 700,00
1		Zemní práce				24 200,00
1	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 - bourání patek z PB u stávajících obrub	m2	212,500	80,00	17 000,00
2	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 - bourání výspravek z PB ručně	m2	90,000	80,00	7 200,00
8		Trubní vedení				-79 715,00
3	895941111.6	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - kompl včetně přípojky a materiálu	kus	-13,000	18 500,00	-240 500,00
4	R - pol. 1	Vystrojení vpustí včetně výškové úpravy	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
5	899101113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků do 50 kg	kus	5,000	157,00	785,00
6	R - pol. 2	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm + rám	kus	5,000	7 500,00	37 500,00
7	R - pol. 3	Čištění uličních vpustí	kus	11,000	2 500,00	27 500,00
8	R - pol. 4	Rekonstrukce stávajících zděných šachet vpustí + vložka plastová roura DN 400 + obetonování + vyčištění přítoku	kus	5,000	15 000,00	75 000,00
997		Přesun sutě				19 815,00
9	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	151,250	20,00	3 025,00
10	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	151,250	6,00	908,00
11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	151,250	15,00	2 269,00
12	171201201.6	Uložení suti na skládky	t	151,250	10,00	1 513,00
13	997221855	Poplatek za uložení odpadu - suti na skládce (skládkovné)	t	151,250	80,00	12 100,00
Celkem stavební náklady - DODATEK Č. 1						- 35 700,00 Kč