

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1765/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-48-618018-18

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], specialista oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.**  
sídlo: Knížecí 173/12, Nová Ves, 709 00 Ostrava  
oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Mareš, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Michal Mareš, jednatel společnosti  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel  
[redacted], asistent ředitele  
[redacted], technik  
[redacted], technik  
[redacted], technik  
IČO: 25350617  
DIČ: CZ25350617  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9440  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 9. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu realizace prací způsobený posunem termínu generální opravy soustrojí TG1 realizované ČEZ VE a.s., tj. posunem odstavení soustrojí z provozu a zpřístupnění příslušných pracovišť. Původní termíny se posouvají o 28 dnů.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací: 29.10.2018.
  - b) dokončení prachotěsné přepážky rychlouzávěru a zřízení zástěny mezi rozváděcími a předrozváděcími lopatkami do 9.12.2018 (z důvodu souběžně probíhající rekonstrukce savky).
  - c) dokončení stavebních prací na díle vč. vyklizení přivaděče a turbínové šachty: nejpozději do 28.6.2019.
  - d) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 26.7.2019.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Ostravě dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Michal Mareš  
jednatel společnosti  
**STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.**