

stí

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **" Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří "**

č. smlouvy objednatele: CES 2018/0070,  
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

*Smlouva uzavřená mezi:*

#### **Městskou částí Praha 1**

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. [REDACTED]

- technik STA OIN: [REDACTED]

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

**a**

#### **KOHOS, a.s.**

Se sídlem: Bulharská 1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 618 59 541, DIČ: CZ618 59 541

Bankovní spojení: UniCreditBank, a. s.

Zastoupená: Ing. Pavlem Kovářem, místopředsedou představenstva  
(dále jen "zhotovitel")

*se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:*

#### **I.**

**V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:**

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří" dle nabídky zhotovitele ze dne 5.1.2018, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečně stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Sodomkovou, z 31.10.2017.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

#### **II.**

**V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:**

- 1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>5.438.608,05 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 3)</i>	<i>1.048.544,36 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací (příloha č. 3)</i>	<i>426.509,10 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>6.060.643,31 Kč</i>

*K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.*

### III.

**V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:**

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- *Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 5. 1. 2018*
- *Příloha č. 2 – časový harmonogram*
- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 4. 9. 2018 usnesením č. UR18\_0994.

V Praze

.....  
Městská  
Ing. Oldřich  
starosta

V Praze dne: 5. 10. 2018

.....  
KOHOS, a. s.  
Ing. Pavel Kovář  
místopředseda představenstva

## Změnové listy


### Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

ZL1	Podlahové konstrukce změna	657 233,30 Kč
ZL1	podlahové konstrukce odpočet	-281 475,30 Kč
ZL2	truhláské prvky + koupelnové doplňky	179 877,00 Kč
ZL2	truhláské prvky-odpočet	-83 900,00 Kč
ZL3	úpravy povrchů	91 187,68 Kč
ZL4	elektroinstalace	120 246,38 Kč
ZL5	Vytápění odpočet	-14 400,00 Kč
ZL6	ostatní odpočty	-46 733,80 Kč
	<b>Vícepráce celkem</b>	<b>1 048 544,36 Kč</b>
	<b>méně práce celkem</b>	<b>-426 509,10 Kč</b>
	<b>Rozdíl</b>	<b>622 035,26 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL1-Podlahové konstrukce

název stavby: Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

<b>ZMĚNA č.: 01</b>		k SOD ze dne 1.2.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třeboň			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis: 	7. 2. 2018	2
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
důvod změny: Po odkrytí nášlapných vrstev bylo zjištěno, že na některých místech, kde byl předpoklad litého teraca je pouze betonová mazanina. Využití části původních kamenných soklů. Doplnění soklu ze stejného kamene jako stávající, někde plechový sokl. čeho se změna týká Bourací práce, odtěžení sutí, nové skladby podlah, nové sokly, odpočet renovace podlahy, odpočet kamenných soklů			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
na základě požadavku objednatele			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vybourání betonové mazaniny v m.č. 1.21, 1.24 část v m.č. 1.20, 1.31, 1.27</li> <li>2. Odtěžení vrstvy sutí v m.č. 1.21, 1.20, 1.31, 1.27, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30</li> <li>3. Pokládka TI tl.10 cm vč separační folie v m.č. 1.21, 1.20, 1.31, 1.27, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30</li> <li>4. Betonová mazanina + síť v m.č. 1.21, 1.20, 1.31, 1.27, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30</li> <li>5. Doplnění teraca v m.č. 1.21, 1.20, 1.31, 1.27</li> <li>6. Pokládka dlažby a soklu v m.č. 1.24</li> </ol> <p>Odečet renovace teracové podlahy v m.č. 1.21, 1.20, 1.31, 1.27, 1.24,</p> <p>Snížení rozsahu dodávky a montáže kamenných soklů. Nové sokly.</p>			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
(-)odpočty viz příloha č.1 odpočty ceny celkem za změnový list -281.475,30 Kč			
(+) připočty: viz příloha č.2 připočty ceny celkem za změnový list: 657.233,30Kč			
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			

I.3 potvrzení objednávky změny	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
datum: 27.8.2018	datum: 29.8.2018
jméno, příjmení: Pavel Kavčí	jméno, příjmení: [redacted] 7DI
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>II. Provedení</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
provedeno dne: konečná cena:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem.
potvrzení zhotovitele:	
datum: 27.8.2018	datum: 29.8.2018
jméno, příjmení: Pavel Kavčí	jméno, příjmení: [redacted] 7DI
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změnovým listem je upřesňována účelí zmiěna realizované stavby, která stojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vodičkova 18, Praha 1	JKSO	
Název objektu	Podlahové konstrukce změna	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IC	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10		61859541 CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.5.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	12 330,83
2	Montáž	170 982,08	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	125 297,02	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	14 180,46
4	Montáž	320 262,46	11	0,00	16 Provozní vlivy	14 180,46
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	616 541,56	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	40 691,74
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

### Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet ř. 12, 19-22	657 233,30
24	15 % DPH	0,00
25	21 % 657 233,30 DPH	138 018,99
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>795 252,29</b>

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vodičkova 18, Praha 1  
**Objekt:** Podlahové konstrukce změna  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10  
**Datum:** 15.5.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	170 982,08
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	81 077,07
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 170,90
997	Přesun sutě	38 507,58
998	Přesun hmot	11 226,53
PSV	Práce a dodávky PSV	445 559,48
713	Izolace tepelné	27 837,27
771	Podlahy ostatní	52 877,42
773	Podlahy z litého teraca	297 173,79
776	Podlahy povlakové	623,00
	<u>Celkem</u>	<u>616 541,56</u> *

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1  
 Objekt: Podlahové konstrukce změna  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10  
 Datum: 23.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				170 982,08	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 077,07	
1	K	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - pytlovaná směs	m3	5,259	6 500,00	34 183,50	21,0
2	K	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,259	722,00	3 797,00	21,0
3	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,259	219,00	932,72	21,0
4	K	011	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,469	148,00	217,41	21,0
5	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,233	31 500,00	7 339,50	21,0
6	K	011	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	43,370	754,00	32 700,98	21,0
7	K	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	68,070	28,00	1 905,96	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 170,90	
8	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,767	2 600,00	14 994,20	21,0
9	K	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,767	2 000,00	11 534,00	21,0
10	K	013	965082944	Odstranění podkladu podlahy ze stavební suti	m3	6,282	1 100,00	6 910,20	21,0
11	K	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	26,930	250,00	6 732,50	21,0
	D		997	Přesun sutě				38 507,58	
12	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,295	710,00	17 249,45	21,0
13	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	24,295	150,00	3 644,25	21,0
14	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,295	390,00	9 475,05	21,0
15	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	242,950	14,00	3 401,30	21,0
16	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,295	195,00	4 737,53	21,0
	D		998	Přesun hmot				11 226,53	
17	K	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,405	905,00	11 226,53	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				445 559,48	
	D		713	Izolace tepelné				27 837,27	
18	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	68,070	30,00	2 042,10	21,0
19	M	MAT	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	76,238	332,00	25 311,02	21,0
20	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	273,531	1,77	484,15	21,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		771	Podlahy ostatní				52 877,42	
21	K	771	771473112	Montáž soklíků ocelových	m	47,000	180,00	8 460,00	21,0
22	M	MAT	597611102	ocelový plech-sokl	m	47,000	500,00	23 500,00	21,0
23	K	771	771573115	Montáž podlah penízková guma	m2	14,300	550,00	7 865,00	21,0
24	M	MAT	597610005	penízková guma černá	m2	15,730	600,00	9 438,00	21,0
25	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,300	30,00	429,00	21,0
26	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	14,300	205,00	2 931,50	21,0
27	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,552	460,00	253,92	21,0
				Podlahy z kamene				67 048,00	
28	M	772	7725153	sokl materiál Nero Marquina, povrch lesk, tl.2 cm, v.14 cm, fazeta	mb	68,000	986,00	67 048,00	21,0
	D		773	Podlahy z litého teraca				297 173,79	
29	K	773	773511365	Doplnění podlahy z litého teraca m.č.1.20 +1.21	m2	35,750	3 780,00	135 135,00	21,0
30	K	773	773511367	Doplnění podlahy z litého teraca m.č. 1.31	m2	3,330	3 780,00	12 587,40	21,0
31	K	773	773511369	Doplnění podlahy z litého teraca m.č. 1.22	m2	0,160	3 780,00	604,80	21,0
32	K	773	773511371	Výměna podlahy z litého teraca v pruhu v místě příčky	m2	4,130	3 780,00	15 611,40	21,0
33	K	773	773511373	Mramorová mozaika	m	248,360	504,00	125 173,44	21,0
34	K	773	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	3 065,305	2,63	8 061,75	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				623,00	
35	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	7,000	57,20	400,40	21,0
36	K	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	7,000	31,80	222,60	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>616 541,56</u>	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Vodičkova 18, Praha 1 Název objektu: Podlahové konstrukce změna - odpočet Název části:  Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel: Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10	JKSO:  EČO:  Místo:  IČ: 61859541      DIČ: CZ61859541 Dne: 15.5.2018
Rozpočet číslo:  Zpracoval:  	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-281 475,30	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-281 475,30	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant**

Datum a podpis

**Objednatel**

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-281 475,30
24	15 %      0,00 DPH	0,00
25	21 %      -281 475,30 DPH	-59 109,81
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-340 585,11</b>

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1  
Objekt: Podlahové konstrukce změna - odpočet  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel: Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10  
Datum: 15.5.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-281 475,30
777	Podlahy lité	-281 475,30
	<u>Celkem</u>	<u>-281 475,30</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1  
Objekt: Podlahové konstrukce změna - odpočet  
Část:  
JKSO:


Objednatel:  
Zhotovitel: Kohos a.s. Bulharská 1, Praha 10  
Datum: 15.5.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-281 475,30	
	D		777	Podlahy lité				-281 475,30	
1	K	777	777991901	Broušení stávajících litých podlah	m2	-53,570	215,00	-11 517,55	21,0
2	K	777	777991902	Hloubkové čištění litých podlah	m2	-53,570	460,00	-24 642,20	21,0
3	K	777	777991903	Celková repase původní lité terazzo podlahy	m2	-53,570	2 450,00	-131 246,50	21,0
4	K	777	777991904	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy	m2	-158,030	255,00	-40 297,65	21,0
5	K	777	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,219	600,00	-131,40	21,0
6	K	777	772421135	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 70 mm	mb	-57,000	220,00	-12 540,00	21,0
7	K	777	583861520	sokl rovný, žula tryskaná, výška 20 cm tl 3 cm	mb	- 130,00	470,00	-61 100,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-281 475,30</u>	

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL2-Truhlářské prvky + koupelnové doplňky

název stavby: Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

<b>ZMĚNA č.: 02</b>		k SOD ze dne 1.7.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třeboň			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis: 	21.8.2018	2

### I. Objednávka změny

#### I.1 změna předmětu díla

##### důvod změny:

požadavek investora na dodávku nábytku-police. VZT potrubí nutno vést v místě plánovaného nadsvětliku. Požadavek NPÚ na repasi původních a repliku chybějících dřevěných výplní výkladečů. Byly doplněny nové radiátory do prostoru pod výkladeč, které je nutno zakrýt. V koupelnách chybí parapety. Dřevěná okna vyžadují opravu, výměnu skel a nátěr. V objektu jsou pouze 2 wc tak stačí koupelnové doplňky pro dvě toalety.

##### čeho se změna týká

Nové police viz samostatný projekt

Menší rozsah skleněných nadsvětliků v sdk konstrukcích

Menší rozsah výkladečů

Výroba obkladů pro výlohy V6, V11, V12, V13, dále parapety pro zrestaurované obklady V14 a V15

Repase původního krytu na radiátory a výroba nového.

Nábytek do šatny

Nové parapety

Nátěr oken, výměna skel

Jiná sestava koupelnových doplňků

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

na základě požadavku objednatele

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

police, 40mm, dýhované BK

2840mm 2 ks

2820mm 4 ks

1910mm 4 ks

2045mm 3 ks

CELKEM 30,75 m

Výroba obkladů pro výlohy V6, V11, V12, V13, dále parapety pro zrestaurované obklady V14 a V15.

Obklady budou montovány dle zadání bez viditelných konstrukčních prvků, nově vyrobené desky budou do rámu vloženy s 5 mm stínovou spárou a opatřeny povrchovou úpravou dle zadání. Obklady budou dopracovány na místě tak, aby v rámech seděly co nejpřesněji.

Nábytek do šatny-police, šatní tyč, rošty na obuv

Restaurování/konzervace původních bočních obkladů desek V14 zbavení obkladu nepatřičných instalací (zásuvky, elektr. lišty a pod) doklizení chybějícího materiálu a uvolněných/chybějících dýh. Výroba chybějících vlysů. Drobné defekty v rámci milimetrů budou tmeleny. Celková konsolidace rámové konstrukce obkladu. Preventivní ošetření biocidním prostředkem. Obnova povrchové úpravy, retuše. Závěrečná zpráva a fotodokumentace celého procesu.

Restaurování/konzervace původních bočních zalamovaných obkladů desek V15 zbavení obkladu nepatřičných instalací (zásuvky, elektr.lišty a pod) doklizení chybějícího materiálu a uvolněných/chybějících dých. Výroba chybějících vlysů  
 Drobné defekty v rámci milimetrů budou tmeleny. Celková konsolidace rámové konstrukce obkladu. Preventivní ošetření biocidním prostředkem. Obnova povrchové úpravy, retuše /Závěrečná zpráva a fotodokumentace celého procesu.

Odpocet části nadsvětlíků  
 Odpocet části výkladeů  
 Nové parapety  
 Natěr oken, výměna skel  
 Jiná sestava koupeliových doplňků

**1.2 změna ceny díla**

(-)odpočty  
 viz příloha č.1  
 odpočty ceny celkem za změnový list: -83.900,-Kč  
 (+) přípočty:  
 viz příloha č.2  
 přípočty ceny celkem za změnový list: 179.877,- Kč

**1.2 změna harmonogramu realizace díla**

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

**1.3 potvrzení objednávky změny**

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
datum: 27.8.2018	datum: 27.8.2018
jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted]
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

**II. Provedení změny**

provedené práce a dodávky:  
 práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
provedeno dne konečná cena:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:
potvrzení zhotovitele:	27.8.2018
datum: 27.8.2018	datum:
jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] TDI
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

**ZL 2-Odpočet Truhlářské prvky a zařizovací předměty****Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	767R006	Dodávka a montáž nadsvětíků v SDK konstrukcích	soubor	-0,400	202 000,0 Kč	-80 800,0 Kč
ZTI53	K	72529162 1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,0 Kč
ZTI54	K	72529163 1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	-1,000	1 600,00	-1 600,0 Kč
<b>Celkem</b>							<b>-83 900,0 Kč</b>

**Truhlářské prvky na akci**  
**Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří**

<b>police, 40mm,dýhované BK</b>	
2840mm	2 ks
2820mm	4 ks
1910mm	4 ks
2045mm	3 ks
<b>CELKEM</b>	<b>30,75 m</b>

překližka bříza	19 176 Kč
dýha buk + lis	9 420 Kč
mořidlo a lak	8 220 Kč
montážní trny a spoj.mat	4 224 Kč
<b>MATERIÁL</b>	<b>41 040 Kč</b>
<b>VÝROBA</b>	<b>19 500 Kč</b>
<b>CENA</b>	<b>60 540 Kč</b>
stěhování,montáž	19 350 Kč
police nad kuchyň - Vodičkova	4 500 Kč
<b>police celkem</b>	<b>84 390 Kč</b>
šatna -police, šatní tyč,rošt na obuv	8 900 Kč
doprava truhlář	6 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>99 790 Kč</b>

nátěr původních oken vč.výměny prasklých skel	15 500 Kč
výroba a montáž nového okenního křídla včetně zasklení	15 900 Kč
dávkovač na mýdlo-2ks	2 050 Kč
wc štětka černá -2ks	2 950 Kč
konzervace obkladů velkých-2ks	7 000 Kč
dodávka a montáž zrcadel do koupelen -2ks	6 850 Kč
bezpečnostní fólie skla nadsvětlík-2ks	9 800 Kč
polepy venkovní dveře + výkladec	8 900 Kč


<b>Celkem</b>	<b>168 740 Kč</b>
Vedlejší rozpočtové náklady	
zařízení staveniště	3 375 Kč
územní vlivy	3 881 Kč
provozní vlivy	3 881 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>179 877 Kč</b>



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL3-Úpravy povrchů

název stavby: Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

<b>ZMĚNA č.: 03</b>		k SOD ze dne 1.2.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třeboň			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis: 	27.1.2018	1
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
<p><i>důvod změny:</i>  větší množství rýh pro kabely ve stěnách a nesoudržné původní stěny. Bourací práce odhalily velké množství nevzhledných kabelů vedených podél stěny. Původní kastlík sdk nad posledními dveřmi od vstupu nevyhovoval a je zapotřebí vyrobit nový. Povrch a křivost stávajících stěn numožňuje provádění kletovaných štuků  <i>čeho se změna týká</i>  potažení stěn lepidlem a kombinací lepidla se sklovláknitým pletivem  vyrovnání stěn pod kletované štuky  sdk kastlíky</p>			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i>			
na základě požadavku objednatele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i>			
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Potažení vnitřních stěn lepicí hmotou Sdk kastlíky na elektrické vedení			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
(+) <i>přípočty:</i> viz příloha č.1  <i>přípočty ceny celkem za změnový list: 91.187,68 Kč</i>			
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
<b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 27.1.2018		datum: 27.1.2018	

jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] 01
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>II. Provedení</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel: provedeno dne: konečná cena:  potvrzení zhotovitele:  datum: 29.8.2018	objednatel: souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:  datum: 29.8.2018
jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] 01
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změní [redacted] na realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst. 1, zák. č. 151/2000 Sb. v platném znění.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vodičkova 18, Praha 1	JKSO	
Název objektu	Úprava povrchů	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.5.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1 710,84
2		Montáž	85 541,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	1 967,46
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	1 967,46
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 541,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	5 645,77
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 91 187,68 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko	27 <b>110 337,09</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: Úprava povrchů

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.5.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	85 541,91
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 350,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 596,25
998	Přesun hmot	575,58
	<u>Celkem</u>	<u>85 541,91</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: Úprava povrchů

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>85 541,91</b>	
	D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>21 350,00</b>	
1	K	014	317235815	Doplnění zdiva cihlami pálenými na maltu vč dvouvrstvé omítky	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	21,0
2	K	014	317235815	SDK kastlík na zakrytí původních slaboproudých rozvodů	kpl	2,000	4 500,00	9 000,00	21,0
3	K	014	317235815	doplnění výkladce -zámečnická konstrukce + zasklení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	21,0
	D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>43 596,25</b>	
5	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,050	190,00	10 839,50	21,0
6	K	011	612142001	vyrovnání stěn pro aplikaci kletovaného štuky	m3	232,700	100,00	23 270,00	21,0
7	K	011	612142003	Potažení vnitřních stěn lepicí hmotou	m2	72,975	130,00	9 486,75	21,0
	D			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>20 020,08</b>	
8	K	011	612142003	příplatek za barevné malby	m2	432,100	45,00	19 444,50	21,0
	D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>575,58</b>	
9	K	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,636	905,00	575,58	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>85 541,91</u></b>	

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL4-Elektroinstalace

název stavby: Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

<b>ZMĚNA č.: 04</b>		k SOD ze dne 1.2.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třeboň			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis: 	27.1.2018	1
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
důvod změny: Navýšení počtu slaboproudých i silnoproudých zásuvek. Nevyhovující původní hliníkové rozvaděče. Nové prvky – nouzová osvětlení, zachování provozu vstupních elektrických dveří a rozhlasu pro nevidomé, doplnění led osvětlení do výkladcí nesouvisících s rekonstrukcí. Navýšení počtu kabelů, zásuvek, nový monitor, rack, nové silnoproudé rozvaděče, nové kabely v hlavním rozvaděči a výměna jističů ve stávajícím rozvaděči místnosti s rozvaděči, led osvětlení			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: na základě požadavku objednatele specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: demontrace stávajících rozvaděčů včetně ekologické likvidace zprovoznění stávajících zařízení - nová kabeláž, trafo (posuvné prosklené dveře, rozhlas pro nevidomé) nouzová osvětlení Nové kabely: Zásuvka TV czech point Rozvaděč před vchodem Tv a osvětlení ve výkladcích Zásuvky tv sloup			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
(+ ) přípočty: viz příloha č.1  přípočty ceny celkem za změnový list: 120.246,38 Kč			
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
<b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 27.1.2018		datum: 27.1.2018	

jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted]
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>II. Provedení</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
provedeno dne: konečná cena:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:
potvrzení zhotovitele:	
datum: 29. 8. 2018	datum: 27. 8. 2018
jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] TD1
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změna [redacted] a realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst. 7, Zák. o VZ. 137/2006 Sb v platném znění.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vodičkova 18, Praha 1	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace - změny	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.5.2018	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2 256,03	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	2 594,43	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	2 594,43	
5	"M" Dodávky	112 801,48			17 Ostatní	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	112 801,48	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	7 444,90	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		120 246,38	
Razítko				24 15 %		0,00 DPH	
<b>Objednatel</b>				25 21 %		120 246,38 DPH	25 251,74
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>145 498,12</b>	
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
<b>Zhotovitel</b>				27 Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka		0,00	
Razítko				29 Zvýhodnění + -		0,00	



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1  
Objekt: Elektroinstalace - změny  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 15.5.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	112 801,48
21-M	Elektromontáže	69 320,00
22-M	Montáže technologických zařízení	43 481,48
	<u>Celkem</u>	<u>112 801,48</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1  
 Objekt: Elektroinstalace - změny  
 Část:  
 JKSO:


Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 15.5.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>112 801,48</b>	
	D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>69 320,00</b>	
1	K	921	210010461	Krabice podlahová	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	21,0
2	K	921	210110191	Vypínač + krabice včetně montáže	kus	12,000	280,00	3 360,00	21,0
3	K	921	210120407	Výměna jističe vč drátování - hlavní přívod	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	21,0
4	K	921	210120415	Jistič jednofázový (RP2, RP3)	kus	34,000	295,00	10 030,00	21,0
5	K	921	210120417	Jistič třífázový (RP2, RP3)	kus	2,000	490,00	980,00	21,0
6	K	921	210200011	Demontáž rozvaděče RP2 vč kabeláže	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
7	K	921	210200012	Demontáž rozvaděče RP3 vč kabeláže	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
8	K	921	210200013	Demontáž rozvaděče RP1 vč kabeláže	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	21,0
9	K	921	210200014	Demontáž rozvaděče RP4 vč kabeláže	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
10	K	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	330,000	28,00	9 240,00	21,0
11	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	330,000	16,00	5 280,00	21,0
12	K	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	280,000	28,00	7 840,00	21,0
13	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	280,000	18,00	5 040,00	21,0
14	K	921	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	100,000	30,00	3 000,00	21,0
15	M	MAT	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	100,000	65,00	6 500,00	21,0
	D	22-M		<b>Montáže technologických zařízení</b>				<b>43 481,48</b>	
16	K	922	220270111	Příprava pro optiku (bourací práce, KO125, Kopoflex)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	21,0
17	K	922	220270242	Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty	m	400,000	29,70	11 880,00	21,0
18	M	MAT	341210150	kabel sdělovací UTP cat5	m	400,000	8,00	3 200,00	21,0
19	M	MAT	345710730	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325	m	400,000	8,10	3 240,00	21,0
20	K	922	220490849	D+Montáž svítidlo nouzové led -nouzový zdroj 1h.	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	21,0
21	M	922	542414029	Moduly LED včetně napájecích předřadníků-výkladce	kus	4,000	2 662,86	10 651,44	21,0
22	M	923	542414030	ovládací panel led pásků ve výkladcích ve vrátnici	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>112 801,48</b>	

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL5-Vytápění

název stavby: **Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří**

<b>ZMĚNA č.: 05</b>		k SOD ze dne 1.2.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třebaň			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis: 	27. 9. 2018	1
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
důvod změny: Původně uvažované radiátory určené k repasi byly investorem nahrazeny novými. čeho se změna týká nástřík stávajících těles			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
na základě požadavku objednatele			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
nástřík stávajících těles			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
(-) odpočty: viz příloha č. 1			
odpočty ceny celkem za změnový list: -14.400 Kč			
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
<b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 27. 9. 2018		datum: 27. 9. 2018	

jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] TDI
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>II. Provedení</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: konečná cena:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:
potvrzení zhotovitele:	
datum: 27. 8. 2018	datum: 27. 8. 2018
jméno, příjmení: Pavel Kovář	jméno, příjmení: [redacted] TDI
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změna realizované stavby, která s [redacted] v souladu s 23 §, odst. 7, Zak. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vodičkova 18, Praha 1	JKSO	
Název objektu	odpočet vytápění	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 1		
Projektant			
Zhotovitel	Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		61859541 CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -14 400,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -14 400,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant**

Datum a podpis

**Objednatel**

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-14 400,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -14 400,00 DPH	-3 024,00
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-17 424,00</b>

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: Ostatní odpočty

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
784	Dokončovací práce - malby a obklady	-14 400,00
	<u>Celkem</u>	<u>-14 400,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: odpočet vytápění

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1

Zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00

Datum: 23.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	711	1	Nástřík stávajících těles radiátorů včetně přípravy podkladu	ks	-6,000	2 400,00	-14 400,00	21,0
<u>Celkem</u>								<u>-14 400,00</u>	

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## ZL6-Ostatní odpočty

název stavby: Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1 – přesun informačních kanceláří

<b>ZMĚNA č.: 06</b>		k SOD ze dne 1.2.2018	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, 267 29 Zadní Třebuň			
	jmeno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:	<i>Šárka Sodomková</i>	7
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
důvod změny: Původně uvažovaný rozsah hydroizolace v koupelnách nebyl s ohledem na způsob využívání nutný. Dělicí sádkokartonová stěna na chodbě byla s ohledem na velký provoz byla nahrazena mobilní zábranou. Rozsah protipožárních ucpávek byl nižší než se uvažovalo. Dilatační spáry v teracu nebyly nutné. Nerezové profily nebyly možné s ohledem na velkou členitost stěn možné použít. čeho se změna týká izolace proti vodě, protipožární ucpávky, nerezové profily, zařízení staveniště			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
na základě požadavku objednatele			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS vč koutových pásek	m2		-6,300
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS vč koutových pásek	m2		-9,100
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t		-0,012
Zdravotechnika - požární ochrana			
Protipožární ucpávky dle PBŘ	soubor		-0,500
Podlahy z litého teraca			
Výplně dilatačních spár litého teraca vložkami z barevných kovů	m		-50,000
Dokončovací práce - obklady			
Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m		-17,000
Vedlejší rozpočtové náklady			
Zařízení staveniště			
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - provizorní SDK předstěna odělovací práce 1.etapy od okolního provozu			-0,300
<b>I.2 změna ceny díla</b>			



(-)odpočty  
viz příloha č.1  
odpočty ceny celkem za změnový list  
46.733,8Kč .

### I.2 změna harmonogramu realizace díla

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

### I.3 potvrzení objednávky změny

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i> 27.8.2018	<i>datum:</i> 29.8.2018
<i>jméno, příjmení:</i> Pavel Kovář	<i>jméno, příjmení:</i> [redacted] TD1
<i>podpis:</i> [redacted]	<i>podpis:</i> [redacted]

### II. Provedení

provedené práce a dodávky:  
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>provedeno dne:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i>
<i>konečná cena:</i>	<i>pověřeným pracovníkem.</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i> 27.8.2018	<i>datum:</i> 29.8.2018
<i>jméno, příjmení:</i> Pavel Kovář	<i>jméno, příjmení:</i> [redacted] TD1
<i>podpis:</i> [redacted]	<i>podpis:</i> [redacted]

Tímto změnovým listem je dohlášena účel změna realizované stavby, která svým obsahem a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vodičkova 18, Praha 1	JKSO	
Název objektu	Ostatní odpočty	EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.02.2018	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-46 733,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-46 733,80	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko	27 <b>Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: Ostatní odpočty

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-34 733,80
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-8 588,80
727	Zdravotechnika - požární ochrana	-7 100,00
773	Podlahy z litého teraca	-12 500,00
781	Dokončovací práce - obklady	-6 545,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-12 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	-12 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>-46 733,80</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vodičkova 18, Praha 1

Objekt: Ostatní odpočty

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				-34 733,80	
	D		711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				-8 588,80	
1	K	711	711113111	izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS vč koutových pásek	m2	-6,300	550,00	-3 465,00	21,0
2	K	711	711113121	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS vč koutových pásek	m2	-9,100	562,00	-5 114,20	21,0
3	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,012	800,00	-9,60	21,0
	D		727	<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				-7 100,00	
4	K	721	727R001	Protipožární ucpávky dle PBR	soubor	-0,500	14 200,00	-7 100,00	21,0
	D		773	<b>Podlahy z litého teraca</b>				-12 500,00	
5	K	773	773992001	Výplně dilatačních spár litého teraca vložkami z barevných kovů	m	-50,000	250,00	-12 500,00	21,0
	D		781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				-6 545,00	
6	K	781	781494511	Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-17,000	385,00	-6 545,00	21,0
	D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				-12 000,00	
	D		VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				-12 000,00	
7	K	000	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - provizorní SDK předstěna odělující práce 1.etapy od okolního provozu	...	-0,300	40 000,00	-12 000,00	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b>-46 733,80</b>	