

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 19.03.2018

REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ, BÍLINA
--

Smluvní strany

Objednatel:

obchodní firma/název: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBA
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

obchodní firma: **Metrostav a.s.**
sídlo: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupen: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Roman Vildner, MBA
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 19.03.2018

I.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projevily v průběhu realizace stavby díla „Revitalizace Mírového náměstí Bílina“ při zajištění ochrany historické dlažby a její historické materie. Tyto skutečnosti vznikly na základě archeologického nálezu v průběhu stavby. Tato situace byla hodnocena oprávněným archeologem ve smyslu §22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. v platném znění (zákon o státní památkové péči) jako pozitivní nálezová situace, když byly určeny prioritní oblasti, jak tento nález uchovat.

II.

Tento dodatek se uzavírá dle čl. V. bod 5.5. a 5.6. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby vznikla potřeba ze strany objednatele provést vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu o vícepráce, když tyto jsou pak identifikovány ve změnových listech ZL č. 01 ze dne 04.07.2018, ZL č. 02 ze dne 22.08.2018, ZL č. 04 ze dne 11.09.2018 a ZL č. 05 ze dne 11.09.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

III.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se navyšuje o hodnotu změny závazku veřejné zakázky (*dále jen jako „hodnota víceprací“*) o částku 3.612.618,25 Kč (slovy: třímiliónyšestsetdvanácttisícšestsetosmnáctkorunčeských dvacetpěthaléřů), když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 17 112 507,63Kč

(slovy: sedmnáctmiliónůstodvanácttisícpětsetsedmkorunčeských šedesátřihaléřů)

21% DPH: 3 593 626,60,-Kč

(slovy: třímiliónypětsetdevadesátřitisícšestsetdvacetšestkorunčeských šedesáthaléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 20 706 134,23 Kč

(slovy: dvacetmiliónůsedmsetšesttisícjedenotřicetčtyřikorunčeských dvacetřihaléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SoD.....13.499.889,38 Kč bez DPH

Cena díla dle tohoto Dodatku.....3.612.618,25 Kč bez DPH

Cena díla celkem.....17.112.507,63 Kč bez DPH

IV.

Částka stanovená jako „hodnota víceprací“, tak jak je uvedena v článku II. tohoto dodatku obsahuje pouze nezbytné „hodnoty víceprací“ k dokončení díla, když jejich potřeba vznikla nepředvídanými skutečnostmi, které se objevily v průběhu stavby v souvislosti s archeologickým nálezem, tak jak je popsáno v článku I. tohoto Dodatku. Dle požadavku Státní památkové péče vykonávající dozor jako výkonné složky, uvedeného ve stavebním deníku a v rámci kontrolních dnů, vyplynula během realizace stavby potřeba změny závazku tak, jak je výše uvedeno. Z vyjádření Městského úřadu Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí Státní památková péče č.j. MUBI 32545/2018 ze dne 14.08.2018 vyplynulo, že státní památková péče považuje za nezbytnou dokumentaci celkové situace a zachování nalezené dlažby v rozsahu, který je možný v rámci realizace výše uvedených prací.

Ocenění „hodnoty víceprací“ bylo provedeno na základě změnových listů, (ZL č. 01 ze dne 04.07.2018, ZL č. 02 ze dne 22.08.2018, ZL č. 04 ze dne 11.09.2018 a ZL č. 05 ze dne 11.09.2018) technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že takto identifikované vícepráce souvisí pouze s výše popsaným archeologickým nálezem, že se nejedná o vícepráce o rozšíření díla samotného s tím, že při vyčíslení hodnoty těchto víceprací byl zachován limit navýšení ceny díla, tak jak to má na mysli ustanovení **§ 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9 zákona číslo 134/2016 Sb.**

V.

Objednatel prohlašuje, že jednal s náležitou péčí při vyhodnocení nutnosti víceprací na díle, když si k tomuto vyžádal vyjádření Regionálního muzea v Teplicích ze dne 09.07.2018, Odboru stavební úřad a životní prostředí – státní památková péče ze dne 14.08.2018 a prohlášení technického dozoru stavebníka ze dne 10.08.2018.

Za situace, kdy z tohoto vyjádření vyplynula skutečnost, že nebylo možné tyto okolnosti předvídat a že toto nebylo možné ani předvídat ani dovodit z vyjádření Národního památkového ústavu vydaných pro správní řízení v souvislosti s dílem, pak v důsledku archeologického nálezu bylo nutné změnu smlouvy o dílo výše uvedenou realizovat uzavřením tohoto Dodatku, dle ustanovení **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.** za dodržení těchto podmínek.

VI.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno zastupitelstvem Města Bílina dne 13.09.2018 usnesením číslo 122.

VII.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 19.3.2018.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. ZL č. 01 ze dne 04.07.2018, ZL č. 02 ze dne 22.08.2018, ZL č. 04 ze dne 11.09.2018 a ZL č. 05 ze dne 11.09.2018

V Bílině dne 18.09.2018

Město Bílina

Oldřich Bubeníček
starosta města
Město Bílina

V Praze dne 01.10.2018

Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.