

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 13. 3. 2018 na realizaci stavby

„Centrum Dominika Kokory - rekonstrukce budovy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Alešem Fridlem, místopředsdou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 3. 2018 č. 2017/03626/OKŘ/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Centrum Dominika Kokory - rekonstrukce budovy“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demontáž plynovodního potrubí, doplnění instalačních předstěn k závěsným klozetům s oddáleným ovládáním, ZL č. 8 3 ks instalačních předstěn k závěsným klozetům, demontáž 25 m plynovodního potrubí, montáž 19 m plynovodního potrubí, 6 m odtahu spalín k plynovému kotli a 6 m odtahu spalín k plynovému ohřívači.	83 081,12	0,00
2) Zemní práce, ZL č. 1 a č. 2 Odstranění křovin a stromů v ploše 38,198 m ² , kácení 4 ks stromů, hloubení rýh v množství 2,678 m ³ , likvidace nevhodné zeminy v objemu 136,296 m ³ vč. poplatku za uložení 218,074 t zeminy na skládce. Odpočet sejmutí 13,842 m ³ ornice, odpočet 14,564 m ³ odkopávek a prokopávek, 48,816 hloubení jam a zářezů.	195 619,02	-8 664,49
3) Záměna hydroizolace výtahové šachty a doplnění izolace do koupelen, ZL č. 3 a č. 4 Připočet dvou vrstev modifikovaných živých hydroizolací na ploše 61,58 m ² , připočet vodorovné a svislé izolace proti vodě ve 3 koupelnách v celkové ploše 66,169 m ² , utěsnění obvodových spár elastickým tmelem v délce 108,8 m. Odpočet dodávky jedné vrstvy oxidované vodorovné (25,374 m ²) a svislé (23,664 m ²) izolace.	67 575,46	-6 922,14
4) Demontáž podlahy 2. NP, ZL č. 5 Demontáž zákopu z prken v ploše 166,835 m ² a 348,15 m hranolů,	52 578,48	0,00

stávajícího zesílení půlenými I profily o váze 819,23 kg, 333,67 m² dožlité minerální vaty a 166,835 m² difúzní fólie. Podchycení stropů 17 ks podpěrných stojek.		
5) Kotvení příček, dopočet bourání, ZL č. 6 Ukotvení 26,5 m příček polyuretanovou pěnou a plochými kotvami v délce 41,25 m, vybourání 28,55 m podstřešní římsy a 54,94 m ŽB římsy na fasádě, vyčištění objektu po ukončení stavby na celkové ploše 555,74 m².	146 527,37	0,00
6) Doplnění lešení rámového trubkového a dopočet pomocného lešení, ZL č. 7 123,85 m² rámového lešení vč. příplatku lešení za 90 dnů, 106,925 m² prostorového trubkového lešení, 79,9 m² ochranné sítě a 3 sady kozového lešení.	123 858,62	0,00
7) Doplnění výměny stávajících oken a dveří v 1.NP, ZL č. 9 Výměna 15 ks plastových oken, 3 ks plastových dveří, 6,72 m² parapetů vnějších, 16,8 m parapetů vnitřních, 12,24 m² vnitřních žaluzií, 38,725 m² sítí proti hmyzu, demontáž 4 ks nadpraží v klenbách a montáž 12 ks (4x3) ŽB překladů.	260 209,77	0,00
8) Doplnění pákového otvírání oken v 1.NP, ZL č. 10 10 ks pákových ovladačů oken.	42 668,71	0,00
9) Doplnění elektroinstalace, ZL č. 11 D+M 25 m CU kabelu a 30 m chráničky pro uvažovaný přístup imobilních klientů na horní zahradu.	6 392,40	0,00
10) Stavební část izolace podlah, ZL č. 12 Dorovnání úrovní výšek podlah 7,508 m³ betonovou mazaninou lehčenou, 0,523 t KARI sítěmi a 166,225 m² polystyrenovými deskami.	63 919,20	0,00
11) Sanace štitové stěny, ZL č. 13 Vyhloubení 45,7 m³ rýh s tím, že 10 m³ bude pro zpětné využití, doplnění 16,25 m drenážních trubek DN 150, doplnění 21,735 m³ výplně z drčeného kameniva 16-63 mm, 28,145 m² vápenné omítky a provedení 27,255 m² dvojnásobné izolace štitové stěny proti zemní vodě s ochrannou novou fólií v ploše 31,343 m².	144 198,91	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 186 629,06	-15 586,63
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 171 042,43	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 15% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	8 486 891,98	1 273 033,80	9 759 925,78
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	1 171 042,43	175 656,36	1 346 698,79
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	9 657 934,41	1 448 690,16	11 106 624,57

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: jedenáct-milionů-jedno-sto-šest-tisíc-šest-set-dvacet-čtyři-korun-českých-padesát-sedm-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/50/10/2018 ze dne 17. 09. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: - 2 -10- 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Přerově dne: 26. 9. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva



Dagmar Přecechtělová
členka představa