



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo (SOD) uzavřené dne 2. října 2018
č. objednatele: 82/VŠ/2018

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20
412 01 Litoměřice

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 248 04 673
DIČ: CZ 248 04 673

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek



II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v článku V. *Cena* odst. 1 tak, že celková cena díla se navyšuje o požadované vícepráce s ohledem na méněpráce (viz příloha č.1 tohoto dodatku) o 1 651 656 Kč bez DPH.

Celková cena díla tedy činí : 26 596 934 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č.3 – Harmonogram prováděných prací a to v návaznosti na dodatek č.1 ze dne 30.8.2018 k SOD. Změna této přílohy je v příloze č.2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek č.2 k SOD byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží pojednom stejnopisu dodatku č.2.

3. Platnost tohoto dodatku je dána jeho podpisem, účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 – Vícepráce a méněpráce

Příloha č.2 – Harmonogram prováděných prací


V Praze dne 2.10.2018

Objednatel:



Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Zouhar
kvestor VŠE

Zhotovitel:



DAMA-NET S.T.O.
Martina Bílková
jednatelka společnosti

Příloha č.1 k dodatku

Vícepráce	počet	m.j.	j.cena	cena celkem
SO 01 - Stavební práce - 3. NP				
Vertikální žaluzie - 3.NP - 4x kancelář	36	m2	1 250 Kč	45 000 Kč
SO 02a - Stavební práce - 4. NP				
Obklady WC - 3.NP a 4. NP - dle návrhu počítáno ke stropu čímž došlo k navýšení o 58 m2 a navýšení ceny dodávky obkladů dle vybraného designu				43 828 Kč
Výlez na střechu	1,00	soubor	15 000 Kč	15 000 Kč
Úprava vstupu do 4.NP	1,00	soubor	21 334 Kč	21 334 Kč
Střecha - větší množství zásypu	1,00	soubor	232 000 Kč	232 000 Kč
Zastřešení terasy-překližka+montáž+izolace+PVC	36,00	m2	1 131 Kč	40 716 Kč
Vyrovnání podlahy/původní střechy 4.NP	785,27	m2	236 Kč	185 324 Kč
Úprava stávající střechy - špatný spád	1,00	soubor	41 007 Kč	41 007 Kč
Obložení stropu na terase	36,00	m2	2 478 Kč	89 208 Kč
Dveře posuvné	2,00	ks	48 300 Kč	96 600 Kč
Lešení - větší počet m2	228,75	m2	56 Kč	12 696 Kč
Stavební pouzdro se synchronizací š.200 cm	2,00	ks	17 800 Kč	35 600 Kč
Úprava trasy odvodu dešťové vody zakrytí SDK	27,00	soubor	428 Kč	11 556 Kč
Prostupy na střechu	9,00	m	1 120 Kč	10 080 Kč
Venkovní parapet (chybná výměra ve VV)	52,18	bm	800 Kč	41 744 Kč
Vnitřní parapet (chybná výměra ve VV)	27,50	bm	450 Kč	12 375 Kč
Doplnění SDK do 4 kanceláří - akustika	47,30	m2	770 Kč	36 421 Kč
Výroba a montáž dodateč. ztužidel a úprava OK	1,00	soubor	49 996 Kč	49 996 Kč
Žaluzie vertikální - Black out - bílé	101,00	m2	1 250 Kč	126 250 Kč
SO 02b - Zdravotní instalace				
Výměna zařizovacích předmětů - WC 3. NP	1,00	soubor	72 130 Kč	72 130 Kč
Nová trasa odpadu a přípojka vody	1,00	soubor	18 900 Kč	18 900 Kč
SO 02d - Vzduchotechnika				
Přemístění původních VZT jednotek na střeše 3.NP	1,00	soubor	197 000 Kč	197 000 Kč
Konstrukce na vzduchotechniku pro kuchyň	1,00	soubor	35 000 Kč	35 000 Kč
Vnější izolace VZT+delší trasa+výroba rozdělovač	1,00	soubor	160 000 Kč	160 000 Kč
Přípojka VZT kuchyň	1,00	soubor	23 150 Kč	23 150 Kč
Vzduchotechnika - doplnění výustků včetně napojovacího potrubí ve 3. NP				
Úprava přípojky plynu včetně PD	1	soubor	53 150 Kč	53 150 Kč
SO 02e - Elektroinstalace				
Elektroinstalace	1,00	soubor	156 370 Kč	156 370 Kč
SO 02f - Slaboproud				
Kabeláž EZS	1	soubor	33 644 Kč	33 644 Kč
SO 02g - Interiérové vybavení				
Interiérové vybavení	1	soubor	643 014 Kč	643 014 Kč
Celkem vícepráce				2 635 393 Kč

Méněpráce	počet	m.j.	j.cena	cena celkem
SO 01 - Stavební práce - 3. NP				
zatahovací stěna 3.NP položka 47	1,00	soubor	147 000 Kč	147 000 Kč
SO 02a - Stavební práce - 4. NP				
Přestavitelná příčka, položka 89	1,00		233 640 Kč	233 640 Kč
Žaluzie předokenní, položka 107-110	1,00	soubor	75 925 Kč	75 925 Kč
SO 02g - Interiérové vybavení				
Interiérové vybavení	1,00	soubor	527 172 Kč	527 172 Kč
Celkem méněpráce				983 737 Kč

Celkem vícepráce a méněpráce v dodatku č. 2	1 651 656 Kč
--	---------------------



Příloha č.2 k dodatku

Příloha č.3

Harmonogram prováděných prací

15.2.2018	Příprava stavby a staveniště.
1.3.2018	Předání staveniště a zahájení stavebních prací
12.10.2018	Předání 3.NP a 4.NP
16.10.2018	Kolaudace 3.NP a 4.NP
26.10.2018	Vyklizení všech vnitřních a venkovních prostor, odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu

Termíny jsou navrženy za předpokladu podepsání smlouvy do 15.2.2018

V případě posunu data podpisu SOD po 15.2.2018 se data uvedená v harmonogramu posunou o stejný počet dní jako podpis SOD.