

Č. smlouvy Objednatele: 001038 00 17  
Č. dodatku Objednatele: 001038 01 17  
Č. smlouvy Zhotovitele: 142500 / 17

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 001038 00 17  
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

#### **Energie – stavební a báňská a.s.**

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
korespon. adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol  
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva  
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 1000141/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel vybral dodavatele technologie na vyzkoušení brzdných válců se zpožděním a zhotovitel musel s plněním čekat na přesné určení rozměrů montážní jámy pro poddodavatele, který danou montážní jámu dodával. Dále nebyl v projektu řešený nový rozvaděč, neboť objednatel předpokládal, že stávající rozvaděč bude vyhovovat, ale to se nepotvrdilo a musel být instalován nový rozvaděč s vyjasněním požadavků na nové příkony elektrické energie pro veškeré nově instalované zařízení a to dle platných norem. Zhotovitel nechal vyrobit a následně instaloval nový rozvaděč. To vše mělo za následek prodloužení termínu dokončení

díla. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 0010380017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3.1.2018.

Článek **5. DOBA PLNĚNÍ** odst. 5.1 ve znění:

„Požadovaný termín provedení Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po podpisu této Smlouvy a předání staveniště. Dílo bude dokončeno nejpozději do 70 dnů od předání staveniště. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, řádně dokončené Dílo bez zjevných vad převzít.“, se mění a nově zní:

„Požadovaný termín provedení Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po podpisu této Smlouvy a předání staveniště. Dílo bude dokončeno do 30. 6. 2018. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, řádně dokončené Dílo bez zjevných vad převzít.“

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne  
Za Objednatele:

---

**Mgr. Martin Gillar**  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

V Praze dne  
Za Zhotovitele:

---

**Ing. Zdeněk Osner, CSc.**  
předseda představenstva  
Energie – stavební a báňská a.s.

---

**Ing. Ladislav Urbánek**  
místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost