



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 4. 2018 na realizaci stavby

„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1)“ - bezbariérovost a stavební úpravy

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Miroslava Crlíková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 818, 606 774 910

e-mail: m.crlikova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 3078612/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Spisová značka: KS v Ostravě, C 4228

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2018 č. 2018/01450/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1)“ - bezbariérovost a stavební úpravy“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění.

Při realizaci stavby, resp. při plnění předmětu Smlouvy je nutné provést úpravy stavby, které projektová dokumentace nepředpokládala, tudíž je nemohla řešit. Aby bylo možné stavbu dokončit a dílo řádně předat, bude nutné provést vícepráce nezbytné pro dokončení díla. Vícepráce a na to navazující změna výše ceny budou předmětem samostatného dodatku ke Smlouvě. Veškeré vícepráce budou v dodatku podrobně rozepsané. Z důvodů dodatečných a nepředvídaných víceprací na stavbě je proto nezbytné prodloužit termín plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na změně Doby provádění díla v čl. III. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

III. Doba provádění díla

2. Termín dokončení díla: **15. 11. 2018**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 25. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávající

veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 s
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 8 - 10 - 2018

Za Objednatele:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: - 8 - 10 - 2018

Za Zhotovitele:



Prumhor spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti