

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

*(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)*

##### 2. Forsing projekt s.r.o.

Se sídlem: Povětronní 1263/66, Ostrava-Stará Bělá, 724 00  
Zastoupena: Ing. Josef Březina, jednatel  
IČ: 27847721  
DIČ: CZ27847721  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1665010339/800  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31497

*(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)*

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění uvedené v čl.IV, Smlouvy na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 27.2.2018.

V průběhu probíhajících projektových prací byla dohledána původní dokumentace pavilonu „I“. Z dokumentace vyplynul způsob provedení stávající základové konstrukce, kterou bylo nutno zapracovat do projektové dokumentace. Úpravou došlo k výrazné úspoře na předpokládané ceně základových konstrukcí. Dále po upřesnění parametrů technologie magnetické rezonance, zejména s ohledem na požadavky kapacity připojení na síť NN, bylo nutno řešit zcela nový přívod NN přímo z areálové rozvodny.

Tato okolnost má vliv na změnu termínu zhotovení kompletního díla, který se nově stanovuje na 30.9.2018, kdy původní termín dokončení díla je 4.6.2018.

2. Smluvní strany se dohodly na vypuštění čl.VIII., odst. 4,5 Smlouvy ze dne 27.2.2018 v plném rozsahu.
3. Ostatní ujednání Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru zůstávají beze změn

### **III.**

#### **Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 29.5.2018

V Ostravě dne: 29.5.2018

---

za objednatele

---

za zhotovitele