

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“**

| | |
|---|-----------------------|
| číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM, a.s.: | R-343/17-D2; IO303210 |
| číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: | |

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel VKM a.s.“)

a s o u č a s n ě

Objednatel: **Město Mšeno**
se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města
IČO: 00237078
DIČ: CZ00237078
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted]

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
 [redacted]
 základě plné moci
IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51188

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
 na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:
„Splašková a dešť'ová kanalizace obce Sedlec u Mšena“

(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel VKM, a.s. a objednatel Město Mšeno na straně jedné a zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 29. 6. 2017 smlouvu o dílo na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem: „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“, a to ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem prodloužit termín provedení díla uvedený v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy a dále provést úpravu ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti se změnami technologie realizace a vyšší technickou náročností v dílčích úsecích stavby.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na přerušení prací z organizačně – technologických důvodů a dále s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2018.
- 2.2 Tímto dodatkem se v Článku 2., odst. 2.2 věta: „*Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací a dalších součástí předmětu díla je stanovena do 30. 6. 2018.*“ nahrazuje následujícím zněním:

Účastníci se dohodli, že dílo - vlastní stavba či stavebně montážní práce a další součásti předmětu díla, bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2018.

- 2.3 Objednatelé a zhotovitel se zároveň s ohledem na důvody uvedené v odst. 2.1 tohoto článku dohodli na úpravě ceny díla. Ustanovení smlouvy o dílo v čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

„Cena díla a jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy, podle nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními stranami s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby dohodnuta následovně:

- 3.1 a *Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele VKM a.s.:*

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH: | 13.110.266,90 Kč |
| celkem DPH: | 2.753.156,04 Kč |
| cena části díla včetně DPH: | 15.863.422,94 Kč |

- 3.1 b *Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele Město Mšeno:*

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| celkem bez DPH: | 7.754.631,63 Kč |
| celkem DPH: | 1.628.472,64 Kč |
| cena části díla včetně DPH: | 9.383.104,27 Kč |

- 3.1 c *Cena části díla – dešťová kanalizace celkem bez DPH:*

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| celkem bez DPH: | 4.762.513,52 Kč |
| celkem DPH: | 1.000.127,84 Kč |
| cena části díla včetně DPH: | 5.762.641,36 Kč |

Celková cena díla za výstavbu splaškové a dešťové kanalizace dle článku 1 odst. 1.1 písmene A a B Smlouvy:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cena díla celkem bez DPH:</i> | 25.627.412,05 Kč |
| <i>celkem DPH:</i> | 4.260.797,86 Kč |
| <i>cena části díla včetně DPH:</i> | 31.009.168,58 Kč |

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.“

2.4 Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

Článek 3.

Závěrečná ujednání



- 3.1 Tento dodatek má 5 stran a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každý z jeho účastníků obdrží po jednom stejnopise.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho:
Příloha č. 1 *Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena a změnové listy v rekapitulaci uvedené pod označením 1A až 13A.*
- 3.3 Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 28.6.2018

V Kladně dne 21.9.2018


Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



V Mšeně dne 29.6.2018

Objednatel: Město Mšeno



| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 1A | | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem | <input checked="" type="checkbox"/> osobně x |
| Týká se : | Změna zařídění zeminy stoky A | | | |
| Odkazv : | na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy | | | |
| ZMĚNA : V rámci projektové dokumentace bylo provedeno zařídění těžitelnosti hornin ve tř. 3 - 40%, ve tř. 4 - 40% a ve tř 5 - 20% což neodpovídalo úseku splaškové kanalizace stok A v úseku staničení 0,283,5 - 0,53816 km. V těchto úsecích bylo provedeno firmou ZBA GeoTech hodnocení zařídění vykopávek, které neodpovídalo zařídění dle PD. Zde byly zeminy horniny 4,5 a 6 jejichž procentuelní zařídění je popsáno v geologické zprávě. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | 697 532,54 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : (bez DPH) | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. Ing. Miloš [redacted] | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO-JECT [redacted] | | |
| Datum: | | Datum: | | |
| Předal : Zepris s.r.o J.Řezníček Datum: [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: [redacted] | | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1A


| | | | |
|----------------|--|--------|------------|
| Kód: | 2015052-DPS-ZL1 | | |
| Stavba: | Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - ZL1 (změna třídy a vod. přem.) | | |
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274) | Datum: | 16.6.2018 |
| Objednatel: | | IČ: | 463 56 991 |
| | Vodárny Kladno - Mělník a.s. | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 284 65 881 |
| | PROJECT ISA spol. s r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | 697 532,54 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 697 532,54 |
| <hr/> | |
| DPH základní 21,00% ze 697 532,54 | 146 481,83 |
| DPH snížená 15,00% ze #REF! | #REF! |
| Cena s DPH | 844 014,37 |

| |
|--|
| Projektant |
| |
| Datum a podpis: Razítko |

| |
|--|
| Zpracovatel |
| |
| Datum a podpis: Razítko |

| |
|--|
| Objednavatel |
| |
| Datum a podpis: Razítko |

| |
|--|
| Zhotovitel |
|  |
| Datum a podpis: 16.6.2018 Razítko |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 2A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem |
| | | | osobně x |
| Týká se : | Nerealizování 2ks proplachovacích šachet na výtlaku I, prodloužení výtlaku I z důvodu posunu ČS o 21,5bm | | |
| Odkazy : na specifikaci : | | | |
| na výkresy : | | | |
| na rozp. podklady : | | | |
| na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : Na základě požadavku investora akce se nerealizovali proplachovací a odvězdušňovací zařízení PZ - 2 a PZ - 4. Dále v PD bylo navrženo osazení proplachovacích zařízení do betonových šachet. Toto bylo na základě požadavku investora vypuštěno a veškeré proplachovací zařízení bylo provedeno v zemním provedení. Dále z důvodu změny umístění čerpací stanice se prodloužila trasa výtlaku I o 21,5bm | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úprav ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | -71 961,23 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | | |
| Datum: | Datum: | | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | | |
| Datum: 18.6.2018 | Datum: | | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2A

| | | | |
|---------------------|---|--------------|-------------------|
| Stavba: | Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena | | |
| Objekt: | SO.01 - Kanalizační síť | | |
| Ne Část: | SO.01-I - Výtlak I | | |
| JKSO: | 827 21 | CC-CZ: | |
| Místo: | Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274) | Datum: | 22.03.2018 |
| Objednatel: | | IČ: | 463 56 991 |
| | Vodárny Kladno - Mělník a.s. | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 284 65 881 |
| | PROJECT ISA spol. s r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |
| Náklady z rozpočtu | | | -71 961,23 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | -71 961,23 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -73 938,06 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | -87 488,22 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.6.2018 Razítko

| | | | | |
|--|--|---|--------|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 3A | | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem | osobně x |
| Týká se : | Kolize stávající kanalizace DN 500 se stokou B | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | | | |
| | na jinou část smlouvy | | | |
| ZMĚNA : Na stoce B v úseku ŠJ 47 a ŠJ 48 měla dojít ke křížení se stávající kanalicí DN 500. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající kanalizace byla uložena hlouběji než bylo uvažováno v PD došlo ke kolizi s křížením. Z tohoto důvodu byla zrušena šachta ŠJ 46, bylo vyrobené nové spojné šachtové dno, do kterého se zaústila stávající kanalizace. Zároveň s tímto bylo nutné provést i nové propojení do stávající šachty v délce 6bm. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | 78 231,38 Kč | | | |
| Počet listů příloh : | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| (bez DPH) | | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | | |
| [redacted] | | [redacted] | | |
| Datum: | | Datum: | | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3A

Kód: 2015052-DPS(B)

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena- ZL stoky B

JKSO:

Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

CC-CZ:

Datum: 18.6.2018

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ:

463 56 991

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ:

284 65 881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

78 231,38

0,00

Cena bez DPH

78 231,38

DPH základní

21,00%

ze

71 949,32

15 109,36

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

93 340,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.6.2018 Razítko

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 4A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | <input checked="" type="checkbox"/> osobně X | | |
| Týká se : | Požadavek CHKO na provedení hlazené omítky elektropilíře | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Na základě požadavku CHKO je zapotřebí provedení úpravy elektropilíře hlazenou omítkou. Dle projektové dokumentace bylo provedení elektropilíře z bílých cihel s vyspárováním. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | 23 867,42 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] o Vodárny Kladno - Mělník a.s. | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST 4A

Kód: 2015/052
Stavba: Stavební práce - vnější omítka na elektropilíř v obci Sedlec u Mšena

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s. IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 23 867,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 23 867,42

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 23 867,42 | 5 012,16 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 28 879,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.6.2018 Razítko

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 5A | | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem | osobně x |
| Týká se : | Odpočet komunikace a oplocení DS | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | | | |
| | na jinou část smlouvy | | | |
| ZMĚNA : Na základě přesunu DS do obce Sedlec k ČS se nebude realizovat příjezdová komunikace a oplocení DS. | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | -59 411,63 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | | |
| (bez DPH) | | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | | |
| [redacted] | | [redacted] | | |
| Datum: | | Datum: | | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena
Objekt: SO.05 - Areál dávkovací stanice - stavební část
Část: SO.05-A - DS - areál

JKSO: 827 21
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

CC-CZ:
Datum: 16.06.2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ: 463 56 991
DIČ:

Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 284 65 881
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | -59 411,63 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | -59 411,63 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -59 411,63 | -12 476,44 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | -71 888,07 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.6.2018 Razítko

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 6A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | <input checked="" type="checkbox"/> osobně x | | |
| Týká se : | Změna typu čerpadel PSOV | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : V projektové dokumentaci byly dány hodnoty specifikace čerpadel bez udání výrobce Zhotovitel tedy nabídl čerpadla firmy Zenit, které splňovali dané parametry z projektové dokumentace. Investor akce vznesl požadavek na sjednocení čerpadel v dané lokalitě od firmy Hydrostal a požadoval jejich výměnu. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | 60 000,00 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): ██████████ Vodárny Kladno - Mělník a.s. | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o. ██████████ | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ██████████ | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č 6A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena
Objekt: PS.01 - Vystrojení PSOV a DS
Část: PS.01-A - Vystrojení PSOV

JKSO: 827 21
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Projektant: PROJECT ISA spol. s r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 28.03.2018
IČ: 463 56 991
DIČ:
IČ: 284 65 881
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 60 000,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 60 000,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -178 000,00 | 12 600,00 |
| snižovaná | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 72 600,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel






Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 28.3.2018 Razítko

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 7A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | <input checked="" type="checkbox"/> osobně X | | |
| Týká se : | Změna výrobce dávkovací stanice | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Do rozpočtu k výberovému řízení byla dána cena dávkovací stanice dle požadavku - výkresu projektové dokumentace. Mezi podáním nabídky a realizací firmy však dodavatel nabízené DS ukončil výrobu a bylo nutné nahradit jinou DS a výrobcem. Nový dodavatel DS však má cenu DS vyšší než původní. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | 33 000,00 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třicettřítisíc korun českých (bez DPH) | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s.  | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT  | |
| Datum: Předal : Zepris s.r.o   | | Datum: Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.  | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena

Objekt: PS.01 - Vystrojení PSOV a DS

Část: PS.01-B - Vystrojení DS

JKSO: 827 21

Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ: 463 56 991

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 284 65 881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 33 000,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 33 000,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -89 000,00 | 6 930,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 39 930,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.6.2018

Razítko

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 8A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | <input checked="" type="checkbox"/> osobně X | | |
| Týká se : | Odpočet indukčního průtokoměru | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Na základě změny umístění DS k ČS bylo odsouhlaseno vypuštění dodání a montáže indukčního průtokoměru. Dávkování síranu bude probíhat při sepnutí čerpadel. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | -36 500,00 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): ██████████ Vodárny Kladno - Mělník a.s. ██████████ | | ██████████ ██████████ ██████████ | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o ██████████ | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ██████████ | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena
Objekt: PS.02 - Elektropřípojky, napájení, MaR a SŘTP pro PSOV a DS
Část: PS.02-A - MaR a SŘTP pro DS

JKSO:
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274) CC-CZ:
Datum: 28.03.2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s. IČ: 463 56 991
DIČ:
Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 IČ:
DIČ:
Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o. IČ: 284 65 881
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | -36 500,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | -36 500,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -36 500,00 | -7 665,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | -44 165,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 28.3.2018 Razítko

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 9A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem |
| | | | osobně X |
| Týká se : | Doplnění PSOV místní automatikou | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Na základě požadavku provozovatele sítí a následného odsouhlasení investorem akce bylo dohodnuto doplnění resp rozšíření rozvaděče čerpací stanice o místní automatiku z důvodu stabilního chodu v případě poruchy. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | 23 500,00 Kč | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil spávce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena
Objekt: PS.02 - Elektropřípojky, napájení, MaR a SŘTP pro PSOV a DS
Část: PS.02-B - MaR a SŘTP pro PSOV

JKSO: CC-CZ:
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274) Datum: 23.03.2018

Objednatel: IČ: 463 56 991
Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 284 65 881
PROJECT ISA spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 23 500,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 23 500,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 23 500,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 23.3.2018 Razítko

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÉ LIST | | č. ZL 10A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem |
| | | | osobně X |
| Týká se : | Zkrácení NN přípojky pro DS | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Z důvodu přemístění dávkovací stanice k PSOV došlo ke zkrácení elektropřípojky pro DS. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | -278 080,00 Kč | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil spávce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT [redacted] | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10A

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena
Objekt: PS.02 - Elektropřipojky, napájení, MaR a SRTP pro PSOV a DS
Část: PS.02-C - Elektro-rozvody pro PSOV a DS

JKSO:
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274) CC-CZ:
Datum: 28.03.2018

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s. IČ: 463 56 991
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: PROJECT ISA spol. s r.o. IČ: 284 65 881
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | -278 080,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | -278 080,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | -278 080,00 | -58 396,80 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | -336 476,80 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel





Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 28.3.2018 Razítko

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | č. ZL 11A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | <input checked="" type="checkbox"/> osobně X | | |
| Týká se : | Zpevnění krajnice komunikace KSÚS, infiltrační postřík před pokládkou ACO 11 | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Při zpětném předání komunikace KSÚS byl vznesen požadavek na úpravu a zpevnění krajnice podél obou stran komunikace ve správě KSÚS v šíři 0,5m. Jedná se o stoku A v délce jedné strany 113,2 bm. Celkem tedy 113,2 x 2 = 226,4 Dále v rozpočtu nebylo uvažováno s infiltračním postříkem před pokládkou asfaltaového betonu vrstva obrusná ACO 11 ve výměře 657,8m ² . | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úprav ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | 34 056,38 Kč | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil spávec stavby (TDI): | | Odsouhlasil generální projektant (GP): | |
| Vodárny Kladno - Mělník a.s.  | | PRO- JECT  | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o.  | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.  | |
| Datum: 16.6.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST 11A

Kód: 2015/052-zlk

Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - zpevnění krajnice KSÚS

JKSO:
Místo: Sedlec

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZEPRIŠ s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 3

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 34 056,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 34 056,38

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 34 056,38 | 7 151,84 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 41 208,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 26.6.2018 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 26.6.2018 Razítko

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | č. ZL 12A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | mailem |
| | | | osobně X |
| Týká se : | Změna technologie výstavby rekonstrukce vodovodního řadu A8 | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Na základě dlouhodobých jednání ohledně havarijního stavu opěrné zdi u č.p. 12 ač.p. 32 bylo nakonec dohodnuto, že v úseku podél opěrné zdi v délce 67 bm bude proveden řízený podvrt ve stávající trase vodovodní řadu LT DN 50. Z tohoto důvodu bude použito jako ochranná trubka potrubí d 160, aby nedošlo k případnému poškození vodovodního řadu d 90 a zároveň bude do budoucna sloužit jko chránička při případné manipulaci s vodovodním řadem. Do tohoto potrubí bude následně vložen nový řad d 90. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úprav ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | | 155 676,57 Kč | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| (bez DPH) | | | |
| Odsouhlasil spávec stavbv (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT [redacted] | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | |
| Datum: 2.7.2018 | | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12A

Kód: 2015/052-DPS-zlur,v
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - změnový list ul. K Rybníku, vodovod

JKSO:
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

CC-CZ:
Datum: 02.07.2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ: 463 56 991
DIČ:

Zhotovitel:
ZEPRIŠ s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 3

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 284 65 881
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 155 676,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 155 676,57

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 155 676,57 | 32 692,08 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 188 368,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 02.07.2018 Razítko

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby 303210 | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R - 343/17 číslo zhotovitele: | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | č. ZL 13A | |
| Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : | |
| Odesláno / Předáno | <input type="checkbox"/> poštou | <input type="checkbox"/> poslem | <input type="checkbox"/> mailem |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> osobně X |
| Týká se : | Demontáž rušené odbočky - T kusu na řadu A8 | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | |
| | na výkresy : | | |
| | na rozp. podklady : | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| ZMĚNA : Provozovatel vodovodní sítě Středočeské vodárny a.s. požadoval po přepojení nového vodovodního řadu A8 zrušit starou odbočku - T kus a provést propojení až k nové odbočce v délce 2,5bm. Provedlo se tedy vyříznutí rušené odbočky, vsadila se nová vodovodní trubka od nové odbočky až k vyříznuté staré odbočce v délce 2,5m a pomocí spojky s jištěním proti posunu se provedlo propojení vodovodního řadu. | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | Datum : | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úprav ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | |
| Cenový rozdíl bez DPH | 24 830,23 Kč | | |
| Počet listů příloh : | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : (bez DPH) | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| Odsouhlasil správce stavby (TDI): [redacted] Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] | | Odsouhlasil generální projektant (GP): PRO- JECT [redacted] | |
| Datum: | | Datum: | |
| Předal : Zepris s.r.o [redacted] | | Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] | |
| Datum: 30.7.2018 | | Datum: | |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015/052-DPS-odpojst
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - odpoj. stáv. vodovodu A8

JKSO:
Místo: Sedlec u Mšena (k.ú. 746657), Mšeno (k.ú. 700274)

CC-CZ:
Datum: 30.7.2018

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

IČ: 463 56 991
DIČ:

Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 284 65 881
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 24 830,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 24 830,23

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 24 830,23 | 5 214,35 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 30 044,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.7.2018 Razítko