

Změnový list - celkový

Předmět díla:	III/2328 Březina-Volduchy, intravilán			
Objednatel č. 1	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2	Obec Volduchy, Volduchy 125, 338 22 Volduchy			
Zhotovitel:	Robstav stavby k.s.			
TDS:	IKA Final, s.r.o.			
Projektant:				
Popis změny:				
SÚS PK: V průběhu realizace díla, zejména kdy po provedení sond pro recyklaci bylo zjištěno kamenité podloží nevhodné pro navrženou technologii a v rámci kontrolních dnů stavby bylo dohodnuto provedení lokálních sanací ve větším rozsahu a před položením plánované ložní vrstvy o konstantní tloušťce bude z důvodu zajištění rovnoměrného podkladu provedena ruční pokládka celoplošné vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu. Dále bylo nutné prodloužení doby dopravně inženýrského opatření o dva měsíce a uhrazení údržbových prací po dobu zimní údržby. Obojí bylo v důsledku vydání rozhodnutí KÚ Pk č.j. DSH/3874/117 ze dne 29.5.2017, kterým bylo zrušeno stavební povolení a následně žádáno o nové povolení na realizaci chodníků. Konečný termín realizace tedy stavebník nemohl předpokládat. Obec Volduchy: z důvodu velkého podélného i příčného sklonu chodníků a velkého množství vjezdů, kdy asfaltový povrch neumožňuje dostatečné tvarování terénu, byla dohodnuta záměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1 a č. 2		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		1 535 286,82 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	322 410,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 857 697,05 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 840 802,09 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		13 064 375,42 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		14 599 662,24 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		17 665 591,31 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-418 875,50 Kč	1 535 286,82 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 954 162,32 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	05 -10- 2018		
	TDS:	05 -10- 2018		
	Projektant:	05 -10- 2018		
	Objednatel č. 1:	05 -10- 2018		
	Objednatel č. 2:	05 -10- 2018		
Přílohy	Přílohy: Změnové listy a rozpočty č. 1 a 2			

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/2328 Březina-Volduchy, intravilán			
Objekt:	SO 102 - Komunikace, SO 301 - Odvodnění komunikace, SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Robstav stavby k.s.			
TDS:	IKA Final, s.r.o.			
Projektant:				
Popis změny:	V průběhu realizace díla, zejména kdy po provedení sond pro recyklaci bylo zjištěno kamenité podloží nevhodné pro navrženou technologii a v rámci kontrolních dnů stavby bylo dohodnuto provedení lokálních sanací ve větším rozsahu a před položením plánované ložní vrstvy o konstantní tloušťce bude z důvodu zajištění rovnoměrného podkladu provedena ruční pokládka celoplošné vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu. Dále bylo nutné prodloužení doby dopravně inženýrského opatření o dva měsíce a uhrazení udržovacích prací po dobu zimní údržby. Obojí bylo v důsledku vydání rozhodnutí KÚ Pk č.j. DSH/3874/117 ze dne 29.5.2017, kterým bylo zrušeno stavební povolení a následně žádáno o nové povolení na realizaci chodníků. Konečný termín realizace tedy stavebník nemohl předpokládat.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		1 259 367,52 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	264 467,18 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 523 834,70 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		7 724 242,80 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		8 947 816,13 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		10 207 183,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		12 350 692,22 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 259 367,52 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 259 367,52 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	05 -10- 2018		
	TDS:	05 -10- 2018		
	Projektant:	05 -10- 2018		
	Objednatel:	05 -10- 2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/2328 Březina-Volduchy, intravilán

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt SO 102 - Komunikace										
4	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	414,000	570,510	156,510	89,00	36 846,00	50 775,39	13 929,39
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	207,000	285,255	78,255	23,20	4 802,40	6 617,92	1 815,52
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	62,237	349,737	287,500	98,00	6 099,23	34 274,23	28 175,00
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000	m3	311,185	1748,685	1 437,500	0,40	124,47	699,47	575,00
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 250,950	1825,950	575,000	12,50	15 636,88	22 824,38	7 187,50
17	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	1 250,950	1825,950	575,000	77,00	96 323,15	140 598,15	44 275,00
1x	93890841.1	Vyčištění komunikace	m2	3 266,000	3427,000	161,000	5,56	18 158,96	19 054,12	895,16
2x	572243111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem	t	287,960	588,950	300,990	3 550,00	1 022 258,00	2 090 772,50	1 068 514,50
3x	997221611	Naložení na dopravní prostředek	t	0,000	84,150	84,150	150,00	0,00	12 622,50	12 622,50
41	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km přes 1 km	t	1 428,700	1512,850	84,150	39,00	55 719,30	59 001,15	3 281,85
42	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 001,800	21600,650	1 598,850	0,20	4 000,36	4 320,13	319,77
4x	174101101	Zásyp frézovanou	m3	0,000	49,500	49,500	83,80	0,00	4 148,10	4 148,10
objekt SO 301 - Odvodnění komunikace										
3x	997221611	Naložení na dopravní prostředek	t	0,000	144,000	144,000	150,00	0,00	21 600,00	21 600,00
41	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km přes 1 km	t	1 428,700	1572,700	144,000	39,00	55 719,30	61 335,30	5 616,00
42	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 001,800	22737,800	2 736,000	0,20	4 000,36	4 547,56	547,20
4x	174101101	Zásyp frézovanou	m3	0,000	84,706	84,706	83,80	0,00	7 098,36	7 098,36
objekt SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady										
28x	VRN6	DIO od 07/2018 do 08/2018	kpl	0,000	1,000	1,000	38 766,67	0,00	38 766,67	38 766,67
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 259 367,52
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 259 367,52

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/2328 Březina-Volduchy, intravilán			
Objekt:	SO 103 - Chodníky			
Objednatel:	Obec Volduchy			
Zhotovitel:	Robstav stavby k.s.			
TDS:	IKA Final, s.r.o.			
Projektant:				
Popis změny:				
Z důvodu velkého podélného i příčného sklonu chodníků a velkého množství vjezdů, kdy asfaltový povrch neumožňuje dostatečné tvarování terénu, byla dohodnuta záměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 2		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH pro objednatel č. 2	
	náklady na změnu bez DPH		275 919,30 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	57 943,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		333 862,35 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		4 116 559,29 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		4 116 559,29 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		4 392 478,59 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		5 314 899,09 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-418 875,50 Kč	275 919,30 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	694 794,80 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	05 -10- 2018		
	TDS:	05 -10- 2018		
	Projektant:	05 -10- 2018		
	Objednatel:	05 -10- 2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

