

## **Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017**

**"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **"Společnost - Jablonné"**

#### **SYNER, s. r. o. (jako vedoucí spoečník)**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblre,

jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě plné moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 5133



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

a

**SILNICE GROUP a. s. (jako společník)**

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069  
společně jako „zhotovitel“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ a dále byl dne 11. 12. 2017 uzavřen dodatek č. 1, dne 19. 1. 2018 dodatek č. 2 a dne 6. 8. 2018 dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016 Sb.").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 991.494,68 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>27.799.032,04 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	<b>819.417,09 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>-0,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>28.618.449,13 Kč</b>
DPH	<b>6.009.874,32 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>34.628.323,45 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaný tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1614/18/RK ze dne 28. 8. 2018.

V Liberci dne 5. 10. 2018

.....  
Marek Pieter  
náměstek hejtmána

V Liberci dne 14. 9. 2018

.....  
JUDr. Robert Špott, MBA

.....  
Ing. Dalibor Koblre  
jednatel společnosti  
SYNER, s. r. o.

V Praze dne 26. 9. 2018

.....  
Ing. Karel Rypl  
předseda představenstva  
SILNICE GROUP a. s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## **„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

### **Úsek 18 - SO 101 – REKONSTRUKCE SILNICE II/270**

#### **Odůvodnění víceprací:**

Při loňském zahájení stavebních prací na SO 101 bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstranění kostek stávajícího dlážděného povrchu a odkop na zemní pláň. Při odkopu na zemní pláň byl pod kostkami zastížen lokální výskyt štětu, který však zasahoval do konstrukčních vrstev budoucí vozovky, navíc nebyl celistvý. Z těchto důvodů a průběhu inženýrských sítí bylo rozhodnuto o jeho odstranění. Odkopaná pláň byla zhodnocena geologem a provedeny statické zkoušky. Výsledky prokázaly nedostatečnou únosnost zemní pláně a bylo rozhodnuto o provedení sanace dle projektové dokumentace (PD). Po provedení sanace 0,3 m vhodnou zásypovou zeminou (štěrkodrt' 0/63, betonový recyklát, ...) nebylo stále dosaženo parametrů dle PD. Z tohoto důvodu byla geotechnikem stavby navržena sanace o mocnosti 0,5 – 0,7 m ve složení cca 0,3 m lomový kámen (0/200 mm) a 0,3 m vhodné zásypové zeminy (štěrkodrt' 0/63, betonový recyklát, ...). Ve vybraném úseku byla provedena tato vzorová sanace, která vyhověla. Na základě tohoto bylo rozhodnuto o následujícím postupu. Vždy po odkopání bude provedena pojezdová zkouška za účasti technického dozoru investora (TDI) a geologa a rozhodnuto o mocnosti sanace. Z důvodu nevyhovujícího uložení plynu v komunikaci byly provedeny sondy na úseku 18 a 16, kde bylo zjištěno stejné nevyhovující podloží. Z tohoto důvodu bude probíhat sanace komunikace za stejných podmínek jako při loňských pracích.

Před zahájením zemních prací na SO 101 bylo správcem plynovodního vedení přistoupeno k rekonstrukci a výškovému i směrovému přeložení plynovodního vedení z důvodu nevyhovujícího a nenormového uložení. Při zahájení zemních prací zhotovitelem na SO 101 byl objeven původní stávající, již nefunkční plynovod. Z důvodu kolize nefunkčního plynovodu s konstrukcí vozovky je nutné tento plynovod odstranit. Toto je řešeno v ZBV č. 4 v položce č. 50/96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH a v položce č. 51/969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH.

Dále se navyšuje kubatura v položce č. 20/17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ o 1774,858 m<sup>3</sup>.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa:**

**Úsek 18 - SO 101**

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

**Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M <sup>3</sup>	776,433	1,00	776,43
12373.c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M <sup>3</sup>	776,433	160,00	124 229,28
17120.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M <sup>3</sup>	1 774,858	10,00	17 748,58
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M <sup>3</sup>	773,300	816,00	631 012,80
96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	50,00	271,00	13 550,00
969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	50,00	642,00	32 100,00
<b>CELKEM</b>					<b>819 417,09 Kč</b>

**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**

**Úsek 18 - SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270**

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>819 417,09 Kč</b>
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>-0,00 Kč</b>
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>819 417,09 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>819 417,09 Kč</b>
<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>991 494,68 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>172 077,59 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : Společnost Jablonné SYNER s.r.o. Ing. Jan Pilař .....  
Dne: 5. 9. 2018

**Projektant/AD** : VALBEK, spol. s r.o. Ing. Jan Strnad .....  
Dne: 5. 9. 2018

**TDI** : 3L studio s.r.o. Ing. Michal Ludvík .....  
Dne: 5. 9. 2018

**Zástupce objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. Jan Masopust .....  
Dne: 5. 9. 2018

