

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 120/100/0031

uzavřené dne 18. 6. 2018 mezi těmito smluvními stranami

## **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521  
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva  
IČ: 28954866  
DIČ: CZ28954866  
dále jen „objednatel“

**a**

## **K.V.K. gas, spol. s r.o.**

sídlo: Hlavní 81, 252 10 Černolice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77185  
zastoupená: Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem společnosti  
IČ: 26176998  
DIČ: CZ26176998  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 164400430/0600  
dále jen „zhotovitel“

## **I. Předmět dodatku**

### **1. Smluvní strany konstatují, že dílo je řádně provedeno a předáno objednateli s výjimkou těchto částí:**

- a) spojení otopných soustav a rozvodů přípravy teplé vody a cirkulace teplé vody bytových domů Jana Želivského 2386/13, 2387/15, 2388/17, 2389/19, Praha 3
- b) demontáž kotelny v domě Jana Želivského 2389/19.

K realizaci prací podle písm. a) je nutné vydání stavebního povolení, ke kterému k datu uzavření tohoto dodatku neposkytl souhlas vlastník domu (resp. zástupce spoluvlastníků společných částí domu - Společenství pro dům Jana Želivského č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, IČ: 24217026).

### **2. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na následujících změnách znění smlouvy:**

Zhotovitel se zavazuje práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy řádně dokončit a provedené dílo předat objednateli do 4 týdnů od zahájení prací v návaznosti na vydání stavebního povolení a klimatické podmínky.

Čl. III, se doplňuje odst. 6 a zní takto:

6. Harmonogram postupu prací dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy bude dodatečně upraven dohodou smluvních stran v návaznosti na vydání stavebního povolení a klimatické podmínky.

### **3. Smluvní strany konstatují, že cena prací, které zbývá provést dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy, činí celkem 285.644,03 Kč bez DPH. Tyto práce je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po provedení prací v konečné faktuře vystavené v souladu s čl. VI, odst. 1 a 2 smlouvy.**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne 1. 10. 2018

V Praze dne 1. 10. 2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel