

# Kadaň – oprava koruny hradeb

## Dodatek č. 2 k SoD č. 13660/16

### I.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : IMP-EKS spol. s r.o.  
Zastoupený : Ladislavem Strádalem, jednatelem  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 119  
IČ : 25024230  
DIČ : CZ25024230  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 785538570227/0100  
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 12688  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele: Libuše Vydrová  
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :  
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele: Libuše Vydrová  
za zhotovitele: Ladislav Strádal

### II.

#### Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13660/16 ze dne 20. 5. 2016 je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby, práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy a dodatku č. 1 známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné částečně změnit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

Nové řešení: porucha hradeb mezi parcelami 323 a 311/1 v k.ú. Kadaň navazující na opravu odvodnění koruny u bašty na spodní hradbě.

Při prováděných pracích bylo zjištěno, že hradba u bašty je mimořádně narušena spodními a dešťovými vodami a potrhána mrazem a dostala se do havarijního stavu a hrozí její zřícení, proto je nutné tuto část zdiva celou přezdít doplnit o železobetonové konstrukce, včetně drenáží, do kamenného zdiva osadit pískovcové chrliče a odvodňovací drenážní trubky, vše dle návrhu společnosti MURUS a vybudovat uliční vpust' a tuto zaústit do splaškové kanalizace. Tuto kanalizaci je nutno najít provedením sond mezi spodní a horní hradbou.

### III.

#### Doba plnění

Článek IV. Původní SoD dodatku č. 1 se mění z původního termínu dokončení do 30. 11. 2016 na nový termín do **30. 5. 2017** z důvodu pracnějšího postupu zajištění havarijního zdiva a blížícího se zimního období.

### IV.

#### Cena

Článek V. původní SoD se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

<b>Dodatek č. 2 – navýšení ceny bez DPH</b>	<b>490 213,12 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>120 944,76 Kč</b>
<b>Dodatek č. 2 – navýšení ceny včetně DPH</b>	<b>593 157,88 Kč vč. DPH</b>
<b>Nová cena – dodatek č. 1 + dodatek č. 2</b>	<b>1 553 242,45 Kč vč. DPH</b>
<b><u>Odpočet původní ceny:</u></b>	<b><u>990 547,97</u></b>
<b>Rozdíl původní a nové ceny včetně DPH:</b>	<b>562 694,48 Kč vč. DPH</b>

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu poslední za smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani dne: .....

V Kadani dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PaedDr. Jiří Kulháněk  
Starosta

.....  
Ladislav Strádal  
Jednatel