

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 09.07.2018 pro zhotovení stavby  
„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4697/18

Číslo zakázky zhotovitele: 2018-029

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

**Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

xxxxx

IČ: 472 39 328

DIČ CZ47239328

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.07.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 09.07.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 698/2018-110 ze dne 19.09.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4697/18 ze dne 09.07.2018 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 30.09.2018 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 72.203,35 Kč bez DPH (87.366,00 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 30.09.2018, z důvodu současného provádění pokládky kabelového vedení NN, kterou zajišťovala společnost E.ON.
- 2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 09.07.2018, včetně DPH (1.652.830,90 Kč bez DPH)	1.999.925,39 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (72.203,35 Kč bez DPH)	+ 87.366,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (1.725.034,25 Kč bez DPH)	2.087.291,39 Kč

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

- Pověření
- Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 01.10.2018

V Třeboni 04.10.2018

.....  
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

.....  
xxxxx