

Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře



Rekonstrukce a obnova kulturních památek



REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři

Zadavatel: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel: PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6

HARMONOGRAM PRACÍ

	Popis	Zahájení	Ukončení
Busty na konzolách a soklech zdí			
1	Provedení podrobného průzkumu	1.11.2013	18.11.2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.6.2014	30.9.2018
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.9.2018
Sochy a busty na mobilních podstavcích			
1	Provedení podrobného průzkumu	1.11.2013	18.11.2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.6.2014	30.9.2018
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.9.2018
Volný mobiliář			
1	Provedení podrobného průzkumu	15.10.2013	10.12.2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.7.2014	30.9.2018
4a	Transport a opětovná montáž na místě určení		28.2.2019
4b	Práce sklenářské, spolupráce restaurátora se stavební profesí EZS, příprava pro osvětlení vitriny		30.6.2019
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.6.2019
Zpětná instalace soch a bust v historické budově NM			
			30.9.2018
Pronájem prostor pro skladování mobiliáře			
			28.2.2019

Návrh platebního kalendáře:

Období	předpoklad	skutečné čerpání
	částka bez DPH	
25.09.2013 - 28.02.2014		1 642 373,80 Kč
01.03.2014 - 31.05.2014		1 289 664,28 Kč
01.06.2014 - 31.08.2014		335 714,28 Kč
01.09.2014 - 31.01.2015		559 523,80 Kč
01.02.2015 - 31.03.2015		1 361 509,52 Kč
01.04.2015 - 30.06.2015		1 205 314,28 Kč
01.07.2015 - 30.09.2015		547 540,28 Kč
01.10.2015 - 31.12.2015		692 478,28 Kč
01.01.2016 - 31.03.2016		729 337,28 Kč
01.04.2016 - 30.06.2016		830 032,28 Kč
01.07.2016 - 30.09.2016		947 944,28 Kč
01.10.2016 - 31.12.2016		415 214,28 Kč
01.01.2017 - 31.03.2017		1 267 292,28 Kč
01.04.2017 - 30.06.2017		1 534 198,28 Kč
01.07.2017 - 30.09.2017		1 123 659,28 Kč
01.10.2017 - 31.12.2017		1 401 537,28 Kč
01.01.2018 - 31.03.2018		1 184 940,28 Kč
01.04.2018 - 30.06.2018		554 078,28 Kč
01.07.2018 - 30.09.2018		
01.10.2018 - 31.12.2018	2 617 526,12 Kč	
01.01.2019 - 31.03.2019	2 315 166,60 Kč	
01.04.2019 - 30.06.2019	2 334 025,51 Kč	
	1 961 821,13 Kč	
Cena celkem bez DPH	9 228 539,36 Kč	17 622 352,32 Kč
		26 850 891,68 Kč

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 4b		verze: 1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 130956, č. zhotovitele: NM 02/2013, ze dne 24. 9. 2013	
Navrhovatel změny:	PRACOM s. r. o.	
Název změnového listu:	Prodloužení doby pronájmu temperovaného a hlídaného skladu (přípočet)	
Objekt:	Mobiliář	
Důvod a popis změny:	<p>Navýšení ceny díla z důvodu prodloužení celkového termínu realizace Rekonstrukce historické budovy Národního muzea.</p> <p>Odůvodnění: Dle uzavřené SOD včetně dodatků č. 1 - 8 byl uvažován nájem temperovaného a hlídaného skladu do 30. 9. 2018. Důvodem prodloužení doby pronájmu skladovacích prostor pro mobiliář Národního muzea je prodloužení termínu realizace rekonstrukce historické budovy Národního muzea a návažný požadavek investora na prodložení termínu pronájmu skladovacích prostor pro mobiliář do 28. 2. 2019.</p> <p>Prostory k uskladnění nábytku byly, vzhledem k instalaci soch a bust a částečné instalaci mobiliáře k otevření výstavy k 28.10. 2018, plochou upraveny (zmenšeny) o - 350m², nová cena za měsíc pronájmu nyní činí 60 000 x 5 měsíců = 300 000,- Kč.</p>	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 1 a 2 ZL č. 4b	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	300 000,- Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	Změna konečného termínu 28.02.2019
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny: MHMP 1519786/2016		

Příloha č. 1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři	změnového listu č. 4b	Verze: 1			
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve SD, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny	změna ceny etapy
				Temperovaný a hlídáný sklad pro tento objem	prodloužení doby pronájmu temperovaného a hlídáného skladu	300 000,- Kč
						300 000,- Kč

V Praze dne 10. 7. 2018

Příloha č.2 ZL č. 4b

Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH	Pozn.
		Počet měsíců	Nájem/měsíc			
	Temperovaný a hlídání sklad pro tento objem na dobu 5 roků	60	1 11 904,76 Kč		6 714 285,68 Kč	Dle SoD + ZL č.3
			CELKEM CENA bez DPH		6 714 285,68 Kč	Dle SoD + ZL č.3
	Temperovaný a hlídání sklad pro tento objekt na dobu 5 měsíců	5	60 000,00 Kč		300 000,00 Kč	Dle ZL č.4b

V Praze dne 10. 7. 2018