

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. KVIC/00150/2018/NJ

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I.

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace**  
Sídlo: Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 62330403  
DIČ: CZ62330403  
Osoba oprávněná jednat: PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,  
Číslo účtu: 1778444379/0800  
Kontaktní osoba:  
Email:  
Příspěvková organizace je zřízena zřizovací listinou č. ZL/175/2001 vydanou na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1386 ze dne 25. června 2015.  
(dále jen jako „**Objednatel**“)
- a
2. **Zhotovitel:** **FABRIKO MORAVA, s.r.o.**  
Sídlo: Životice u Nového Jičína č. p. 207, 742 72 Mořkov  
IČ: 28632761  
DIČ: CZ28632761  
Osoba oprávněná jednat: Aleš Juřina, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. – Nový Jičín  
Číslo účtu: 2000513585/2010  
Kontaktní osoba: Aleš Juřina, Jiří Daňhel  
Email: info@fabriko.cz  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v OV, oddíl C, vložka 35761  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

## II.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Na základě smlouvy o dílo č. KVIC/00150/2018/NJ (dále jen Smlouva) uzavřené dne 28. 3. 2018 provádí Zhotovitel pro Objednatele zateplení vnějšího pláště budovy Štefánikova 826/7 Nový Jičín kontaktním zateplovacím systémem, včetně všech souvisejících prací (klempířských, montážních apod.)
- Tento dodatek je uzavírán z těchto objektivních důvodů:
  - tropické teploty v měsíci srpnu a září, které vzhledem k technologickým postupům znemožňovaly provádění některých prací (stěrkování, nanášení omítek apod.),
  - vysoký podíl korekčních prací daných velkou nerovností původní fasády (podlepení nerovností apod.)
  - nedostatek stavebních materiálů na trhu (zejména minerální vaty).

## III.

### PŘEDMĚT DODATKU – ZMĚNA SMLOUVY

- Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen Dodatek) se mění výše uvedená Smlouva následujícím způsobem:

- a) Odstavec 1 článku IV. Doba a místo plnění se mění na následující znění:  
Termín plnění je stanoven od 1. 4. 2018 do 17. 10. 2018, přičemž 17. 10. 2018 je nejpozději možným datem předání funkčního a provozuschopného díla. Před datem 1. 4. 2018 může Zhotovitel provádět přípravné a průzkumné práce.
- b) Odstavec 2 článku IV. Doba a místo plnění se mění na následující znění:  
Celková doba provádění díla nesmí být delší než 12 týdnů počítáno ode dne převzetí staveniště.
2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Novém Jičíně dne 11. 9. 2018

V Novém Jičíně dne 11. 9. 2018

---

**Objednatel**

PaedDr. Petr Habrnál  
ředitel organizace

---

**Zhotovitel**

Aleš Juřina  
jednatel