

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565  
Zastoupený: [redacted] generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p.  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

#### Zhotovitel:

##### AQUAS vodní díla, s.r.o.

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344  
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti  
IČ: 606 97 539  
DIČ: CZ60697539  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: + [redacted]  
Email: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### II. Předmět dodatku

1. Dne 16.2.2018 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a AQUAS vodní díla, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. PM10141/ 2018-504 , ev. č. zhotovitele 101/2018. Předmětem smlouvy je realizace prací na VD Nové Mlýny, zejména uvedení spodní výpusti do původního stavu (odstranění instalované turbíny a její nahrazení novou částí potrubí), revizi a opravy stávajících zařízení instalovaných na spodních výpustích, náhradu stávající elektroinstalace ovládání segmentů přelivného objektu a spodní výpusti, změnu systému kontrol a řízení segmentů a spodní výpust a také instalaci nového kamerového systému realizované v rámci akce: „**Přelivný objekt, spodní výpust a MVE Nové Mlýny – rekonstrukce zabezpečení ovládání technologického zařízení**“ (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu provádění díla byly zjištěny u jednotlivých stavebních objektů následující skutečnosti:

- Montážní šachta, kterou měl být transportován klapkový uzávěr a potrubí spodní výpusti neodpovídá předpokládaným rozměrům v PD. Z tohoto důvodu musely být změněny délky jednotlivých kusů potrubí tak, aby zaručovaly bezproblémový transport potrubí do jímky spodní výpusti.
- Při kontrolních prohlídkách stavby bylo dohodnuto, že bude nad šachtou spodní výpusti zhotovena lávka, která bude zajišťovat bezproblémový přístup do šachty spodních výpustí a zároveň zjednoduší umístění ovládacího zařízení klapkového uzávěru a přístup k němu.
- Před rekonstrukcí klapkového uzávěru na spodní výpusti se vycházelo z původní dostupné projektové a konstrukční dokumentace. Po zdemontování klapkového uzávěru a jeho rozebrání bylo zjištěno, že vnitřní části byly pravděpodobně zaplaveny vodou, což vedlo ke značné korozi některých prvků uzávěru. Tento stav nemohl být současným projektem pro rekonstrukci předvídan. Z těchto důvodů nemohou být některé prvky opravovány, jak předpokládal projekt, ale musí být dodány jako nové výrobky. Jedná se zejména o ložisková pouzdra pro uložení volného a ovládacího čepu čochy klapkového uzávěru, víčko mezi klapkovým uzávěrem a převodovkou, ložiskový domek pro připojení pohonu, bronzové matice v pohybové kostce a trapézový šroub. Všechny prováděné změny jsou podrobně popsány v změnovém listu č.1 a nálezovém protokolu klapkového uzávěru.
- Segmentový uzávěr byl trvale ponořen pod hladinou vody. Z tohoto důvodu nebylo možno při projektové přípravě rekonstrukce zjistit skutečný stav jednotlivých prvků segmentu. Po provizorním zahrazení a vyčerpání prostoru u segmentu spodní výpusti bylo zjištěno, že některé části segmentu jsou zasaženy silnou povrchovou korozi. Z těchto důvodů nemohou být některé prvky opravovány, jak předpokládal projekt (očistění a povrchová úprava), ale musí být dodány jako nové výrobky. Jedná se zejména o ramena bočních táhel segmentu, spojovací nosník cévových tyčí a spodní část cévových tyčí v délce cca. 2m. Všechny prováděné změny jsou podrobně popsány v změnovém listu č.1 a nálezovém protokolu segmentového uzávěru.
- Po vyčerpání vody z jímky segmentu a vyčištění spodní výpusti bylo zjištěno, že zabetonovaná část potrubí SV je v dobrém stavu. Z tohoto důvodu nebylo třeba provádět předepsané otryskání potrubí, které by svým provedením přineslo vysokou prašnost v celé budově MVE, což by mohlo zapříčinit problémy při provozu turbíny TG1, přičemž by toto otryskání nezlepšilo funkčnost ani stav potrubí

3. Ve světle výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím řešení:

- Délky jednotlivých dílů potrubí budou upraveny tak, aby byl zajištěn jejich bezproblémový transport montážním otvorem do šachty spodní výpusti.
- Bude vyrobena nová lávka nad šachtou spodní výpusti.
- Díly klapkového uzávěru, které byly zasaženy korozi budou dodány jako nové výrobky. Způsob výroby či opravy těchto prvků, bude proveden dle schváleného nálezového protokolu klapkového uzávěru.
- Díly segmentového uzávěru, které byly zasaženy korozi, budou dodány jako nové výrobky. Způsob výroby či opravy těchto prvků, bude proveden dle schváleného nálezového protokolu segmentového uzávěru.
- Potrubí spodní výpusti nebude otryskáno, pouze mechanicky očištěno a dále ošetřeno nátěrem dle PD.

4. Smluvní strany se dohodly na změnách způsobu řešení zjištěných skutečností popsanych v odstavci 2 a 3 tohoto článku dodatku smlouvy. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě stavby č. 1, jehož přílohu tvoří i změnový položkový rozpočet.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 376 940,- Kč bez DPH. Původní cena díla dle smlouvy o dílo se tedy mění z 4 988 800,- Kč na 5 365 740,- Kč. Výše změny odpovídá 13,42% původní ceny díla. S ohledem na výše uvedené, není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod ustanovení zákona § 222/6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

5. Z důvodu větší pracnosti a tudíž i časové náročnosti provedení opravy klapkového a segmentového uzávěru (výroba nových dílů opravovaných uzávěrů) se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu dokončení díla do 26.11.2018.
6. V článku IV. smlouvy o dílo se mění odst. 1 a nově zní takto:  
*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 5 365 740,- Kč**

7. V článku III. smlouvy o dílo se mění odst. 1 a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 26.11.2018**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č.1. Změnový list stavby
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1. je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 26. 9. 2018

V Brně dne: 24. 9. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s. p.

generální ředitel

.....  
AQUAS vodní díla s.r.o.

jednatel