


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dodávce průzkumných a projektových pracích, technické pomoci projektové organizace, uzavřené podle ustanovení §2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na akci

„Rekonstrukce budovy tělocvičny na ul. Rolnická č. p. 55“ v Ostravě – Nové Vsi


Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Statutární město Ostrava
Sídlo Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Jehož jménem jedná **Městský obvod Nová Ves**
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Zastoupený Ing. Tomášem Lefnerem, starostou
ve věcech smluvních i technických
IČ 00845451
DIČ CZ00845451, plátce DPH
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Telefon  +420 599 419 302

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Firma **PROPOSIS, spol. s r.o.**
Sídlo Okružní 267, Bohuslavice, 747 19
Registrován u Krajského soudu v Ostravě
Spisová značka C 1957
Zastoupený Rudolfem Mokřým, jednatelem
IČ 41035992
DIČ CZ41035992, neplátce DPH
Bankovní spojení Komerční banka, a.s. – pobočka Hlučín
Číslo účtu 
Telefon 
E-mail info@proposis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na této změně smlouvy o dodávce průzkumných a projektových pracích, technické pomoci projektové organizace, uzavřené podle ustanovení §2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na akci „Rekonstrukce budovy tělocvičny na ul. Rolnická č.p. 55 v Ostravě – Nové Vsi“ (dále jen „smlouva“):

1.

- 1.1. V čl. 4. odst. 4.1.a. se termín „do 6 týdnů od podpisu této smlouvy“ nahrazuje termínem „31.8.2018“.
- 1.2. Na změně termínu se obě strany dohodly mj. i na základě časově náročného obstarání nutných historických podkladů, potřebných pro další práce na díle (jako je např. určení nepřístupných zásadních nosných konstrukcí – základů) a dále na základě nových požadavků objednatele na dispoziční řešení a funkce, z nichž vyplynula nutnost rozšíření obsahu díla i na další, nepředpokládané konstrukce a objekty.
- 1.3. Cena díla se přes rozšíření jeho objemu nemění.

2.

- 2.1. Stanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdržel 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen v vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Platnost tohoto dodatku nastává podpisem poslední smluvní stranou a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.
- 2.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek bude na základě nabytí účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra, a to po dobu časově neomezenou.
- 2.6. Doložka platnosti právního jednání: o uzavření této smlouvy rozhodl dne 20. 7. 2018 starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením č. UST/082/2018/1418.

V Ostravě – Nové Vsi dne 20. 07- 2018

V Bohuslavicích dne 27. 7. 2018

.....

Ing. Tomáš Lefner, starosta


.....

za zhotovitele
Rudolf Mokřý, jednatel