

# **Dodatek č. 1**

## **ke smlouvě č. 13686/16**

### **„Kadaň - oprava ulice Jana Švermy“**

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
Zastoupený : Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,  
na základě plné moci  
Sídlo : Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Kontaktní adresa : odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  
IČ : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu : 0141360165/0100  
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 1561  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459  
za zhotovitele : Jan Talaš, stavbyvedoucí, tel. 731 601 429

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 č. 13686/16 pod názvem Kadaň - rekonstrukce ulice Jana Švermy .

## **II.**

### **Doba plnění**

Článek IV. Doba plnění se mění následovně:

Termín dokončení první etapy se z důvodu pozdějšího předání staveniště (namísto 1.9.2016 bylo staveniště předáno 12.9.2016) s tím, že práce byly znovu přerušeny výměnou 7 ks plynovodních přípojek, dále pak opravou kolektorů, opravou izolace Mikulovické brány.

2.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno	:	1.9.2016	nový termín: 12.9.2016
2.1.1.1 Zahájení první etapy	:	12.9.2016	
2.1.2.1 Ukončení první etapy	:	původní termín: 30.11.2016	nový termín: 30.12.2016

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, betonáž, případně montážní práce, nebo by s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele nebo ostatních účastníků silničního provozu, bude termín dokončení díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např.

- teploty po celý den (tzn. 24 hod.) pod +5°C;
- předpověď dešťových a sněhových srážek a ranní mlhy;
- nesplnění podmínek pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN;
- stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích
- zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V..... dne .....

V Karlových Varech dne

.....  
PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

.....  
Ing. Josef Král  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci