

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS42

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	1 805 553,12	11 454 570,61	-368 236,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	34 297,00	1 839 850,12	15,56

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	11 488 867,61	-333 939,00	-2,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:



## Přehled změn stavby

## Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Přijátá cena  
stavby  
(nabídková cena  
stavby dle  
dodatku č.3 do  
ZS 39 bez  
Rezervy)  
1 - zadat 2 - zadat  
33 368 158,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-)

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.23.		Dodatek 3 - Vlajkové stožáry				
3.23.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.23.01.1.		Připočty				
3.23.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.23.01.1.1.1.		NPN - M + D vlajkového stožáru hliníkového vč. betonového základu (Vícepráce: 4)	kus	2,000	18.264,00	36.528,00
3.23.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				36.528,00 CZK
3.23.01.1.	Celkem	Připočty				36.528,00 CZK
3.23.01.2.		Odpočty				
3.23.01.2.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.23.01.2.1.1.		NPN - Montáž vlajkového stožáru vč. betonového základu (Vícepráce: 4)	kus	-2,000	1.115,50	-2.231,00
3.23.01.2.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2.231,00 CZK
3.23.01.2.	Celkem	Odpočty				-2.231,00 CZK
3.23.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				34.297,00 CZK
3.23.	Celkem	Dodatek 3 - Vlajkové stožáry				34.297,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				34.297,00 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	34.297,00 CZK
Částka DPH 21%	7.202,37 CZK
Celkem včetně DPH 21%	41.499,37 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.2.

Číslo ZBV:  
043

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Komunikace z frézované.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	45 613,00	45 613,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

**ZÁPIS**  
**o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**  
**pro ZBV číslo:ZS43**

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	1 805 553,12	11 454 570,61	-368 236,00

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	45 613,00	1 851 166,12	15,66

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	11 500 183,61	-322 623,00	-2,73

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

*souhlasím*

Stavební dozor:

*soch...*

Objednatel:

*[Signature]*





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

**Pozámka:** Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-)

Přijata cena stavby (nábidková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00

Nová cena stavby bez DPH

33 368 158,37

Za objednatel:

Za žhot



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	676 02
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.25.		Dodatek 3 - Frézovaná				
3.25.01.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.25.01.1.		Přípočty				
3.25.01.1.1.		Komunikace				
3.25.01.1.1.30.		NPN - Rozhnutí frézované včetně zhutnění (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	45.613,00	45.613,00
3.25.01.1.1.	Celkem	Komunikace				45.613,00 CZK
3.25.01.1.	Celkem	Přípočty				45.613,00 CZK
3.25.01.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				45.613,00 CZK
3.25.	Celkem	Dodatek 3 - Frézovaná				45.613,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				45.613,00 CZK



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	45.613,00 CZK
Částka DPH 21%	9.578,73 CZK
Celkem včetně DPH 21%	55.191,73 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.2.

Číslo ZBV:  
044

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS44

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	1 805 553,12	11 454 570,61	-368 236,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 470 203,86	0,00	1 851 166,12	15,66

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 029 979,75	-4 792 826,86	-40,54

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Přijátá cena  
stavby  
(nabídková cena  
stavby dle  
dodatku č.3 do  
ZS 39 bez  
Rezervy)  
1 - zadat 2 - zadat  
33 368 158,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatelce (ANONE)	Cena navrhovaných méněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena méněpráci a vícepráci
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.26.		Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				
3.26.01.		Zemní práce				
3.26.01.1.						
3.26.01.1.1.						
3.26.01.1.1.1.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	-49,931	211,00	-10.535,44
3.26.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	-49,931	110,00	-5.492,41
3.26.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	-499,310	33,00	-16.477,23
3.26.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	-49,000	10,00	-490,00
3.26.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-104,856	59,00	-6.186,50
3.26.01.1.1.6.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)	m2	-2.077,450	15,00	-31.161,75
3.26.01.1.1.	Celkem					-70.343,33 CZK
3.26.01.1.	Celkem					-70.343,33 CZK
3.26.01.	Celkem	Zemní práce				-70.343,33 CZK
3.26.02.		Zakládání				
3.26.02.1.						
3.26.02.1.1.						

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-56,988	3.585,00	-204.301,98
3.26.02.1.1.2.	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	12,954	3.585,00	46.440,09
3.26.02.1.1.3.	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	32,240	201,00	6.480,24
3.26.02.1.1.4.	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	32,240	36,00	1.160,64
3.26.02.1.1.	Celkem					-150.221,01 CZK
3.26.02.1.	Celkem					-150.221,01 CZK
3.26.02.	Celkem	Zakládání				-150.221,01 CZK
3.26.04.		Vodorovné konstrukce				
3.26.04.1.						
3.26.04.1.1.						
3.26.04.1.1.3.	4340023	Oprava vč.otryskání předsazených schodů (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	235,00	-705,00
3.26.04.1.1.4.	4340031	MTZ nového kamenného prahu, betonový základ vč.bednění (Vícepráce: 1)	m2	-2,700	7.047,00	-19.026,90
3.26.04.1.1.5.	4340032	Dodávka nového kamenného prahu (Vícepráce: 1)	m2	-2,700	1.057,00	-2.853,90
3.26.04.1.1.	Celkem					-22.585,80 CZK
3.26.04.1.	Celkem					-22.585,80 CZK
3.26.04.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-22.585,80 CZK
3.26.05.		Komunikace pozemní				
3.26.05.1.						
3.26.05.1.1.						
3.26.05.1.1.1.	50001	Příplatek za řezání kamenných prvků (Vícepráce: 1)	kpl	3,000	6.577,00	19.731,00
3.26.05.1.1.4.	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-753,000	28,00	-21.084,00
3.26.05.1.1.5.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-753,000	114,00	-85.842,00
3.26.05.1.1.6.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	-721,250	380,00	-274.075,00
3.26.05.1.1.7.	5638001301	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)	m2	-292,340	1.051,00	-307.249,34



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.05.1.1.8.	5838001302	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)	m2	-485,160	1.080,00	-523.972,80
3.26.05.1.1.9.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-128,000	114,00	-14.592,00
3.26.05.1.1.10.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-93,920	28,00	-2.629,76
3.26.05.1.1.11.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-93,920	200,00	-18.784,00
3.26.05.1.1.12.	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (Vícepráce: 1)	m2	-130,560	338,00	-44.129,28
3.26.05.1.1.13.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-45,000	114,00	-5.130,00
3.26.05.1.1.14.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-45,000	28,00	-1.260,00
3.26.05.1.1.15.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	76,450	114,00	8.715,30
3.26.05.1.1.16.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	76,450	28,00	2.140,60
3.26.05.1.1.17.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-932,000	153,00	-142.596,00
3.26.05.1.1.18.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-1.760,000	114,00	-200.640,00
3.26.05.1.1.21.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	-897,600	562,00	-504.451,20
3.26.05.1.1.22.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-474,000	114,00	-54.036,00
3.26.05.1.1.23.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-521,400	153,00	-79.774,20
3.26.05.1.1.24.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 1)	m2	11,000	212,00	2.332,00
3.26.05.1.1.25.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	11,000	15,00	165,00
3.26.05.1.1.26.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-474,000	13,00	-6.162,00
3.26.05.1.1.27.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	674,000	13,00	8.762,00
3.26.05.1.1.28.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-474,000	132,00	-62.568,00
3.26.05.1.1.29.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	674,000	132,00	88.968,00
3.26.05.1.1.30.	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou (Vícepráce: 1)	m	-195,000	78,00	-15.210,00
3.26.05.1.1.	Celkem					-2.233.371,68 CZK
3.26.05.1.	Celkem					-2.233.371,68 CZK

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.05.	Celkem	Komunikace pozemní				-2.233.371,68 CZK
3.26.06.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3.26.06.1.						
3.26.06.1.1.						
3.26.06.1.1.1.	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)	m2	-412,500	222,00	-91.575,00
3.26.06.1.1.2.	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1)	m2	-1.650,000	69,00	-113.850,00
3.26.06.1.1.3.	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-49,500	247,00	-12.226,50
3.26.06.1.1.4.	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-198,000	69,00	-13.662,00
3.26.06.1.1.5.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)	m2	-390,000	32,00	-12.480,00
3.26.06.1.1.6.	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-47,500	3.957,00	-187.957,50
3.26.06.1.1.7.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže (Vícepráce: 1)	m3	-47,500	38,00	-1.805,00
3.26.06.1.1.8.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (Vícepráce: 1)	t	-3,574	28.145,00	-100.590,23
3.26.06.1.1.9.	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný (Vícepráce: 1)	m2	-350,000	223,00	-78.050,00
3.26.06.1.1.10.	637121113	Chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním (Vícepráce: 1)	m2	-70,000	380,00	-26.600,00
3.26.06.1.1.	Celkem					-638.796,23 CZK
3.26.06.1.	Celkem					-638.796,23 CZK
3.26.06.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-638.796,23 CZK
3.26.07.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.26.07.1.						
3.26.07.1.1.						
3.26.07.1.1.1.	90001	M+D nového ocelového rámu pro telefonní budku vč.povrchové úpravy (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	7.047,00	-7.047,00
3.26.07.1.1.2.	90002	M+D nového rámu pro poklop 45x65cm, povrchová úprava (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	3.523,00	-3.523,00
3.26.07.1.1.3.	90003	M+D kamenných prvků do anglického dvorku vč. kotevních prvků a kotev (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	14.093,00	-14.093,00



OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.07.1.1.4.	90004	M+D kamenného sloupku u sochy a základové patky (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	8.221,00	-24.663,00
3.26.07.1.1.6.	90006	Oprava stávající vstupu (Vícepráce: 1)	kus	-17,000	3.523,00	-59.891,00
3.26.07.1.1.7.	90007	Oprava stávajících zpevněných ploch v místě napojení na nové opravené plochy (Vícepráce: 1)	kus	-4,000	3.523,00	-14.092,00
3.26.07.1.1.9.	900082	Zpětná MTZ mobilizace vč.betonové patky (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	4.698,00	-14.094,00
3.26.07.1.1.14.	90092	Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobiliář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	10.570,00	-10.570,00
3.26.07.1.1.15.	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	-10,000	587,00	-5.870,00
3.26.07.1.1.16.	404440001	značka dopravní - použita stávající (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	235,00	-2.820,00
3.26.07.1.1.17.	4044400403	dotátková tabulka s textem "Mimo dopravní obsluhy" reflexní - E13 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	411,00	-411,00
3.26.07.1.1.18.	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	270,00	-270,00
3.26.07.1.1.19.	4044520001	zrcadlo dopravní - použito stávající (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	1.585,00	-1.585,00
3.26.07.1.1.20.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem (Vícepráce: 1)	kus	-4,000	224,00	-896,00
3.26.07.1.1.21.	4044440002	informační tabule - použity původní (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	587,00	-587,00
3.26.07.1.1.22.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	224,00	-224,00
3.26.07.1.1.23.	40445001	sloupek zrcadla - použit stávající (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	822,00	-822,00
3.26.07.1.1.24.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (Vícepráce: 1)	kus	6,000	1.057,00	6.342,00
3.26.07.1.1.25.	404452350	sloupek AI 60 - 350 (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	1.057,00	-3.171,00
3.26.07.1.1.26.	404452400	patka hliníková HP 60 (Vícepráce: 1)	kus	2,000	235,00	470,00
3.26.07.1.1.27.	404452530	vičko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	59,00	-177,00
3.26.07.1.1.28.	404452560	upínací svorka na sloupek US 60 (Vícepráce: 1)	kus	-34,000	59,00	-2.006,00
3.26.07.1.1.29.	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast (Vícepráce: 1)	m	-360,000	30,00	-10.800,00
3.26.07.1.1.31.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-47,600	157,00	-7.473,20
3.26.07.1.1.32.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	-4,850	562,00	-2.725,70
3.26.07.1.1.33.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-297,000	253,00	-75.141,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.07.1.1.34.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-470,240	1.292,00	-607.550,08
3.26.07.1.1.35.	916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-17,200	207,00	-3.560,40
3.26.07.1.1.36.	5838037401	obrubník kamenný přímý, žula 6x6x20cm (Vícepráce: 1)	m	-17,544	411,00	-7.210,58
3.26.07.1.1.37.	916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-77,000	207,00	-15.939,00
3.26.07.1.1.38.	5838035301	obrubník kamenný přímý, žula, 8x20x50cm (Vícepráce: 1)	m	-78,540	528,00	-41.469,12
3.26.07.1.1.45.	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	289,00	-578,00
3.26.07.1.1.46.	553011	litinový poklop 600x600mm vč.rámu - specifikace viz tab.PSV ozn.P.1.2.1 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	3.523,00	-3.523,00
3.26.07.1.1.47.	553012	litinový poklop 500x500mm vč.rámu - specifikace viz tab.PSV ozn.P.1.2.2 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	2.349,00	-2.349,00
3.26.07.1.1.48.	9990001	Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	35.233,00	-35.233,00
3.26.07.1.1.	Celkem					-973.552,08 CZK
3.26.07.1.	Celkem					-973.552,08 CZK
3.26.07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-973.552,08 CZK
3.26.09.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
3.26.09.1.						
3.26.09.1.1.						
3.26.09.1.1.1.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (Vícepráce: 1)	m2	-350,000	4,00	-1.400,00
3.26.09.1.1.2.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg (Vícepráce: 1)	t	-0,105	17.617,00	-1.849,79
3.26.09.1.1.3.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy novovou folii (Vícepráce: 1)	m2	-412,500	148,00	-61.050,00
3.26.09.1.1.4.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (Vícepráce: 1)	m2	-350,000	51,00	-17.850,00
3.26.09.1.1.5.	628526740	pás modifikovaný SBS (Vícepráce: 1)	m2	-402,500	352,00	-141.680,00
3.26.09.1.1.6.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou (Vícepráce: 1)	m	-167,000	104,00	-17.368,00
3.26.09.1.1.7.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-2,216	478,00	-1.059,25



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.09.1.1.	Celkem					-242.257,04 CZK
3.26.09.1.	Celkem					-242.257,04 CZK
3.26.09.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-242.257,04 CZK
3.26.11.		Konstrukce zámečnické				
3.26.11.1.						
3.26.11.1.1.						
3.26.11.1.1.2.	767002	M+D kovářské prvky zajišťující uchycení řetězů (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	117,00	-234,00
3.26.11.1.1.	Celkem					-234,00 CZK
3.26.11.1.	Celkem					-234,00 CZK
3.26.11.	Celkem	Konstrukce zámečnické				-234,00 CZK
3.26.12.		Podlahy z kamene				
3.26.12.1.						
3.26.12.1.1.						
3.26.12.1.1.1.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	476,950	654,00	311.925,30
3.26.12.1.1.2.	583811550	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1)	m2	-12,740	2.220,00	-28.282,80
3.26.12.1.1.3.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	-465,000	654,00	-304.110,00
3.26.12.1.1.4.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	-31,992	2.155,00	-68.942,76
3.26.12.1.1.5.	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-1,360	276,00	-375,36
3.26.12.1.1.	Celkem					-89.785,62 CZK
3.26.12.1.	Celkem					-89.785,62 CZK
3.26.12.	Celkem	Podlahy z kamene				-89.785,62 CZK
3.26.13.		Dokončovací práce - obklady				
3.26.13.1.						

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.26.13.1.1.						
3.26.13.1.1.1.	781744127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (Vícepráce: 1)	m2	-49,500	339,00	-16.790,50
3.26.13.1.1.2.	5976142901	obklad keramický vnější - přizpůsobit stávajícím (Vícepráce: 1)	m2	-54,450	587,00	-31.962,15
3.26.13.1.1.3.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-1,191	264,00	-314,42
3.26.13.1.1.	Celkem					-49.057,07 CZK
3.26.13.1.	Celkem					-49.057,07 CZK
3.26.13.	Celkem	Dokončovací práce - obklady				-49.057,07 CZK
3.26.	Celkem	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				-4.470.203,86 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				-4.470.203,86 CZK
Celkem rozpočet						-4.470.203,86 CZK
Částka DPH 21%						-938.742,81 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-5.408.946,67 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko



3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 Část 1.2.

Číslo ZBV:  
 045

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků a úprava nových kamenných obrub.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	821 907,24	0,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS45

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	1 851 166,12	7 029 979,75	-4 792 826,86

## Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	821 907,24	2 673 073,36	22,61

## Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 851 886,99	-3 970 919,62	-33,59

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Souhlasím

*soub**soub**rk*



3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

Přijata cena stavby (nábidková cena stavby dle dotatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.27.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky skutečnost				
3.27.02.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.27.02.1.		Připočty				
3.27.02.1.1.		Zakládání				
3.27.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-12,960	3.585,00	-46.461,60
3.27.02.1.1.	Celkem	Zakládání				-46.461,60 CZK
3.27.02.1.2.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3.27.02.1.2.35.	916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-108,000	207,00	-22.356,00
3.27.02.1.2.36.	5838037401	obrubnik kamenný přímý, žula 6x6x20cm (Vícepráce: 1)	m	-110,160	411,00	-45.275,76
3.27.02.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				-67.631,76 CZK
3.27.02.1.3.		Přesun hmot				
3.27.02.1.3.1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (Vícepráce: 1)	t	-56,020	119,00	-6.666,38
3.27.02.1.3.	Celkem	Přesun hmot				-6.666,38 CZK
3.27.02.1.	Celkem	Připočty				-120.759,74 CZK
3.27.02.2.		Odpočty				
3.27.02.2.23.0	5838033301	obrubnik kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	579,360	1.292,00	748.533,12



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.27.02.2.24.	5638033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	89,352	1.292,00	115.442,78
3.27.02.2.25.	916241113	Osazení obrubniku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	87,600	253,00	22.162,80
3.27.02.2.26.	274322611	Základové pásy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tí. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	15,768	3.585,00	56.528,28
3.27.02.2.	Celkem	Odpočty				942.666,98 CZK
3.27.02.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				821.907,24 CZK
3.27.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky skutečnost				821.907,24 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbyvajcí část				821.907,24 CZK
Celkem rozpočet						821.907,24 CZK
Částka DPH 21%						172.600,52 CZK
Celkem včetně DPH 21%						994.507,76 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b. Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.2.

Číslo ZBV: 046

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Výsrava rýhy SC.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	24 867,60	24 867,60

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS46

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 673 073,36	7 029 979,75	-4 792 826,86

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	24 867,60	2 697 940,96	22,82

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 876 751,59	-3 946 052,02	-33,38

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:




Souhlasim

Souhlasim

Souhlasim

Souhlasim



## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijaté cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 138,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Por. číslo	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatelé (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,40	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz



## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP - 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
3.		nám. Míru - zbývající část					
3.28.		Dodatek 3 - Výprava rýhy SC					
3.28.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení					
3.28.01.1.		Přípochty					
3.28.01.1.1.		Komunikace					
3.28.01.1.1.1.	58935160	NPU - vrstva podkladní kamenivo zpevněné cementem PC KSCII (Vícepráce: 1)	m3	15,900	1.564,00		24.867,60
3.28.01.1.1.	Celkem	Komunikace					24.867,60 CZK
3.28.01.1.	Celkem	Přípochty					24.867,60 CZK
3.28.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení					24.867,60 CZK
3.28.	Celkem	Dodatek 3 - Výprava rýhy SC					24.867,60 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část					24.867,60 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	24.867,60 CZK
Částka DPH 21%	5.222,20 CZK
Celkem včetně DPH 21%	30.089,80 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.2.	Číslo ZBV: 047
---	--	----------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Zábradlí u lékárny a madlo u drogerie.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	10 206,00	10 206,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS47

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 697 940,96	7 029 979,75	-4 792 826,86

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	10 206,00	2 708 146,96	22,91

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 886 960,59	-3 935 846,02	-33,29

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



souhlasím

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

