

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ROBSTAV stavby k.s.

zastoupena Ing. Radkem Kozákem, jednatelem společnosti
se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ 27430774
zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ČB, oddíl A, vložka 11191
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **uzavřené dne 6.6.2018** podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 6.6.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Parkovací stání při ulici U Borského Parku, Plzeň**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

V době realizace se vyskytly vícepráce, které byly způsobeny několika důvody:

V projektové dokumentaci byla kalkulována manipulace s betonovými obrubníky, které měly být následně skládkovány. Ve skutečnosti byly v místě dotčeném stavbou usazeny žulové obrubníky, které byly vybourány, očištěny a

opětovně usazeny. Tímto vznikly vícepráce, ale také méněpráce - odpočet původních položek.

V rámci kontrolního dne stavby byl investorem vznesen návrh na změnu použité dlažby na kolmá parkovací místa. S ohledem na stávající zeleň byla navržena náhrada zámkové dlažby za vegetační.

Dále zástupci Správy veřejného statku města Plzně požadovali úpravu povrchu stávající komunikace, navazující na nově budované parkoviště.

2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené stavby,
- (d) provedení potřebných zkoušek,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště.
- (f) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací a zároveň snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **1 501 718,90 Kč** bez DPH (slovy: jeden-miliónpětsetjedentisícšedmsetosmnáctkorundevadesátaléřů), a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce a méněpráce představené tímto dodatkem ve výši 423 194,03 Kč, které jsou již zahrnuty v ceně Díla dle předchozí věty, se zavazuje uhradit Objednatel.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 394, ze dne 21. 9. 2018.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Příloha:
 - (a) příloha č. 1 - stavební rozpočet víceprací a méněprací

V Plzni dne 10.10.2018

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

ROBSTAV stavby k.s.

starosta
Radislav Neubauer

jednatel
Ing. Radek Kozák

Objednatel

Zhotovitel