

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**a**

**Město Uničov**

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**SWIETELSKY**

**Název akce: Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově**

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo u zhotovitele: S19-036-0048

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

##### **Město Uničov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 783 31 Uničov  
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města  
IČO: 00299634  
DIČ: CZ00299634




Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Mgr. Radek Vincour, starosta města  
Ve věcech technických Josef Koutný, referent odboru investic a regionálního rozvoje  
Ve věcech plnění a převzetí díla Josef Koutný, referent odboru investic a regionálního rozvoje

#### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
Zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA  
Korespondenční adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032



Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Jakub Hřiva, ředitel obl. Olomouc, na základě PM  
Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek Olomouc, na základě PM  
Ve věcech technických Ing. Jakub Hřiva, hlavní stavbyvedoucí, AO v oboru DS  
Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby,   
Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Jakub Hřiva, hlavní stavbyvedoucí, AO v oboru DS  
Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby,   
Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby, 

## 2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Změna termínu dokončení stavby.

## 3. Termíny plnění

V souvislosti se změnou termínu dokončení stavby je mění znění čl. 3 z původního textu:

Předání staveniště:	po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	07/2018
Dokončení díla:	30. 9. 2018

na následující text :

Předání staveniště:	po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	07/2018
Dokončení díla:	16. 11. 2018

Doba realizace stavby byla dle zadávacích podmínek 3 měsíce. Z důvodu prodloužení zadávacího řízení a podpisu smlouvy o dílo až v závěru 07/2018 dochází k posunutí termínu dokončení díla do 27.10.2018 v návaznosti na dodržení délky realizace výstavby dle zadávacích podmínek. K dalšímu posunutí termínu dokončení díla dochází z důvodu nutnosti provedení nepředpokládaných přeložek stávajících inženýrských sítí a koordinace prací s výstavbou nových sítí (ČEZ, CETIN, BAJANET). Nový termín dokončení stavby byl stanoven na 16.11.2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Uničově dne 27.9.2018

V Olomouci dne 27.9.2018