

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 34676/2018/OSM
ev. č. DS201800369
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.
Sídlo: Dělnická 2040/110, 405 02 Děčín
Zastoupený: Michal Kožený, jednatel společnosti
Miloš Loužecký, prokura společnosti
IČ: 28686292
DIČ: CZ28686292
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 26858
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v letním období (vysoké teploty) nebylo možné, s ohledem na dané technologické postupy při betonáži a v době zrání desky, provádět betonáž desky tak, aby byla garantována požadovaná kvalita betonového povrchu a splněny požadavky předepsané projektovou dokumentací vzhledem k následnému finálnímu nátěru.

Dále bylo během realizace nutné řešit výměnu stávajícího hydrantu, spodní část hydrantu zasahovala do úložného prahu schodiště. Výměnu hydrantu zajišťoval SČVK na základě objednávky města, v souvislosti s financováním těchto prací bylo nutné schválit rozpočtovou změnu v RM a ZM. Úpravy hydrantu znamenaly zastavení dílčích prací, nebylo možné dokončit přístupové schodiště a provést následné vylití finální betonové desky.

Z těchto důvodů nebylo možné akci dokončit v původně dohodnutém termínu. Doba zpoždění způsobená klimatickými podmínkami a dílčím přerušením prací z důvodu úpravy hydrantu byla promítnuta do doby, o kterou byl termín realizace prodloužen.

S ohledem na tyto skutečnosti se na základě dohody smluvních stran mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 17.5.2018, MULNCJ 34676/2018/OSM ev. č. DS 201800369 (dále jen smlouva o dílo) takto:

Článek 2

Výchozí podklady a údaje, bod 2.2 se mění takto:

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: **„Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“**

2.2.2 Místo stavby: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 01.06.2018

ukončení: 09.11.2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne: 14.09.2018

V Děčíně dne: 14.09.2018



za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města



za zhotovitele:
Miloš Loužecký
prokura