

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2018

na provedení díla „Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem – Kutná Hora“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel : Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO 00236195
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 27-444212389/080

zastoupený: [redacted] starostou města
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : DALFOS s.r.o.

Libenice 44
280 02 Kolín
IČO 62966511
DIČ CZ62966511
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]

zastoupený: [redacted] jednatel firmy
[redacted] jednatel firmy
/ dále jen zhotovitel /

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Článek 2.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018 (dále jen Smlouva), změna termínu dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto prací je dán odsouhlasenými rozpočtovými listy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 v celkové hodnotě + 796.327,70 Kč bez DPH (navýšení ceny díla).

2.2. Smluvní strany se dohodly na termínu **dokončení a předání díla** ke dni **30.6.2019**.

Důvodem posunutí termínu je provázanost této stavby na provádění opravy ohradních zdí v rámci celkové rekonstrukce Parku pod Vlašským dvorem. Tuto lokalitu je třeba ponechat otevřenou, aby byla přístupná pro techniku, která bude nutná pro realizaci sanace ohradní zdi. Teprve po jejím provedení mohou být předmětné terasy dokončeny.

2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy stávající text ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH 4.305.399,70 Kč

Slovy čtyřmiliónytřístapěttisícťistadevadesátdevět korun českých, sedmdesát haléřů

Samostatně DPH 21% 904.133,94 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 5.209.533,64 Kč

Slovy pět miliónůdvěstědevěttisícpěstřicetřicet korun českých, šedesát čtyři haléře

Článek 3.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kutná Hora č.590/18.ze dne 22.9.2018.

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Příloha Dodatek č. 1 – Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací - rozpočet

Článek 5.

Podpisy smluvních stran

V Kutné Hoře dne 1.10.2018

V Libenicích dne 1.10.2018

za objednatele:



.....
starosta města

za zhotovitele:



.....
jednatel firmy