

D O D A T E K č. 2
k e s m l o u v ě o d í l o u z a v ř e n é
d n e 2 4 . 5 . 2 0 1 6

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 138-013 Jehnědno

číslo smlouvy zhotovitele: 841/VZ/20/16

číslo smlouvy objednatele: 115/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní subjekt organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5**Zastoupený: Janem Michalcem – na základě plné moci
Ing. Lukášem Příbylem – na základě plné moci

tel.: +420 387 004 100 fax: ---

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ608 38 744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Jan Michalec

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Odpovědný stavbyvedoucí:

I [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Preamble

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.5. 2016 Smlouvu o dílo č. 841/VZ/20/16 na akci „Most ev. č. 138-013 Jehnědno“ (dále jen „**Smlouva**“). Účelem tohoto dodatku č.2 je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změna ceny a termínu dokončení Díla a to z níže uvedených důvodů.

Článek I.

1. Z důvodu výskytu nezaznamenaného kanalizačního potrubí a nutnosti jeho stavební úpravy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení Díla, na základě čehož se čl. 3. bod 3.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

Zahájení prací: **v den předání staveniště 22.6.2016**

Dokončení prací a předání stavby: **nejdříve do 30.11.2016**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 10.12.2016

2. Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla, na základě čehož se čl. 4. bod 4.1 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Cena díla bez DPH	5 798 217,16 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1	- 75 507,37 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2	138 235,16 Kč
Nová smluvní cena díla bez DPH	5 860 944,95 Kč
DPH 21%	<u>1 230 798,44 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	7 091 743,39 Kč

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

slovy: sedm miliónů devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých třicet devět haléřů včetně DPH.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

Článek II.

1. Tento dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:
 - příloha č. 1 – ZL č.1
 - příloha č. 2 – ZL č.2
 - příloha č. 3 – plná moc k podpisu pro pana Jana Michalce a Ing. Lukáše Příbyla

České Budějovice dne: 11 -11- 2016

V Českých Budějovicích dne:11 -11- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(10)

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti JIH
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti JIH
na základě plné moci

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 138-013 Jehnědno

č. SOD objednatele:

115/P/2016

Objekt: 201 - Most ev.č. 138-013 Jehnědno

š. SOD zhotovitele:

841/VZ/20/16

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Předmět změny:

002-0 6. - 02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou

8. - 02620 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

182-5 19.- 572741 Dvouvrstvý asfaltový nátěr

201-1 13. - 17411 Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním

Návrh ocenění:

	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ			-17 567,67
2. ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ			-17 567,67
3. DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2			-15 999,64
4. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			-24 372,39
zásypy základů se zhut zeminou vykopanou při výkopech				

Celkem bez DPH

-75 507,37

DPH 21%

-15 856,55

Celkem s DPH

-91 363,92

Podpis navrhovatele: STRABAG a.s.

Datum:

9.11.2016

frukla

Vyjádření:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

datum: 9.11.2016 podpis:

Projektant

kancelář PRIS spol. s r.o.
5 00 Brno
06
DIČ: CZ46974806 2

datum: 11.11.2016 podpis:

TDS:

Jihočeského kraje
Správa a údržba silnic
2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

datum: 11/11/16 podpis:

Investor:

manická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

datum: 11-11-2016 podpis:

Přílohy:

Stavba: Most ev.č. 138-013 Jehnědno

č. SOD objednatele:

115/P/2016

Objekt: 201 - Most ev.č. 138-013 Jehnědno

š. SOD zhotovitele:

841/VZ/2016

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:** PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Předmět změny:**002-0** 2. - 014101 Poplatky za skládku**201-1** 1. - 113328 odstranění podkl vozovek a chodníků z kameniva nestmel, odvoz do 20 km

2. - 113338 odstranění podkl vozovek a chodníků s asfalt pojivem, odvoz do 20 km

7. - 122738 odkopávky a prokopávky obecné tř.I, odvoz do 20 km

11. - 131838 Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.II, odvoz do 20 km

14. - 17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů - sjezdy do st.jámy

14. - 17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů

201-5 44. - 56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm

50. - 574C55 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl. 60 mm

51. - 574E46 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm

201-9 83. - 966346 Bourání propustů z trub DN do 400 mm**Návrh ocenění:**

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

1. POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3

6 331,59

nevhodná zemina z výkopů, vč. Uložení na skládku

2. ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

1 205,14

podkl. vrstvy vozovky (mimo most), včetně odvozu (pro uskladnění odpadů je možné využít skládku Vydlaby, Písek)

3. ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3

586,58

odvozná vzdálenost je do 25 km

4. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEC. TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3

27 092,26

odvozná vzdálenost je 25 km, je možné využít skládku Vydlaby, Písek

5. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

M3

1 982,47

výkopy u opěr a, propus., zp. a gabionů, vč. odvozu (pro uskladnění odpadů je možné využít skládku Vydlaby, Písek),

6. ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

49 346,43

zásypy základů, gabionů se zhut., vč. dovozu - sjezdy do st. jámy

7. ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

42 528,09

zásypy základů, gabionů se zhut., vč. dovozu

8. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

M2

321,80

ŠD - vozovka v předpolích mostu, 2 x tl. 150 mm

9. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM

M2

1 871,77

ložní vrstva ACL 16 mimo most tl. 60 mm

10. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.

M2

1 786,93

50MM

podkladní vrstva ACP 16 mimo most tl.50 mm

11.BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

M

5 182,10

stávající neznámá kanalizace

Celkem bez DPH

138 235,16

DPH 21%

29 029,38

Celkem s DPH

167 264,54

Podpis navrhovatele: STRABAG a.s.

Datum: 9.11.2016

Vyřádění:

Zhotovitel: STRABAG a.s. datum: 9.11.2016 podpis:

Projektant:, IČO: 20, 625 00 Brno datum: 11.11.2016 podpis:

TDS: datum: 11/11/16 podpis:

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice datum: 11-11-2016 podpis:

Přílohy: 1. Zápis projektanta

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Ing. Petr Řimnáč
Odštěpný závod České
Budějovice, Oblast Jih,
Provozní jednotka Písek
Pražská 288
397 01 Písek

Naše značka
D/S- 1423/2016 - Zob

Zakázka č.
16080

Vyřizuje

Datum

11.8.2016

Akce: **Most ev.č. 138-013 Jelnědno**

Věc: **Vyjádření projektanta k bodům plynoucím z KD výše uvedeného mostu**

- 1.) Souhlasíme s provedením sjezdů do stavební jámy. Celkový objem vytěženého materiálu vč. odvozu na skládku = 105,52 m³.

Protože se jedná o zeminu nevhodnou do zpětného zásypu, souhlasíme s provedením zpětného zásypu z nakupovaného materiálu.

- 2.) Souhlasíme se změnou materiálu na zásyp základů (v rozpočtu SO 201 pol.č. 13 "Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním" (83,8 m³)).

Protože stávající vytěžený materiál není vhodný pro zásyp základu, bude položka nahrazena položkou "Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů". Původní materiál bude odvezen na skládku.

- 3.) Spárování kamenné dlažby musí splňovat parametry spárovací malty min. MC 25 – XF4.

- 4.) Souhlasíme se změnou spádu drenáží za opěrami tak, aby byly vyústěny na povodní straně mostu. Tato skutečnost je zohledněna v RDS v příloze "Tvar rámu", v příloze "Příčný řez" je uvedena chybně proti toku. Bude opraveno do DSPS.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06

S pozdravem

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení:

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, [redacted] vedoucího obchodně technického oddělení

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, [redacted] – technického vedoucího

Ing. Lukáše Příbyla, nar. 21.12.1982, [redacted] – ekonomického vedoucí oblasti Jih

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

STRABAG**STRABAG a.s.**

NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(10)

[redacted]
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

jméno, příjmení
funkce

[redacted]

[redacted]

jméno, příjmení
funkce

OVĚŘENÍ - VIDĚLÁČ

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Českých Budějovicích dne - 4 -01- 2016

