

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018 a Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2. původní text:

"h) bod B – 6) – a)	do 15.10.2018,
i) bod B – 6) – b)	do 15.10.2018,
j) bod B – 6) – c)	do 15.10.2018,
k) bod C – 1) – a)	do 30.10.2018,
l) bod C – 1) – b)	do 30.10.2018,
m) bod C – 1) – c)	do 30.10.2018,
n) bod C – 2) – a)	do 30.01.2019,
o) bod C – 2) – b)	do 30.01.2019,
p) bod D	do 28.04.2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"h) bod B – 6) – a)	do 28.02.2019,
i) bod B – 6) – b)	do 28.02.2019,
j) bod B – 6) – c)	do 28.02.2019,
k) bod C – 1) – a)	do 15.03.2019,
l) bod C – 1) – b)	do 15.03.2019,
m) bod C – 1) – c)	do 15.03.2019,
n) bod C – 2) – a)	do 31.05.2019,
o) bod C – 2) – b)	do 31.05.2019,
p) bod D	do 28.06.2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018 a Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jaromír Drašar

ředitel střediska Ústí nad Labem

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 6	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 5.10.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, [REDAKCE] [REDAKCE]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 4.10.2018
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evíd.č.objednatele). Je odevzdán koncept projektové dokumentace a dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu nejasnosti ohledně minimální plavební hladiny na jezu Sudoměřice (rozpor mezi platným manipulačním řádem a skutečností) byly projekční práce pozastaveny do vyřešení tohoto rozporu ze strany správce vodního toku a vodní cesty. Po obdržení aktualizovaných manipulačních řádů byl vyhodnocen důsledek této změny na zpracovanou projektovou dokumentaci a související podkladové materiály a rovněž již zajištěná stanoviska a nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění stavebního povolení. V rámci zpracování aktualizace DSP bylo prostřednictvím objednatele požádáno Povodí Moravy o upřesnění a potvrzení platnosti dílčích technických podmínek, které byly uplatněny ze strany Povodí Moravy jakožto správce Povodí a VVT Radějovky. Po obdržení tohoto upřesnění z 10.5.2018 byla dokončena aktualizací DSP, vyjma PS 03 Automatizace jezu, kdy z důvodu nejasnosti ohledně výše nominální plavební hladiny zajišťující potřebnou zabezpečení provozu (proplavování PK) v období minimálních průtoků v Radějovce nebylo možné tento PS 03 dokončit. V současné době se čeká na stanovisko Povodí Moravy (žádost odeslána 10.9.2018). Dále stále probíhá majetkoprávní řešení pozemků ve vlastnictví a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín - směna pozemků mezi touto a.s. a Státním pozemkovým úřadem ČR u trvalého záboru stavby a zřízení věcného břemene služebnosti biokoridoru pro biokoridor. Dále rovněž probíhá ze strany objednatele prodloužení platnosti stanoviska EIA, jehož platnost byla zkrácena poslední novelizací zákona č. 100/2001 Sb. Bez jeho prodloužení nelze požádat MŽP o zezávnění tohoto stanoviska. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění na zajištění stanovisek pro SP. Celkově dojde k prodloužení dílčích termínů plnění o 60 dnů. Výše uvedené se nedalo předvídat a není tudíž chybou ze strany Zhotovitele.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	3.212.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.212.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení díla - posun konečného bodu D o 60 dnů.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:	<i>nebyl sjednán</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	<i>viz. str. 1</i>	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna má vliv na termínu plnění, dochází k posunu o 60 dnů - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : A, B-5)- a), B-6)- a), B-6)-b), B-6)-c), C-1)-a), C-1)-b), C-1)-c), C-2)-a), C-2)-b), D</i>	<i>1.706.000,-</i>	<i>2019</i>
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	