

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

S00JP012K1F5

číslo smlouvy objednatele: 3400170056

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:****statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí  
[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

**COMMODUM, spol. s r.o.**

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

[redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 4000702-801/0100

dále jen **zhotovitel****„Kanalizace Veliková“****I. PREAMBULE:**

Dne 3. 8. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., IČO: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Kanalizace Veliková". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- místní komunikace v obci Veliková byly již před realizací kanalizace ve špatném technickém stavu. Na komunikacích jsou zřetelné deformace – vyjeté koleje, na mnoha místech je zřejmý síťový rozpad

povrchů. Na některých komunikacích je pouze uzavírací nátěr se zadrčením. Bylo navrženo, že po provedení kanalizačních řádů a odbočení bude na většině místních komunikacích provedena recyklace za studena tl 15 cm. Na takto upravený a vyprofilovaný povrch bude proveden spojovací postřik a následně pokládka ložné vrstvy ACP tl. 5 cm. Po provedení spojovacího postřiku bude realizována pokládka obrusné vrstvy ACO tl. 5 cm. Na zbylých dotčených asfaltových komunikacích bude provedeno frézování povrchu a pokládka nové obrusné asfaltové vrstvy.

- dle projektové dokumentace měla být provedena rekonstrukce stávající kanalizace zatažením sanačního rukávce DN 300 s vytvrzením – metoda UV LINER. Zhotovitel před vlastní realizací sanačního rukávce provedl monitoring stávající stoky, kdy zjistil, že průměr stávajícího potrubí není 300 ale 400 mm. Bude použita vložka pro DN 400.
- dodatečně je nutno nově propojit splaškovou kanalizaci v ulici Chrástí na stoku A u revizní šachty Š25a. Splašková kanalizace v ulici Chrástí byla realizována až po vypracování dokumentace „Kanalizace Veltková“, proto propoj nemohl být součástí dokumentace.
- při realizaci výkopových prací byly zastiženy horniny těžce rozpojitelné těžkým rypadlem (rozrývačem). Zhotovitel přizval geologa, aby provedl zatřídění hornin dle profilů zastižených v otevřených rýhách a sondách. Na základě takto provedeného průzkum zpracoval geologický posudek - nutno upravit zatřídění hornin.
- při realizaci stoky A v úseku mezi Š4a – Š5a dochází k výškové kolizi se stávajícím plynovodem. Se zástupci provozovatele je dohodnuto technické opatření na plynovodu, které umožní realizovat trasu kanalizace v projektované niveletě. Opatření na plynovodu spočívá v provedení sond na stávajícího plynovodu, odkopání plynovodního potrubí, odstranění ocelové chráničky – plynovodní potrubí bude ponecháno pouze v plastové, subtilnější chráničce, následně bude plynovod zasypán.
- provedení dodatečných domovních odbočení – projektová dokumentace stavby byla zpracována v roce 2014 a od té doby vyvstaly požadavky na připojení nových nemovitostí.
- při realizaci stoky A v úseku mezi Š2a – Š3a došlo k výškové kolizi se stávajícím dešťovým potrubím. Zhotovitel provede vyřezání stávajících železobetonových trub DN 500 a odstraní beton, kterým je potrubí obetonováno. Stávající železobetonové potrubí nahradí potrubím plastovým shodného průměru. Toto opatření umožní realizovat splaškové potrubí v projektované niveletě.
- stoka A mezi Š5a – Š6a podchází projektovaná splašková kanalizace stávající zatrubněný potok. Zatrubnění je ze železobetonových prvků o rozměrech 3,0m \* 1,4 m. V bezprostřední blízkosti zatrubněného potoka se nachází ještě vodovodní a plynovodní potrubí. Zhotovitel musí oproti projektovanému výkopu zvolit pro podejití stávajících sítí technologii raženého protlaku DN 600 s vystrojením. Délka protlaku je 5,0 m
- při realizaci stoky AA v úseku mezi Š2aa – Š3aa dochází ke kolizi realizované kanalizace se stávající dešťovou kanalizací. Zhotovitel v tomto úseku vloží spádišťovou šachtu, která mu umožní nadejít stávající dešťovou kanalizaci a následnou změnou spádu se dostat na původní projektovanou niveletu potrubí.
- pro neporušení meliorační sítě bude část výtlačku V1 proveden technologií řízeného protlaku a to v délce 325m

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde ke zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- rekonstrukce stávajících stok metodou UV LINER potrubí DN 300
- odpočet částí oprav krajských komunikací – zálivky spar
- odpočet původního zatřídění zemin
- provedení části výkopů výtlačku V1

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

---

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy** - rozšiřuje se o dodatečné práce a zužuje se o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek III. Doba a místo plnění** - s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací, oprav místních komunikací, se doba plnění prodlužuje do 16. 11. 2018.
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.1 v celkové výši 35 468 244 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 6 357 042 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 697 210 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.1 :	35 468 244 Kč bez DPH
Dodatek č. 2: (vícepráce)	6 357 042 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 697 210 Kč bez DPH

**Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2: 41 128 076 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřicetjednamilionůstodvacetosmtisícšedesátšest Korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

**Příloha č.1** – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, č. j. 3/22Z/2017  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018, rozpočtové opatření č.2  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 9.7.2018, 67/13R/2018, RO 17/2018, T20

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 6. 2017, č. j. 47/13R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo  
Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č. j. 47/5R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1  
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. j. 48/17R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně dne 2. 10. 2018 ...  
objednatel  
statutární město Zlín

Ve Valašské Bystřici dne .....  
zhotovitel  
COMMODUM, spol. s r.o.

Ing. ~~ex~~ Ing. Jiří Korec  
náměstek primátora

jednatel

# Rekapitulace rozpočtů ke změnovému listu č. 1

Stavba: Kanalizace Veliková

		méněpráce	vícepráce	dopad do ceny
<b>Celkem</b>	<b>Popis</b>	<b>-697 210,26</b>	<b>6 357 042,19</b>	<b>5 659 831,93</b>
z1	vložkování DN400			
z2	opravy místních komunikací opravy krajských komunikací			
z3	propojení kanalizace ul.Chrastí			
z4	změna zatřídění zemin			
z5	kolize s plynovodem			
z6	provedení dodatečných odboček			
z7	přeložka dešťového potrubí			
z8	protlak pod zatrubněným potokem			
z9	spádišťová šachta			
z10	výtlačné potrubí splaškových vod-protlak			