



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2018/00725/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	18. 05. 2018
ORG akce:	60004100917

Dodavatel: SELLER MORAVIA, s.r.o. Česká 1108/18 70030 Ostrava IČO: 25829637 DIČ:	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: II/150 Prostějov - Přerov

Na základě dohody obou stran se termín dodání žádosti o dotaci v MS2014+ a povinných příloh žádosti (studie proveditelnosti, finanční a ekonomická analýza atd.) zpracované v souladu s metodikou IROP pro výzvu č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II k projektu „II/150 Prostějov – Přerov“ mění z 31. 5. 2018 na 12. 10. 2018, a to z následujících důvodů:

Po vystavení objednávky bylo nutně provést úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení (podklad ke zpracování žádosti a příloh) kvůli kolizi projektu Olomouckého kraje s projektem SŽDC na modernizaci železniční tratě Olomouc – Prostějov a dále provést úpravy projektové dokumentace na základě požadavků města Prostějova. Podklady pro zpracování studie a příloh nebyly tedy objednatelům předány zhotoviteli v původně dohodnutém termínu.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

