

# DODATEK č. 2



S00AP00VKYD3

FINU 129 833/2012 60  
S 10 - 56.8

ke

## SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: N55/2017

Číslo smlouvy objednatele: 37/09/ORI-OVZ/2017

Číslo Dodatku č. 1: 15/06/18/2018

Číslo Dodatku č. 2: 34/09/18/2018

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Sídlo:	1. máje 230, 739 61 Trinec
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398	
zastoupený:	Jan Sojnek, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	[REDACTED]
IČO	29451809
DIČ:	CZ29451809
daňový režim:	Plátce
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)	

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017 a dodatkem č. 1 – 15/06/18/2018 ze dne 29.6.2018, jejímž předmětem je stavba „Vrahovická Most“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článek č. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2., v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do:

Termín dokončení lávky objektu SO 201 bude do 10.12.2018

Termín dokončení přeložky vodovodu objektu SO 301 bude do 30.4.2019 z důvodu klimatických podmínek.

K posunutí termínu došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek a z důvodu čekání na související investici jiného investora společnosti E.ON.

Jeikož se stavební práce na přeložce vody mohou realizovat pouze v odpovídajících klimatických podmínkách, je nutné prodloužit termín dokončení.

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se cena díla upravuje takto: viz přílohy

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena díla bez DPH	3 295 410,86 Kč
Měněpráce	- 250 349,76 Kč
Vícepráce	793 887,00 Kč
Nova cena díla bez DPH	3 838 948,10 Kč
Sazba DPH 21%	806 179,10 Kč
Cena vč. DPH	4 645 127,20 Kč

K navýšení ceny díla došlo z důvodu nutnosti provedením záporového pažení k zajištění nově přeložených inženýrských sítí, zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců a z důvodu nutné drobné změny v založení základových konstrukcí z pilot na mikropiloty.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017 a dodatkem č. 1 – 15/06/18/2018 ze dne 29.6.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

05. 10. 2018


V Prostějově, dne .....



Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

V Třinci dne

27. 9. 2018



Zhotovitel  
Jan Sojnek, jednatel společnosti