

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložce 6318
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 13203851/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby) : [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM73299/2017-504, č. smlouvy zhotovitele: 933/2018 na akci „**Rohle, optimalizace koryta**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dílem se rozumí zhotovení stavby „**Rohle, optimalizace koryta**“ spočívající zejména v opravě stávajícího koryta vodního toku Rohelka a opravě části vodního toku Rohelnice.

Výše uvedená stavba je členěna na 5 stavebních objektů (SO), přičemž stavební povolení vydané dne 26. 6. 2017 pod č.j. 2017/696/ZP-MUZB-4 se vztahuje pouze na objekty SO 01 až SO 04. Realizace SO 05 je dle smlouvy o dílo podmíněna obstaráním souhlasu vlastníka pozemku 1517/24 v k.ú. Rohle, který je nezbytný pro zajištění stavební povolení k objektu SO05. V průběhu realizace stavebních prací se zástupci investora podařilo souhlas vlastníka pozemku dotčeného objektem SO05 zajistit. Následně bylo 7. 8. 2018 požádáno o vydání stavebního povolení, podle něž bude možno realizovat i SO05. Legislativní proces tohoto řízení však překračuje termín plnění díla dle SoD. Vydání stavebního povolení lze dle projednání s vodoprávním úřadem předpokládat v termínu do 5. 10. 2018 s nabytím právní moci do 30. 10.

2018. Až od tohoto data bude zhotovitel oprávněn realizovat SO 05. Z tohoto důvodu zhotovitel žádá o prodloužení termínu plnění díla, tak aby mohlo být dílo realizováno v celém rozsahu dle platných stavebních povolení.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 9. 11. 2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Hulíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Rovina stavební a.s.
[redacted]
člen představenstva