

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0518-2018-004 „Oprava muničních skladů č.1-10, MS Čermná nad Orlicí“, uzavřené dne 11. 4.2018 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí OdP, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. PRUKON s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101333

Sídlo: Jateční 169, 760 01 Zlín

IČO: 47674237

DIČ: CZ47674237

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Tomáš Masarik, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Marek Cicha, generální ředitel společnosti, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 6vm94p9

Adresa pro doručování: Jateční 169, 760 01 Zlín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu dokončení prací – resp.jeho prodloužení ze 150-ti kalendářních dnů od zahájení prací na 170 dnů, a to z důvodu prodlevy v provádění oprav venkovních omítek štukem způsobené vysokými teplotami venkovního vzduchu v období od 21.7. do 13.8.2018 (kromě ranních hodin), což činí 14 našich pracovních a 24 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 170-ti kalendářních dnů od zahájení plnění – t.zn. do 10. 10.2018.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – kopie vybraných listů ze stavebního deníku – 4 listy

Příloha č. 2 – technický list použitého materiálu – 2 listy

za objednatele 5. 10. 18

Iveta Vamberová

za zhotovitele

Ing. Tomáš Masarik