

# ZMĚNOVÝ LIST

Č. **2**Počet příloh: **1**

stavba :	<b>STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP</b>		
změna :	<b>Změna kotvení ocelové konstrukce šachty, keson</b>		
Investor :	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32		
Projektant :	MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň		
zhotovitel :	JIPS stavební firma s.r.o.		
<b>POPIS ZMĚNY</b>			
<b>Původní řešení :</b>	<i>Pro projektované provedení výtahové plošiny byla navržena ocelová konstrukce s předpokladem jejího standardního kotvení do stávajícího obvodového zdiva z plných cihel na chemické kotvy.</i>		
<b>Nové řešení:</b>	<i>V průběhu bouracích prací bylo zjištěno provedení nosné stěny výtahu s dozdvídkami porobetonového zdiva, takže dle statického posudku bylo nutno zajistit řádné kotvení pojezdů a hydrauliky plošiny pomocnou doplňující ocelovou konstrukcí. Způsob provedení a založení OK vyvolal změnu provedení izolace hlubší výtahové šachty. Vzhledem ke spolehlivosti napojení na stávající konstrukce a izolace bylo navrženo vložení ocelového kesonu.</i>		
vliv na cenu díla :	<b>dojde k navýšení ceny</b>		
		<u>vícepráce</u>	<b>82 500</b>
	<i>celkem</i>	<i>bez DPH</i>	<b>82 500</b>
<b>položkový rozpočet je v příloze ZL</b>	<b>celkem</b>	<i>s DPH</i>	<b>99 825</b>
vliv na termín dokončení :	<b>Neovlivní termín dokončení.</b>		
jiné vlivy :	<b>nejsou</b>		
vyjádření zhotovitele :	<b>souhlas</b>		
	<b>ing. Jiran</b>	Datum	<b>10.07.2018</b>
stanovisko GP :	<b>souhlas</b>		
	<b>ing.arch. Vachuda</b>	Datum	<b>10.07.2018</b>
vyjádření TDS :	<b>souhlas</b>		
	<b>ing.R.Horák</b>	Datum	<b>10.07.2018</b>
vyjádření investora :	<b>schváleno</b>		
	<b>Mgr. Oravec, ředitel školy</b>	Datum	<b>10.07.2018</b>