

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1928/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/23 K

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
specialista oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **SMP CZ, a.s.**  
a  
**Strojírny Brno, a.s.**  
**oba společníci společnosti s názvem: „Společnost MVE Klabava“**  
na základě smlouvy o sdružení ze dne 23.6.2017

Správce Společnosti:

**SMP CZ, a.s.**

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva  
Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize D5  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], technický náměstek  
IČO: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Společník:

**Strojírny Brno, a.s.**

sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim  
oprávněn k podpisu smlouvy: Karel Mikulášek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], ved. obchodního oddělení  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], projekční oddělení  
IČO: 255 43 512  
DIČ: CZ25543512  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Klabava**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a sjednání změn závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány nepředvídatelnou okolností spočívající v nepřesném zpracování Dokumentace skutečného provedení z doby výstavby VD Klabava. V souvislosti se změnami dle předchozí věty je dále předmětem tohoto dodatku přiměřené prodloužení termínu realizace díla. Vzhledem k objektivní nemožnosti dokončit dílo v rozsahu SO 05 Příjezdová komunikace a SO 07 Venkovní úpravy ani v dodatečně prodlouženém termínu z důvodu návaznosti jejich provádění na souběžně probíhající stavbu s názvem „VD Klabava - zvýšení retence a zabezpečení před účinky velkých vod“ (dále jen „souběžně probíhající stavba“) dochází tímto dodatkem k vyčlenění těchto dvou stavebních objektů jako samostatné části díla a posunutí termínu jejich realizace. Uvedená návaznost spočívá ve skutečnosti, že tyto stavební objekty je možno provést až po vyklizení příslušných částí staveniště zhotovitelem souběžně probíhající stavby. K tomuto vyčlenění objednatel přistoupil z důvodu péče řádného hospodáře, jelikož v případě nerozdělení díla na části by došlo ke značným finančním ztrátám způsobeným pozdějším dokončením díla a pozdějším uvedením elektrárny do provozu.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**II.**

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto:

**Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště (proběhlo dne 5. 9. 2017)
  - b) dokončení stavebních a montážních prací na části A díla definované níže:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončené části díla dle písm. c) tohoto odstavce. Za stavební a montážní práce se pro účely tohoto odstavce nepovažuje provádění nastavení a zkoušek dodaného technologického zařízení.
  - c) předání a převzetí dokončené části A díla definované níže:  
nejpozději do **390 + 92 = 482 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), tj. **do 31.12.2018**.
  - d) dokončení stavebních a montážních prací na části B díla definované níže:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončené části díla dle písm. e) tohoto odstavce.

- e) předání a převzetí dokončené části B díla definované níže:  
nejpozději **do 60 kalendářních dní** počínaje následujícím kalendářním dnem po vydání pokynu k realizaci dle čl. IV. odst. 20. smlouvy ve znění dodatku č. 1.

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy (bez DPH): .....25.997.292,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....3.535.630,96 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... - 944.791,64 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....28.588.131,32 Kč**  
**(slovy: dvacetosmilionůpětsetosmdesátosmtisícstotřicetjedna korun českých třicet dva haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle změnových listů č. 1 až 4 , které tvoří přílohu č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavce 7. a 8. se mění následovně:

7. Smluvní strany se dohodly na následující konkretizaci plateb a jejich členění:
- a) cena díla za stavební část stavby **v rozsahu níže definované části A díla** bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a první konečné faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatel schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85 % ceny díla,
  - b) **cena díla za stavební část stavby v rozsahu níže definované části B díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a druhé konečné faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatel schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85 % ceny díla,**
  - c) cena díla za technologickou část stavby **v rozsahu níže definované části A díla** (provozní soubory PS 01 – Technologická část strojní a PS 02 – Technologická část elektro) bude zhotoviteli hrazena na základě zálohových faktur stanovených dle přílohy č. 2 „Platební kalendář záloh pro technologickou část“, která je nedílnou součástí smlouvy. Tyto zálohové faktury budou vyúčtovány v první končené faktuře dle písm. a) tohoto odstavce.
8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

**První a druhá konečná faktura** bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí **části díla, ke které se vztahuje. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí té části díla, ke které se předmětná konečná faktura vztahuje. Každá konečná faktura** musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek

a vyúčtování ceny **té části díla, ke které se vztahuje**. Přílohou **každé** končené faktury bude zápis o předání a převzetí **části díla** dle čl. VIII. odst. 9 **smlouvy ve znění dodatku č. 1**.

**Do článku IV. „Podmínky provádění díla“ se vkládá nový odstavec 1. dle níže uvedeného znění a původní odstavce 1. – 18. se přečíslovávají na odstavce 2. – 19.**

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno ve 2 následujících částech:
  - a) celé dílo dle soupisu prací vyjma SO 05 Příjezdová komunikace a SO 07 Venkovní úpravy (dále jen „část A díla“),
  - b) část díla v rozsahu SO 05 Příjezdové komunikace a SO 07 Venkovní úpravy (dále jen „část B díla“).(část A díla a část B díla společně jen „části díla“ nebo každá samostatně jen „část díla“)

**Do článku IV. „Podmínky provádění díla“ se přidává nový odstavec 20. s následujícím zněním:**

19. Pokyn k realizaci části B díla předvídaný čl. II. odst. 1. písm. e) smlouvy ve znění dodatku č. 1 vydá objednatel ve vazbě na provádění souběžné probíhající stavby a vhodnost klimatických podmínek v průběhu roku 2019. Tento pokyn může být proveden i zápisem do stavebního deníku, za vydaný se v takovém případě považuje dnem provedení zápisu.

**Do článku VIII. „Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla“ se vkládá nový odstavec 1. dle níže uvedeného znění a původní odstavce 1. – 10. se přečíslovávají na odstavce 2. – 11.**

1. Technická přejímka i převjímací řízení budou pro každou část díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 provedeny samostatně.

**Článek IX. „Záruka a odpovědnost za škody“ odstavec 4. se mění následovně:**

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 32 měsíců na technologickou část stavby **v rozsahu části A díla** (v rozsahu PS 01 – Technologická část strojní a PS 02 – Technologická část elektro), 60 měsíců na stavební část stavby **v rozsahu části A díla i části B díla** a 60 měsíců na protikorozní ochranu všech dodaných zařízení a ocelových konstrukcí. Záruční doba **běží pro každou část díla samostatně** a začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí **konkrétní části** díla.

**Článek XIII. „Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky“ odstavec 7. se mění následovně:**

7. Originál bankovní záruky za kvalitu díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí **části A díla**. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 4.000.000,- Kč. Doba trvání části bankovní záruky ze kvalitu díla ve výši 2.000.000,- Kč bude dosahovat minimálně 12 měsíců po předání **části A díla**. Doba trvání části bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 2.000.000,- Kč bude přesahovat termín záruční doby na technologickou část díla 36 měsíců specifikovaný **ve smlouvě ve znění dodatku č. 1** alespoň o 90 dní.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:  
příloha č. 1: Rozpočet změnového listu č. 1 až 4

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
**SMP CZ, a.s.**

.....  
Ing. Jindřich Tautrman  
člen představenstva  
**SMP CZ, a.s.**