

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-120/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 v Lanškrouně“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,

IČ 25253361,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

Číslo SOD: 2016/1012/0502

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[redacted] – technický náměstek
[redacted]
[redacted] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] – technický náměstek
[redacted]
[redacted] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[redacted] – vedoucí inženýrku, příspěvkových a
dotačních programů
[redacted]
[redacted] – technik
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-120/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 v Lanškrouně“ (dále jen „Smlouva“).

II.

V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstávala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro řádné dokončení díla dle čl. 1. Předmět Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně ceny původního předmětu plnění uvedené v článku 2., odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

7.533.689,54 Kč (Slovy: *sedm milionů pět set třicet tři tisíc šest set osmdesát devět korun českých a 54/100*) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **1.582.074,80 Kč** (Slovy: *jeden milion pět set osmdesát dva tisíc sedmdesát čtyři korun českých a 80/100*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **9.115.764,34 Kč** (Slovy: *devět milionů jedno sto patnáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a 34/100*).

Celková cena Díla se po započtení víceprací mění.

III.

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku ke Smlouvě si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani z jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

27. 09. 2013

Pardubice dne:

27. 09. 2013

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted signature]

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

[Redacted signature]

3

[Redacted signature]

Rekonstrukce mostu ev. č. 31514-0 v Lanškrouně

ZBV č. 1
SO 201 – Most

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

[Redacted]

[Redacted]

TDI: Manifold Group, s.r.o.

[Redacted]

[Redacted]

Autorský dozor: TOP CON SERVIS s.r.o.

[Redacted]

[Redacted]

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

[Redacted]

[Redacted]

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 31514-0 v Lanškrouně

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Soupis prací	ANO	16
Oznámení zhotovitele ze dne 20.7.2018	ANO	2
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 24.7.2018	ANO	2
Kontrola stavu opěr za účasti projektanta ze dne 25.7.2018	ANO	3
Způsob návrhu opravy opěry OP1,2 ze dne 26.7.2018	ANO	1
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 31.7.2018	ANO	4
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 15.8.2018	ANO	3
Vyjádření TOP CON SERVIS s.r.o. ze dne 17.8.2018	ANO	1
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV	ANO	7

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 31514-0 v Lanškrouně	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.8.2016:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČO: 00085031	IČO: 25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 680 127,63 Kč	0,00 Kč	1 680 127,63 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 680 127,63 Kč	0,00 Kč	1 680 127,63 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 31514-0 v Lanškrouně	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.8.2016:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČO: 00085031	IČO: 25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

Popis změny:

Dne 20.7.2018 oznámil zhotovitel nevyhovující stav opěr O1, O2 z kyklopského zdiva, kdy při zahájení vrtných prací došlo k narušení opěry O2, v místě vrtu (body č. 13, 14) k vypadnutí 3 řad kyklopského zdiva a narušení opěr v místě vrtu (viz oznámení zhotovitele ze dne 20.7.2018).

Zhotovitel upozornil na velmi špatný stav rubových opěr a i přes provizorní rozeprání a zajištění opěry docházelo k uvolňování kyklopského zdiva. Z toho plyne nemožnost plně zainjektovat mikropiloty, kdy by docházelo k uvolňování směsi do prostoru kolem vypadlého a narušeného zdiva. Uvedená problematika byla projednána rovněž na kontrolním dni stavby dne 24.7.2018 (viz zápis z kontrolního dne stavby ze dne 24.7.2018).

Dne 25.7.2018 byla provedena kontrola stavu opěr za účasti projektanta (viz oznámení zhotovitele ze dne 25.7.2018) a dne 26.7.2018 byl projektantem zaslán návrh opravy opěry OP1,2 (viz způsob návrhu opravy opěry OP1,2 ze dne 26.7.2018).

Při opravě dojde k nahrazení původních opěr z kyklopského zdiva ŽB opěrrou z betonu C 30/37 XF3 vyztuženou KARI sítí. Dále bude nutné zajistit stavební jámu záporovým pažením pro které nechal zhotovitel vypracovat RDS včetně statického posouzení navrženého řešení. Problematika byla rovněž řešena na kontrolním dni stavby (viz zápis z kontrolního dne stavby ze dne 31.7.2018).

Při provádění demoličních prací byla zjištěna absence základu na OP2 (viz zápis z kontrolního dne stavby ze dne 15.8.2018 a vyjádření TOP CON SERVIS s.r.o. ze dne 17.8.2018) a dle návrhu projektanta dojde k prodloužení dřívku opěry o 1 m. Dále z důvodu rozeprání záporového pažení ve stavební jámě není možné provést zásyp z nestmelených vrstev (nelze hutnit pod rozpěrami). Projektant stavby navrhuje zásyp pod rozpěrou provést zásyp z mezerovitého betonu MCB 20, poté provést deaktivaci rozpěr a pokračovat v zásypu z mezerovitého betonu dle RDS.

Tyto změny budou mít vliv na prodloužení doby výstavby ze 120 kalendářních dnů na 167 kalendářních dnů.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	1 680 127,63 Kč	0,00 Kč	1 680 127,63 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 27.7.2018	[redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 28/09-2018	[redacted]
Zaměstnanec	Jméno: [redacted]	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]
Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: [redacted]	Datum: 27.8.2018	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby [redacted] nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: [redacted]	Datum: 27.8.2018	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 27.9.2018	Podpis: [redacted]



3.13.8.7

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS			
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 v Lanškrouně evidenční číslo stavby: -			ZBV číslo: ZBV 1
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		3 329 488,17 Kč	5 853 561,91 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 329 488,17 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
1 680 127,63 Kč	0,00 Kč	1 680 127,63 Kč	50,462
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 680 127,63 Kč	0,00 Kč	1 680 127,63 Kč	50,462 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 009 615,80 Kč	150,462 %	7 533 689,54 Kč	128,703 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	jméno:	Datum:	
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno:	Datum:	
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Supervize	jméno:	Datum:	
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno:	Datum:	
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno:	Datum:	
	Souhlasím - nesouhlasím*		
*nehodící se škrtněte			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

–Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 v Lanškrouně

Příloha smlouvy: částka bez rezervy a DPH	0 483 361,81
Akčními smlouvami částečně (částka stavby)	7 633 889,94
Procento změny příjmu smlouvy částky	129,70%
Skupinová vykazovací změna (Skupina 1)	0,00%
Skupinová změny položek (Skupina 2)	0,00%
Skupinová změna 18 % pro podstatnou změnu pro Změny za bodu 18 § 18, odst. 1 (L. podm. 1)	0,00%

Bonus Změn za pracovních a Změn státních Skupiny 3 a Skupiny 4	1 080 137,83
Skupinová změna 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,70%
Zákony bonus 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 788 088,87

Skupinová změna 50 % Skupina 3	0,00%
Skupinová změna 88 % Skupina 4	28,70%
Zákony bonus 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 020 750,80

Skupinová změna 18 %	0,00%
Skupinová změna 148 254 000 Kč	0,00%
Změny daňového limitu	148 254 000,00

Skupiny změn

-1-		-2-		-3-		-4-		-5-		-6-				
Vyhrožová změna (Demandy) (dle §180 zákona č. 134/2016 Sb.)		Změna položek (dle §22 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepřivítané (dle §22 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny uslyšené (dle §22 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nesměřující (vzhledem pro oba veřejné zakázky (dle §22 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)	Změny (základní) (základní) (základní) (základní)			
23	23	24-22+23	31	30	27+24+30	30	30	30-25+28	31-22+31	30	37	30+30+37	30+22+37	48
0,00	0,00	1 080 137,83	0,00	0,00	1 080 137,83	0,00	0,00	1 080 137,83	1 080 137,83	0,00	0,00	1 080 137,83	1 080 137,83	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a obsahuje údaje o datu přílohy Evropského fondu. Změny stavby se určují...