

**Změnový list č. 1 ze dne 31.5.2016**

|  |   |
|--|---|
| Název stavby:  | <b>Stavební úpravy a změna užívání v pavilonu stravování SVČ – Albrechtická 414, Most</b> |
| Číslo smluvního vztahu:  | 20/2/2016   |
| Název části stavby (PS, SO):   |   |
| Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na <del>jeho smluvní cenu</del> /termín dokončení díla          |   |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br><br>Původní termín dokončení stavby do 3.6.2016  |   |
| <u>Nové řešení:</u><br><br>Prodloužení termínu dokončení stavby do 22.6.2016   |   |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br><br>Dlouhé dodací lhůty nestandardních svítidel 4-6 týdnů. Objednávka byla provedena až po konzultaci s XXXXXX 13.5.2016.<br>Sportovní povrch je možné položit až po montáži svítidel, tak aby nedošlo k jeho poškození.   |   |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |   |

|  |    |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|   |    |
|---|----|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: |    |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    |    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nová cena díla vč. DPH: |  |
|-------------------------|--|

|   |                  |
|---|------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano              |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 3.6.2016         |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>22.6.2016</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum – MICROCONSULT s.r.o.

Datum: 31.5.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Jan Kritzbach

Datum: 31.5.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum

Datum: 31.5.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Eva Semanová

Datum: 31.5.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: